




IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n.1063 del 24 Giugno 2014

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 21 - Scuola Secondaria di 1' grado "Gasparini" e Primaria "Cesare Battisti" di Rovereto nel Comune di Novi di Modena (MO)

OPERE COMPLEMENTARI

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 524781491A

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno

interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.2.2013 e n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12 settembre 2013 e n. 19 del 13 marzo 2014 è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 257.400.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera d) del programma approvato con la citata ordinanza n. 68/2013 è stato stimato un costo di € 79.500.000,00 per la "costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 21 relativo alla Scuola Secondaria di 1° grado "Gasparini" e Primaria "Cesare Battisti" di Rovereto nel Comune di Novi di Modena (MO), è stato provvisoriamente aggiudicato al raggruppamento Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. (Capogruppo)

e Cosmo Haus (Mandante), che ha offerto il ribasso del 3,01%, per il corrispettivo contrattuale di 1.319.370,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 58.500,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4402439F93;
- che con decreto n. 40 del 3 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 21 presentato dall'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 21 in argomento;
- che in data 7 novembre 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0019 per il corrispettivo contrattuale di € 1.319.370,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 58.500,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che, con riferimento al lotto 21 in argomento, con decreto n. 562 del 9 luglio 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari e l'affidamento degli stessi all'impresa Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. per il corrispettivo di € 282.610,42, comprensivi degli oneri di sicurezza di € 12.592,80 oltre IVA 10%, oneri contenuti nell'importo del quadro economico approvato con le suindicate ordinanze;
- che in data 13 settembre 2013 è stato sottoscritto con la ditta Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. il relativo contratto Rep. n.159 per il corrispettivo di € 282.610,42, comprensivo degli oneri di sicurezza di € 12.592,80, oltre ad IVA;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 524781491A.

Visti:

- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 emesso in data 8 gennaio 2014 ed il certificato di pagamento n. 3 del 21 gennaio 2014, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 54.499,74 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 6/14 del 20.01.2014 di € 54.499,74 IVA 10% compresa, emessa dall'Impresa Edilizia Montelaghi Valter S.r.l.;
- l'articolo 118, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 nel testo come modificato dall'articolo 13, comma 10 lettera a) del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, con il quale è stato previsto che, "ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti..., accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto... al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite";
- la comunicazione del 22 maggio 2014 della Ditta Montelaghi Valter S.r.l. con la quale, con riferimento alla documentazione di cui ai punti precedenti, ha autorizzato la stazione appaltante a procedere direttamente al pagamento degli importi dovuti ai seguenti subappaltatori:
 - a. MESTOR S.n.c. € 4.654,50;
 - b. New Building System S.r.l. € 3.000,00;
 - c. Elettro Art 2 S.n.c. € 14.100,00
 - d. G.A.L. S.r.l. € 6.400,00.

Tenuto conto che ricorrono e sono comprovate e accertate, nel caso in esame, le condizioni indicate dalla suindicata normativa per procedere al pagamento diretto ai suindicati subappaltatori/subcontraenti degli importi agli stessi dovuti, come indicato dall'impresa aggiudicataria.

Rilevato:

- che per l'impresa aggiudicataria e per i subappaltatori Ditte Mestor S.n.c., New Building System S.r.l., Elettro Art 2 S.n.c. e G.A.L. S.r.l. sono state inoltrate alle Prefetture di competenza le istanze di cui al D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011 ed in adempimento del Protocollo di Legalità stipulato tra la regione Emilia-Romagna e le Prefetture Provinciali, sottoscritto in data 30.11.2010;
- che l'aggiudicatario e le Ditte Mestor S.n.c., New Building System S.r.l., Elettro Art 2 S.n.c. e G.A.L. S.r.l., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., hanno presentato formale comunicazione dei conti correnti dedicati;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per l'Impresa Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. e per i subappaltatori New Building System S.r.l., Elettro Art 2 S.n.c. e G.A.L. S.r.l., dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che per la ditta subappaltatrice Mestor S.n.c. è pervenuta una certificazione di irregolarità contributiva per mancati versamenti di contributi all'I.N.P.S. per € 46.973,04, come documentato dal DURC rilasciato dall'I.N.A.I.L. in data 05.06.2014 e pertanto per tale impresa deve essere attivato l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 per l'importo di € 4.654,50, corrispondente a quanto alla stessa dovuto per le prestazioni eseguite;
- che, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dall'articolo 118, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 nel testo come modificato dall'articolo 13, comma 10 lettera a) del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è possibile procedere alla liquidazione di un € 49.845,24 a valere sul certificato di pagamento n. 3, con pagamento diretto alle Ditte subappaltatrici New Building System S.r.l. PER € 3.000,00 Elettro Art 2 S.n.c. per € 14.100,00 e G.A.L. S.r.l. per € 6.400,00.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 49.845,24 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto

con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 40 del 3 settembre 2012;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. come previsto dall'articolo 118, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, nel testo come modificato dall'articolo 13, comma 10 lettera a) del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in relazione ai lavori complementari del lotto 21 degli edifici scolastici

temporanei (EST), di liquidare a favore dell'Impresa Edilizia Montelaghi Valter S.r.l, la somma di € 49.845,24 IVA compresa, a saldo del certificato di pagamento n.3, di cui alla fattura n. 06/14 del 20.01.2014 di € 54.499,74 IVA 10% compresa emessa dalla stessa Impresa Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. come segue:

- a. per € 26.345,24 a favore dell'impresa Edilizia Montelaghi Valter S.r.l.;
 - b. per € 3.000,00 a favore della Ditta subappaltatrice New Building System S.r.l.;
 - c. per € 14.100,00 a favore della Ditta subappaltatrice Elettro Art 2 S.n.c.;
 - d. per € 6.400,00 a favore della Ditta subappaltatrice G.A.L. S.r.l.
2. di dare atto che l'importo di € 49.845,24 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze indicate in narrativa;
 3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 1. per totali € 49.845,24, sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
 4. di dare atto altresì che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, le suindicate Imprese hanno presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;

5. di attivare per € 4.654,50 l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 per l'irregolarità contributiva della ditta subappaltatrice Mestor S.n.c., conseguente a mancati versamenti di contributi all'I.N.P.S. per € 46.973,04, come documentato dal DURC rilasciato dall'I.N.A.I.L. in data 05.06.2014.

Bologna lì, 24 Giugno 2014

Vasco Errani
