

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n. 210 del 10 dicembre 2012**

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 13 - Scuola Primaria "Tassoni" in località Piumazzo nel Comune di Castelfranco Emilia (MO)**

**LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL 1' STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E ACCONTO SUI CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.RI 2 E 3 RELATIVI AL 2' E 3' STATO DI AVANZAMENTO LAVORI**

**CUP n. J49H12000260001 CIG n.44023928CC**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno

interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

**Considerato:**

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con le ordinanze n. 6 dello 05.07.2012 e n. 10 del 13.07.2012, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, alla localizzazione delle aree in cui saranno realizzati gli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.);
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara ed il quadro economico dell'intervento che prevede una spesa complessiva di Euro 56.420.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 13 relativo alla Scuola Primaria "Tassoni" in località Piumazzo nel Comune di Castelfranco Emilia (MO), è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta CONSTA S.p.a., che ha offerto il ribasso del 6,69%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.149.267,50 di oneri per la sicurezza di € 52.875,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)

attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 44023928CC;

- che con decreto n. 32 del 23 agosto 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 13 presentato dall'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 13 in argomento alla Ditta CONSTA S.p.a.;
- che in data 16 novembre 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0028 per il corrispettivo contrattuale di € 1.149.267,50 di oneri per la sicurezza di € 52.875,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dall'aggiudicatario Ditta CONSTA S.p.a..

**Visti:**

- il 1° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 18 settembre 2012 ed il Certificato di Pagamento n. 1 del 23 novembre 2012, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 493.588,67(= 448.716,97 + IVA 10%), importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la fattura n. 654 del 3.09.2012 di € 496.346,15 IVA 101% compresa e la nota di credito n. 23/NC di € 2.757,48 IVA 10% compresa, emesse dalla Ditta CONSTA S.p.a. relative al suindicato stato di avanzamento lavori;
- il 2° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 26 settembre 2012 ed il Certificato di Pagamento n. 2 del 23 novembre 2012, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 327.291,17(= 297.537,43 + IVA 10%), importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la fattura n. 709 del 21.09.2012 di € 327.291,17(= 297.537,43 + IVA 10%), emessa dalla Ditta CONSTA S.p.a. relativa al suindicato stato di avanzamento lavori;
- il 3° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 11 ottobre

2012 ed il Certificato di Pagamento n. 3 del 23 novembre 2012, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 64.669,84 (= 58.790,76 + IVA 10%), importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori e del 20% ambedue previste dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la fattura n. 816 del 31.10.2012 di € 64.669,84 (= 58.790,76 + IVA 10%), emessa dalla Ditta CONSTA S.p.a. relativa al suindicato stato di avanzamento lavori;
- la conseguente spesa complessiva di € 885.549,68 IVA 10% compresa.

**Accertata** la reale e regolare esecuzione dei lavori.

**Rilevato:**

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che la Ditta CONSTA S.p.a. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicataria Ditta CONSTA S.p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Corrente dedicati.

**Ritenuto**, in base alla documentazione sopracitata ed in attesa della acquisizione degli esiti dei controlli avviati sulle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti, che si possa procedere alla liquidazione alla Ditta CONSTA S.p.a. della somma di € 563.444,73 IVA 10% compresa, a saldo del suindicato 1' stato di avanzamento lavori ed in acconto del 2' e 3' stato di avanzamento lavori, in quanto si devono escludere dal pagamento € 322.104,95 (= 292.822,68 + IVA 10%), corrispondenti alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti, come attestate in sede di verifica dei DURC.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € 563.444,73 IVA 10% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 32 del 23 agosto 2012;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agazia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

**DECRETA**

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Ditta CONSTA S.p.a. l'importo complessivo di € **563.444,73** IVA 10% compresa, in relazione ai lavori del Lotto 13 degli edifici scolastici temporanei (EST), come segue:
  - a. per € 493.588,67 (= 448.716,97 + IVA 10%), a saldo del 1° stato di avanzamento lavori, di cui alla fattura n. 654 del 3.09.2012 di € 496.346,15 IVA 101%

compresa e la nota di credito n. 23/NC di € 2.757,48  
IVA 10% compresa,;

- b. per la restante somma di € 69.856,06 in acconto del  
2' e 3' stato di avanzamento lavori, di cui alle  
fatture n.ri 709 e 816 del 2012;
2. di dare atto che il complessivo importo di € **563.444,73**  
trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento  
previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.  
74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello  
01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del  
5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 32  
del 23 agosto 2012;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad  
effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero  
dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità  
di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante  
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle  
pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia  
Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione  
dell'ordinativo di pagamento di € **563.444,73** a favore della  
Ditta CONSTA S.p.a., sulla contabilità speciale 5699,  
intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione  
Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6  
dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74  
convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.  
122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello  
Stato - Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della  
legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa CONSTA S.p.a., ha  
presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti  
dedicati alle commesse pubbliche;
5. di subordinare il pagamento della restante somma di €  
322.104,95 IVA 10% compresa, a saldo delle suindicate  
fatture n.ri 709 e 816 del 2012, relativa al 2' e 3' stato  
di avanzamento lavori, ad avvenuta acquisizione, con esito  
positivo, della certificazione relativa ai controlli  
previsti dalla normativa vigente, avviati sulle imprese  
subappaltatrici e/o subcontraenti.

Bologna, 10 dicembre 2012

Vasco Errani  
