

**Decreto n. 62 del 20 settembre 2012****Aggiudicazione definitiva dei lotti degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.).****Premesso:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza n. 5 del 06.07.2012, prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 6 del 5 luglio 2012, n. 10 del 10 luglio 2012 e n. 11 del 18 luglio 2012 sono state approvate le localizzazioni delle aree in cui saranno realizzati gli edifici scolastici temporanei, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione e gli atti di gara, unitamente al relativo quadro economico dell'intervento in argomento che prevede una spesa complessiva pari a Euro 56.420.000,00, di cui Euro 42.975.625,00 per lavori a base di appalto comprensivi di Euro 1.850.625,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA;

Dato atto:

- che per l'affidamento dei lotti degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) è stata indetta una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- che con decreto n. 4 del 30.07.2012 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto alla aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.);
- che con il suddetto decreto, il Lotto n. 4 degli E.S.T. è stato provvisoriamente aggiudicato al raggruppamento Ferroni Primo & C. S.p.A. (Capogruppo) - GECO Srl (Mandante);
- che con decreto n. 11 del 09.08.2012, prendendo atto del ritiro dell'offerta da parte del predetto raggruppamento affidatario Ferroni Primo & C. S.p.A. (Capogruppo) -

GECO Srl (Mandante), si è provveduto, a seguito dello scorrimento della graduatoria, all'affidamento provvisorio del Lotto 4 E.S.T. a favore del concorrente classificato al secondo posto C.G.I. Consorzio Grandi Impianti Soc. Coop. a r.l..

Visti:

- il decreto n. 47 del 12.09.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 2;
- il decreto n. 48 del 12.09.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 3;
- il decreto n. 42 del 04.09.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 4;
- il decreto n. 49 del 12.09.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 5;
- il decreto n. 22 del 17.08.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 6;
- il decreto n. 50 del 12.09.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 7;
- il decreto n. 30 del 23.08.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 8;
- il decreto n. 16 del 14.08.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 9;
- il decreto n. 17 del 14.08.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 10;
- il decreto n. 51 del 12.09.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 11;
- il decreto n. 52 del 12.09.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 12;
- il decreto n. 32 del 23.08.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 13;
- il decreto n. 18 del 14.08.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 14;
- il decreto n. 19 del 14.08.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 15;
- il decreto n. 29 del 23.08.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 16;
- il decreto n. 44 del 05.09.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 17;
- il decreto n. 34 del 23.08.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 18;
- il decreto n. 31 del 23.08.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 19;
- il decreto n. 53 del 12.09.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 20;
- il decreto n. 40 del 03.09.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 21;
- il decreto n. 46 del 12.09.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 22;
- il decreto n. 41 del 03.09.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 23;
- il decreto n. 54 del 12.09.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 24;
- il decreto n. 55 del 12.09.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 25;
- il decreto n. 20 del 14.08.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 26;
- il decreto n. 23 del 17.08.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 27;
- il decreto n. 33 del 23.08.2012 di approvazione del Progetto Esecutivo del Lotto 28;

Considerato:

- che è necessario procedere all'aggiudicazione definitiva di ciascun lotto degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) alle ditte vincitrici della procedura di gara;
- che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti delle Ditte aggiudicatrici come previsto dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di aggiudicare i lotti degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) in modo definitivo alle Ditte di seguito elencate:
 - Lotto 2 (CIG: n. 44022904A1) alla Ditta C.M.C. Prefabbricati Srl;
 - Lotto 3 (CIG: n. 4402305103) al Raggruppamento BRC Spa (Capogruppo), Edil Franco Ranucci Srl (Mandante), Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. Srl (Mandante);
 - Lotto 4 (CIG: n. 4402315941) alla Ditta C.G.I. Consorzio Grandi Impianti Soc. Coop. a r.l.;
 - Lotto 5 (CIG: n. 44023359C2) al Raggruppamento Sacea S.p.A. (Capogruppo), EFFEBI Srl (Mandante);
 - Lotto 6 (CIG: n. 44023473AB) alla Ditta CoopSette - Soc. Cooperativa;

- Lotto 7 (CIG: n. 44022904A1) al Raggruppamento PRE.METAL Edilizia Industrializzata (Capogruppo), Piacentini Costruzioni (Mandante);
- Lotto 8 (CIG: n. 440236200D) al Raggruppamento TecnoEdil Srl (Capogruppo), I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. (Mandante);
- Lotto 9 (CIG: n. 4402376B97) alla Ditta C.M.C. Prefabbricati Srl;
- Lotto 10 (CIG: n. 4402381FB6) alla Ditta C.M.C. Prefabbricati Srl;
- Lotto 11 (CIG: n. 44023874AD) alla Ditta Consta S.p.A.;
- Lotto 12 (CIG: n. 44023917F9) alla Ditta Edil Borgonovi Srl;
- Lotto 13 (CIG: n. 44023928CC) alla Ditta Consta S.p.A.;
- Lotto 14 (CIG: n. 4402399E91) alla Ditta Manutenzioni Generali Reggiane Srl;
- Lotto 15 (CIG: n. 440240752E) alla Ditta Impresa Costruzioni Scianti S.p.A.;
- Lotto 16 (CIG: n. 4402408601) al Raggruppamento C.M.C. di Ravenna (Capogruppo), Eschilo 1 Srl (Mandante), AR.CO. Lavori Soc. Coop. (Mandante);
- Lotto 17 (CIG: n. 4402413A20) al Raggruppamento Steda S.p.A. (Capogruppo), Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.A. (Mandante);
- Lotto 18 (CIG: n. 4402420FE5) – Raggruppamento: C.M.C. di Ravenna (Capogruppo), Eschilo 1 Srl (Mandante), AR.CO. Lavori Soc. Coop. (Mandante);
- Lotto 19 (CIG: n. 4402423263) alla Ditta Marinelli ed Equizi Srl;
- Lotto 20 (CIG: n. 44024318FB) al Raggruppamento BRC Spa (Capogruppo), Edil Franco Ranucci Srl (Mandante), Silvestri Ingegneria e Impianti I.E.C.I. Srl (Mandante);
- Lotto 21 (CIG: n. 4402439F93) alla Ditta Edilizia Montelaghi Valter Srl;
- Lotto 22 (CIG: n. 440244655D) al Raggruppamento Steda Spa (Capogruppo), Consorzio Stabile Coseam Italia Spa (Mandante);
- Lotto 23 (CIG: n. 440245197C) alla Ditta Manutenzioni Generali Reggiane Srl;
- Lotto 24 (CIG: n. 4402457E6E) alla Ditta PI.CA. Holding IT Srl;
- Lotto 25 (CIG: n. 44024600EC) al Raggruppamento Sacea S.p.A. (Capogruppo), EFFEBI Srl (Mandante);
- Lotto 26 (CIG: n. 4402464438) alla Ditta Cooperativa Muratori Soliera - Soc. Coop.;
- Lotto 27 (CIG: n. 440247092A) alla Ditta Rubner Objektbau;
- Lotto 28 (CIG: n. 4402476E1C) al Raggruppamento C.M.C. di Ravenna (Capogruppo), Eschilo 1 Srl (Mandante), AR.CO. Lavori Soc. Coop. (Mandante);

2) di confermare quanto stabilito al punto 3 del decreto n. 4 del 30 luglio 2012 ossia, nelle more dell'esito delle verifiche avviate, di procedere alla stipula dei relativi contratti nella forma pubblico-amministrativa da parte dell'Ufficiale Rogante della struttura regionale, Dott.ssa Claudia Balboni.

Bologna, 20 settembre 2012

Vasco Errani