



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### Decreto n. 002 del 7 Gennaio 2013

**Corresponsione a favore Comune di Finale Emilia (MO) dell'anticipazione del 40% del finanziamento concesso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 19 (Scuola Secondaria Il Grado "Calvi") ed al Lotto 20 (Scuola Secondaria Il Grado "Morandi").**

**CUP n. J72E12000020002 - CIG n. 454229760F**

#### Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".

**Considerato** che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci, con le ordinanze n. 6 dello 05.07.2012 e n. 10 del 13.07.2012 alla

localizzazione delle aree destinate agli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) e con l'ordinanza n. 15 del 31.07.2012 alla localizzazione delle aree destinate ai Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.).

**Tenuto conto:**

- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 del suindicato D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, ad assicurare la messa in esercizio degli Edifici Scolastici Temporanei e dei Prefabbricati Modulari Scolastici, nonché ha disciplinato le relative procedure per l'ammissione delle opere stesse a finanziamento;
- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;
- che con decreto n. 35 del 23.08.2012 è stata approvata la variante n. 1 al suindicato programma, che conferma le tipologie di intervento ed il costo complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del 25.07.2012, modificando però gli importi relativi ai singoli interventi previsti;
- che con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole che modifica ed integra i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 199.500.000,00;
- che, in particolare, nella predetta rimodulazione, alla lettera "g" è stato previsto il "contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere necessarie ad assicurare il funzionamento delle scuole, esterne ai lotti in cui saranno realizzati gli edifici scolastici temporanei ed i prefabbricati modulari", per un costo stimato di Euro 19.000.000,00;
- che con decreto n. 70 del 21.09.2012 è stato assegnato al Comune di Finale Emilia (MO) il finanziamento di Euro 472.000,00 occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 19 (Scuola Secondaria II Grado "Calvi") ed al Lotto 20 (Scuola Secondaria II Grado "Morandi").

**Ravvisato** che con la già citata Ordinanza n. 11/2012 venivano, inoltre, disposte le seguenti modalità di erogazione dei fondi assegnati ai Comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione:

- 40% in anticipazione entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori;
- 40% entro 15 giorni dalla comunicazione del termine di fine lavori;
- 20% entro 5 giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del collaudo tecnico-amministrativo;

- nel caso di importi inferiore ad Euro 30.000,00 in unica soluzione entro cinque giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

**Vista** la richiesta di erogazione fondi del 40% trasmessa dal Comune di Finale Emilia con nota in data 18.12.2012 Prot. 22025 (assunta al protocollo regionale in data 21.12.2012 al n. CR.2012.0009962) a seguito della consegna, avvenuta in data 18.09.2012, delle opere di urbanizzazione connesse ai Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 19 (Scuola Secondaria II Grado "Calvi") ed al Lotto 20 (Scuola Secondaria II Grado "Morandi") all'affidataria Impresa ASFALTI ZANIBONI di Zaniboni Aldo & C. S.a.s. di Finale Emilia (MO), come risulta dal Processo Verbale di Consegna Lavori posto agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato.

**Dato atto** che, relativamente ai lavori affidati dal Comune di Finale Emilia all'Impresa ASFALTI ZANIBONI di Zaniboni Aldo & C. S.a.s. di Finale Emilia (MO), il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n. J72E12000020002 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 454229760F.

**Ritenuto** che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a favore del Comune di Finale Emilia, della somma di Euro 188.800,00 a titolo di primo acconto del 40% del finanziamento assegnato allo stesso Comune, ammontante a complessivi Euro 472.000,00, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 19 (Scuola Secondaria II Grado "Calvi") ed al Lotto 20 (Scuola Secondaria II Grado "Morandi").

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 188.800,00 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 78 del 21.11.2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto ciò premesso e considerato

**DECRETA**

- 1) di corrispondere al Comune di Finale Emilia (MO) la somma di Euro 188.800,00 a titolo di primo acconto del 40% del finanziamento assegnato allo stesso Comune - ammontante a complessivi Euro 472.000,00 - per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto

19 (Scuola Secondaria II Grado "Calvi") ed al Lotto 20 (Scuola Secondaria II Grado "Morandi");

- 2) di dare atto che l'importo di Euro 188.800,00 trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 78/2012;
- 3) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna, 7 Gennaio 2013

Vasco Errani

