



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n.56 del 30 Gennaio 2013

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 4 - Scuola Materna Parrocchiale nel Comune di Rolo (RE)

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 1, N.2 E N. 2 BIS RELATIVI AL 1'E 2'STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E SVINCOLO RITENUTA DEL 20%

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 4402315941

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno

interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con le ordinanze n. 6 dello 05.07.2012 e n. 10 del 13.07.2012, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, alla localizzazione delle aree in cui saranno realizzati gli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.);
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara ed il quadro economico dell'intervento che prevede una spesa complessiva di Euro 56.420.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con decreto n. 11 del 9 agosto 2012 a seguito della suindicata procedura di gara si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il lotto il nr. 4 relativo alla Scuola Materna Parrocchiale nel Comune di Rolo (RE), alla Ditta C.G.I. Consorzio Grandi Impianti S.coop.va. a r.l., che ha offerto il ribasso dello 0,95%, per il corrispettivo contrattuale di € 295.117,50 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 12.825,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4402315941;

- che con decreto n. 42 del 4 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 4 presentato dall'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 4 in argomento alla Ditta C.G.I. Consorzio Grandi Impianti S.coop.va. a r.l.;
- che in data 7 novembre 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0021 per il corrispettivo contrattuale di € 295.117,50 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 12.825,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dalle imprese facenti parte del Consorzio aggiudicatario, ovvero: ABC SERVICE di Sanfilippo Luca; M.F. Impianti di Milana Massimo; ABC Legname S.r.l.; A&G Elettro; Coperteck Edilizia s.r.l. e V.A. Costruzioni S.r.l.;

Visti:

- il 1° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 24 settembre 2012 ed il Certificato di Pagamento n. 1 dell'8 novembre 2012, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 219.192,27 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la fattura n. 169 del 29.09.2012 di € 219.192,27 IVA 10% compresa, emessa dalla C.G.I. Consorzio Grandi Impianti S.coop.va. a r.l. a fronte del suindicato stato di avanzamento lavori;
- il 2° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 15 ottobre 2012 ed il Certificato di Pagamento n. 2 dell'8 novembre 2012, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 13.242,27 IVA 10% compresa, importo

al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori e del 20% ambedue previste dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la fattura n. 191 del 31.10.2012 di € 13.242,27 IVA 10% compresa, emessa dalla C.G.I. Consorzio Grandi Impianti S.coop.va. a r.l. a fronte del suindicato stato di avanzamento lavori;
- il Certificato di Pagamento n. 2 Bis del 15 novembre 2012, relativo allo svincolo della ritenuta del 20% prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 58.108,63 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la fattura n. 1 del 9.1.2013 di € 58.108,63 IVA 10% compresa,, emessa dalla C.G.I. Consorzio Grandi Impianti S.coop.va. a r.l. a fronte del suindicato certificato di pagamento;
- la conseguente spesa complessiva da liquidare di € 290.543,17 IVA 10% compresa.

Accertata la reale e regolare esecuzione dei lavori.

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che le imprese del C.G.I. Consorzio Grandi Impianti S.coop.va. a r.l. ABC SERVICE di Sanfilippo Luca: M.F. Impianti di Milana Massimo; ABC Legname S.r.l.; A&G Elettro; Copertek Edilizia s.r.l. e V.A. Costruzioni S.r.l. sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che sono pervenuti riscontri positivi in ordine ai controlli avviati su imprese subappaltatrici/ subcontraenti;
- che l'aggiudicataria C.G.I. Consorzio Grandi Impianti S.coop.va a r.l., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato;
- che sono state attivate le procedure conseguenti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 18 del

D.L. 83/2012 convertito nella L. 134 del 7.8.2012.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata, che si possa procedere alla liquidazione all'aggiudicataria C.G.I. Consorzio Grandi Impianti S. coop.va a r.l. della somma di € 290.543,17 IVA 10% compresa, a saldo delle suindicate fatture relative ai certificati di pagamento n.ri 1,2 e 2 bis.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 290.543,17 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 42 e 62 del 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134 del 7.8.2012.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012

n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Ditta C.G.I. Consorzio Grandi Impianti S. coop.va a r.l., un acconto di € **290.543,17** IVA 10% compresa, in relazione ai lavori del Lotto 4 degli edifici scolastici temporanei (EST), così determinato. A saldo del 1° e 2° stato di avanzamento lavori e del certificato di pagamento 2 bis di cui alle fatture n. 169 e 191 del 2012 e n. 1 del 2013;
2. di dare atto che il complessivo importo di € **290.543,17** trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n.ri 42 e 62 del 2012;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € **290.543,17** a favore della Ditta C.G.I. Consorzio Grandi Impianti S. coop.va a r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, il C.G.I. Consorzio Grandi Impianti S. coop.va a r.l., ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;

Bologna, 30 Gennaio 2013

Vasco Errani
