



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n.57 del 31 gennaio 2013

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 23 - Scuola Primaria "Muratori" nel Comune di San Felice sul Panaro (MO)

LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 440245197C

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con le ordinanze n. 6 dello 05.07.2012 e n. 10 del 13.07.2012, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, alla localizzazione delle aree in cui saranno realizzati gli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.);
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara ed il quadro economico dell'intervento che prevede una spesa complessiva di Euro 56.420.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 23 relativo alla Scuola Primaria "Muratori" nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., che ha offerto il ribasso del 2,50%, per il corrispettivo contrattuale di € 2.085.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 92.025,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n.440245197C;

- che con decreto n. 41 del 3 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 23 presentato dall'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 23 in argomento;
- che in data 9 novembre 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n.0023 per il corrispettivo contrattuale di € 2.085.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 92.025,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dall'aggiudicatario Ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. mentre sono ancora in corso quelli avviati sulle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti.

Visti:

- il 1° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 20 settembre 2012 ed il Certificato di Pagamento n. 1 del 9 novembre 2012, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 706.613,99 (= 642.376,35 + IVA 10%), importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- il 2° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 10 ottobre 2012 ed il Certificato di Pagamento n. 2 del 9 novembre 2012, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 585.558,67 (= 532.326,06 + IVA 10%), importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la fattura n. 148 del 9.11.2012 di € 1.292.172,65 (= 1.174.702,41 + IVA 10%), emessa dalla ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., corrispondente agli importi di cui ai suindicato 1' e 2' stato di avanzamento lavori;
- il 3° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 26 ottobre 2012 ed il Certificato di Pagamento n. 3 del 9 novembre 2012, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 350.682,19 (= 318.801,99 + IVA 10%), importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei

lavori e del 20%, ambedue previste dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la fattura n. 149 del 9.11.2012 di € 350.682,19(= 318.801,99 + IVA 10%), emessa dalla ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., corrispondente all'importo di cui al suindicato 3° stato di avanzamento lavori;
- il decreto n. 178 del 28 novembre 2012 con il quale, a fronte della spesa di cui sopra di € 1.642.854,84 IVA 10% compresa, è stato liquidato un acconto di € 699.819,45, subordinando il pagamento della restante somma di € 943.035,39, a saldo delle fatture n.ri 148 e 149/2012, ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente, avviati sulle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti;
- il certificato di pagamento n. 3 bis redatto in data 15 novembre 2012, relativo allo svincolo della ritenuta del 20% prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 410.713,71 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la fattura n. 169 del 27.11.2012 di € 410.713,71 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., corrispondente al suindicato certificato di pagamento;
- la spesa complessiva da liquidare ammontante ad € 1.353.749,10.

Accertata la reale e regolare esecuzione dei lavori.

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che la ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicataria ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Correnti dedicati;

- che, essendo pervenuti riscontri positivi in ordine ad alcuni dei controlli avviati su imprese subappaltatrici, è possibile erogare all'impresa un secondo acconto di € 1.276.772,35 IVA 10% compresa, a saldo del 1', 2' e 3' stato di avanzamento lavori ed in acconto del certificato di pagamento 3 bis;
- che sono state attivate le procedure conseguenti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134 del 7.8.2012.
- che con decreto n. 148 del 15 novembre 2012 è stato preso atto della notifica, in data 27 settembre 2012, dell'atto notaio Manghi dott. Maura, registrato a Reggio Emilia il 25.09.2012 al n. 11672 Serie IT, concernente la cessione da parte Ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. alla CREDEMFACTOR S.p.a. dei crediti derivanti dalla aggiudicazione alla stessa Ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. della progettazione esecutiva e realizzazione degli edificio scolastici temporanei del lotto 14 relativo alla scuola primaria "Don Milani" nel Comune di Castelfranco Emilia (MO) per il corrispettivo di € di € 919.575,00 oltre ad IVA e del Lotto 23 relativo alla scuola primaria Muratori, nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), per il corrispettivo di € 2.085.000 oltre ad IVA e così per complessivi € 3.005.475,00 oltre ad IVA.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 1.276.772,35 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 41 del 3 settembre 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134 del 7.8.2012.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Società Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., con riferimento ai lavori del lotto 23 degli edifici scolastici temporanei (EST), relativo alla Scuola Primaria "Muratori" nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), la somma di € 1.276.772,35 Iva 10% compresa, di cui € 943.035,39 a saldo del primo, secondo e terzo stato di avanzamento lavori, di cui alle fatture n.ri 148 e 149 del 2012 ed € 333.736,96 in acconto del certificato di pagamento 3 bis, di cui alla fattura n. 169/2012 di € 410.713,71 IVA 10% compresa;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 1.276.772,35 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 41 del 3 settembre 2012;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle

pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € € 1.276.772,35 a favore della Società Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna tenendo conto della cessione del credito da parte della Società Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. alla società CREDEMFACTOR S.p.a., come da decreto n. 148/2012;

4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Società Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;
5. di subordinare il pagamento della restante somma di € 76.976,75 a saldo della fattura n. 169/2012 riferita al certificato di pagamento 3 bis, ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente, avviati ed ancora in corso su alcune delle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti.

Bologna lì, 31 gennaio 2013

Vasco Errani

