

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 138 del 1 marzo 2013**

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 9 - Scuola
Secondaria di I' Grado "Giovanni XIII" nel Comune di Galliera
(BO)**

LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO**CUP n. J49H12000260001 CIG n. 4402376B97****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena,

Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con le ordinanze n. 6 dello 05.07.2012 e n. 10 del 13.07.2012, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, alla localizzazione delle aree in cui saranno realizzati gli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.);
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara ed il quadro economico dell'intervento che prevede una spesa complessiva di Euro 56.420.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 9 relativo alla Scuola Secondaria di I' Grado "Giovanni XIII" nel Comune di Galliera (BO), è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l., che ha offerto il ribasso del 13,53%, per il corrispettivo contrattuale di € 659.532,50 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 32.625,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare

(SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4402376B97;

- che con decreto n. 16 del 14 agosto 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 9 presentato dall'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 19 in argomento alla Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l.;
- che in data 21 settembre 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0003 per il corrispettivo contrattuale di € 659.532,50 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 32.625,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dall'aggiudicatario Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l., mentre sono in corso alcuni di quelli avviati sulle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti.

Visti:

- i decreti n. 160 del 23 novembre 2012 e n. 45 del 24 gennaio 2013 con i quali sono stati liquidati acconti rispettivamente di € 236.814,90 e di € 314.144,95, e così per totali € 550.959,85 a fronte di una spesa complessiva di € 649.309,75 riferita al 1', 2' e 3' stato di avanzamento lavori ed al certificato di pagamento 3 bis, subordinando il pagamento della restante somma di € 98.349,90 IVA 10% compresa, a saldo del certificato di pagamento 3 bis, e della fattura n. 139 del 28.11.2012, ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente, avviati sulle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti.

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che la C.M.C. Prefabbricati S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che, essendo pervenuti riscontri positivi in ordine ad alcuni dei controlli avviati su imprese subappaltatrici/subcontraenti ed avendo la Ditta provveduto a trasmettere fatture quietanzate relative a pagamenti effettuati ai

subappaltatori, è possibile provvedere alla liquidazione all'impresa di un ulteriore somma di € 74.899,90 IVA 10% compresa in acconto del suindicato certificato di pagamento 3 bis;

- che l'aggiudicataria Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato;
- che sono state attivate le procedure conseguenti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134 del 7.8.2012.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata, che si possa procedere alla liquidazione alla Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l. di un ulteriore somma di € 74.899,90 in acconto del certificato di pagamento 3 bis.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 74.899,90 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 16 del 14 agosto 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti

Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134 del 7.8.2012.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l. la somma di € **74.899,90** IVA 10% compresa, in relazione ai lavori del Lotto 9 degli edifici scolastici temporanei (EST), relativo alla Scuola Secondaria di I' Grado "Giovanni XIII" nel Comune di Galliera (BO), in acconto del certificato di pagamento 3 bis di totali € 129.861,95, di cui alla fattura n. 139 del 2012;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 74.899,90 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 16 del 14 agosto 2012;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 74.899,90 a favore della Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente

Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l., ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;
5. di subordinare il pagamento della restante somma di € 23.450,00 IVA 10% compresa, a saldo della suindicata fattura n. 139 del 2012, relativa al certificato di pagamento 3 bis, ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente, avviati ed ancora in corso su alcune delle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti.

Bologna lì, 1 marzo 2013

Vasco Errani



TIPO I	LOTT O I	CHI SUB APP ALTA	IMP - TOT	IMPORTI RICHIESTE DURC	NON PAGABILE	FATTURE QUIETANZ ATE	NON PAGABILE 3 ACCONTO	TIPO SUB	ID IDITT A	DITTA	Co - Fi	RICHIESTA DURC	DURC
EST	9	PREFAB	1.000,00	1.000,00		200,00		Subaffidamento	92	BOLZONELLA NICO	H	SI	SI
EST	9	PREFAB	5.000,00	5.000,00		5.000,00		Subaffidamento	93	BONOMO GIOVANNI	90	SI	SI
EST	9	PREFAB	7.230,00	7.230,00	7.230,00			Subaffidamento	95	BUSI RECINZIONI S.R.L.	00576600387	SI	si emesso il 4.02
EST	9	PREFAB	15.000,00	15.000,00	15.000,00	107.295,00	15.000,00	Subaffidamento	97	C.F.P. S.N.C. DI CONCON FABIO & C.	01389000298	SI	SI il 28.01
EST	9	PREFAB	116.500,00	116.500,00		500,00		SUBAPPALTO	134	PANARO - SOCIETA' COOPERATIVA A	00175300367	SI	SI
EST	9	PREFAB	500,00	500,00				Subaffidamento	150	DE STEFANI MARCO	ZG	SI	SI
EST	9	PREFAB	15.000,00	15.000,00	15.000,00			Subaffidamento	185	EUROFERRO S.R.L.	02672580236	SI il 28.01	si on line
EST	9	PREFAB	53.000,00	53.000,00		53.000,00		SUBAPPALTO	202	RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO	01415100294	SI	SI
EST	9	PREFAB	1.000,00	1.000,00		1.000,00		Subaffidamento	221	ROMAGNOLI & GIANLUCA ROSSI	07767710960	artigiano	
EST	9	PREFAB											
EST	9	BRICAT	1.000,00	1.000,00		1.000,00	AG. ENTRATA	Subaffidamento	222	GIORDANO FRANCESCO	GRDFNC79M101356	SI	SI
EST	9	PREFAB	4.750,00	4.750,00	4.750,00			Subaffidamento	250	INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL	00050700145	SI il 28.01	si on line
EST	9	PREFAB	56.934,00	56.934,00	56.934,00	56.934,00		SUBAPPALTO	270	LA TERMOTECNICA SRL	01046660336	SI	SI
EST	9	PREFAB											
EST	9	BRICAT	5.600,00	5.600,00	5.600,00			Subaffidamento	274	LOC SRL - UNIPERSONALE	04518560281	SI il 28.01	si emesso il 7.02
EST	9	PREFAB	2.670,00	2.670,00	2.670,00								
EST	9	PREFAB	50,00	50,00	50,00		AG ENTRATE	Subaffidamento	288	MANARA ANGELO RADAMES	MNRNLR68T08E34	SI il 28.01	si emesso on line al 14.02
EST	9	PREFAB	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.426,55	4.400,00	Subaffidamento	290	MARCHIORO ALESSANDRO	N	non chiesto	
EST	9	PREFAB	750,00	750,00	750,00		AG ENTRATE	Subaffidamento	291	MARCHIORO DENIS	3H	SI	SI on line
EST	9	PREFAB	750,00	750,00	750,00	750,00		Subaffidamento	297	MERLIN CRISTIAN	3C	SI	SI
EST	9	PREFAB	750,00	750,00				Subaffidamento	300	MERLIN ROBERTO	0D	SI	SI
EST	9	PREFAB	2.670,00	2.670,00	2.670,00			Subaffidamento	305	INDIVIDUALE	9J	SI il 28.01	si emesso il 13.02
EST	9	PREFAB	1.000,00	1.000,00		1.000,00		Subaffidamento	317	NOVELLO CRISTIAN	S	SI	SI
EST	9	PREFAB	1.000,00	2.080,00		2.080,00		Subaffidamento	327	SNC	O 2092440359	SI	SI
EST	9	PREFAB	3.050,00	3.050,00		3.050,00		SUBAPPALTO	335	PICCINI ROBERTO	O	SI	SI
EST	9	PREFAB	22.214,00	22.214,00	22.214,00			Subaffidamento	340	PIVA GROUP S.P.A.	03427790237	SI il 28.01	si emesso on line al 14.02
EST	9	PREFAB	500,00	500,00		500,00		SUBAPPALTO	371	RIVAROLLO MICHELE	ZC	SI	SI
EST	9	PREFAB	5.400,00	5.400,00	5.400,00			Subaffidamento	375	Rovigogru.it S.r.l.	01168660296	SI il 15.02	si on line
EST	9	PREFAB	1.000,00	1.000,00		1.000,00		SUBAPPALTO	381	SEBASTIANI MICHELE	5W	SI	SI
EST	9	PREFAB	3.025,00	3.025,00	3.025,00			SUBAPPALTO	383	SAFAC Servizi autotrasporti??	00311370373	SI	SI
EST	9	PREFAB	5.043,00	5.043,00				Subaffidamento	397	SOEMA SRL	00894890433	SI il 28.01	si da ditto
EST	9	PREFAB	1.050,00	1.050,00	1.050,00			SUBAPPALTO	409	T.R. COSTRUZIONI SRL	02586951200	SI	SI
EST	9	PREFAB	4.000,00	4.350,00	4.000,00		4.000,00	Subaffidamento	434	VENETA MASSETTI S.R.L.	01302930290	SI	non reg nuova richiesta il 12.02.
			340.986,00	342.516,00	89.409,00	237.735,55	23.450,00						
					98.349,90								

74.899,90

89.409,00

98.349,90

DA PAGARE