



**Decreto n. 175 del. 15 marzo 2013**

**Corresponsione a favore del Professionista Ing. Giuseppe De Mase, STUDIO TECNICO INGENIA, capogruppo del R.T.P. composto da Ing. Massimiliano Vagniluca e Ing. Roberto Marconi, del saldo della parcella per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) e dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto CSE N. 4 (che comprende EST 17, EST 26, PMM 1, PMM 3, PMS 2, PMS 14, PMS 15, PMS 17, PMS 18, PMS 23, PMS 26, PMS 27).**

**CUP n. 4657600 CIG n. 4729639D8F**

**Visti:**

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".

- l'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 56.420.000,00 per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei .- EST – al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 2.148.781,00 + IVA per “Spese di cui all’articolo 90, comma 5, del codice comprese spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e di validazione”;
- l'ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 21.500.000,00 per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici – PMS - al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 471.435,00 + IVA per “Spese tecniche: Controllo dei lavori, attività di assistenza giornaliera, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all’art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti”;
- l'ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 con la quale è stato approvato il Programma Municipi, che prevede, tra l'altro:
  - a. alla lettera d) a spesa di € 28.000.000 per la costruzione di edifici municipali temporanei – EMT -, comprese le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro dicembre 2013;
  - b. alla lettera e) la spesa di € 1.200.000,00 per l'acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari municipali – PMM - compreso le sistemazioni e le urbanizzazioni delle aree interne, per quei municipi che verranno riparati entro dicembre 2013;
- l'ordinanza n. 30 del 30 agosto 2012 con la quale è stato approvato, tra l'altro:
  - a. il quadro economico della suindicata spesa di € 28.000.000,00, al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 898.522,66 + IVA per “Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, collaudi in corso d’opera e di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all’art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti”;
  - b. il quadro economico della suindicata spesa di € 1.200.000,00, al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 15.730,18 + IVA per “Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, collaudi in corso d’opera e di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all’art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti”;

**Considerato** che con decreto n. 12 del 10 agosto 2012 veniva preso atto del numero di domande pervenute per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei - EST, dei Prefabbricati Modulari Scolastici – PMS e degli Edifici Municipali Temporanei - EMT, della necessità dell'affidamento di n. 12 incarichi professionali di Coordinatore per la Sicurezza, approvata la lettera d'invito ai professionisti sorteggiati e lo schema di disciplinare che regola i rapporti con la stazione appaltante;

**Visto** il decreto n. 38 del 27 agosto 2012 con il quale è stato conferito al Professionista Ing. Giuseppe De Mase, STUDIO TECNICO INGENIA, capogruppo del R.T.P. composto da Ing. Massimiliano Vagniluca e Ing. Roberto Marconi, l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per complessivi Euro 43.916,47 al lordo di contributi previdenziali e IVA, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 17) Scuola Primaria "Dante Alighieri" ubicata a Mirandola (MO);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 26) Scuola Primaria "Cesare Battisti" ubicata a Sozzigalli nel Comune di Castelfranco Emilia (MO);
- Prefabbricato Modulare Municipale (PMM 1) ubicato a Nonantola (MO);
- Prefabbricato Modulare Municipale (PMM 3) ubicato a San Prospero (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 2) Scuola Primaria "Accorsi" ubicato a San Carlo nel Comune di Sant'Agostino (FE);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 14) Scuole Secondarie di I° Grado "Focherini" e "Alberto Pio" ubicate a Carpi (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 15) Scuola Primaria "Manfredo Fanti" ubicato a Carpi (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 17) Scuola d'Infanzia "San Vincenzo de'Paoli" ubicate a Cavezzo (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 18) Scuole Primarie "Marco Polo" e "Sorelle Luppi", Nido "Trilli" e Infanzia "Arcobaleno" ubicate a Bomporto (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 23) Scuola Primaria ubicata a San Prospero (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 26) Scuola Secondaria di II° Grado "Pico" ubicata a Mirandola (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 27) Scuola Secondaria di II° Grado "Luosi" ubicata a Mirandola (MO);

che costituiscono il raggruppamento n. 4 CSE cui è stato assegnato Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. **4729639D8F**, attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

**Ravvisato** che in base al disciplinare d'incarico sottoscritto dal Professionista in data 24/08/2012, venivano disposte le seguenti modalità di pagamento ai Coordinatori per la Sicurezza nell'Esecuzione delle Opere:

- 100% entro 30 gg. (trenta giorni) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio per gli edifici di tipologia EST-EMT;
- 90% entro 30 gg. (trenta giorni) dall'emissione del certificato di verifica di conformità ai fini del noleggio (indicato genericamente collaudo provvisorio) per gli edifici di tipologia PMS-PMM;
- 10% per gli edifici di tipologia PMS-PMM, entro 30 giorni dallo smontaggio del prefabbricato;

**Preso atto** che i seguenti edifici sono stati ultimati e consegnati ai rispettivi Comuni, come si evince dai verbali di presa in consegna anticipata (per gli EST) e dalle dichiarazioni di regolare esecuzione propedeutiche alla locazione (per i PMS), rispettivamente:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 17) Scuola Primaria "Dante Alighieri" ubicata a Mirandola (MO) in data 6 ottobre 2012;
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 26) Scuola Primaria "Cesare Battisti" ubicata a Sozzigalli nel Comune di Castelfranco Emilia (MO) in data 27 settembre 2012;
- Prefabbricato Modulare Municipale (PMM 1) ubicato a Nonantola (MO) in data 3 dicembre 2012;
- Prefabbricato Modulare Municipale (PMM 3) ubicato a San Prospero (MO) in data 30 dicembre 2012;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 2) Scuola Primaria "Accorsi" ubicato a San Carlo nel Comune di Sant'Agostino (FE) in data 15 ottobre 2012;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 14) Scuole Secondarie di I° Grado "Focherini" e "Alberto Pio" ubicate a Carpi (MO) in data 17 ottobre 2012;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 15) Scuola Primaria "Manfredo Fanti" ubicato a Carpi (MO) in data 17 ottobre 2012;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 17) Scuola d'Infanzia "San Vincenzo de'Paoli" ubicate a Cavezzo (MO) in data 8 ottobre 2012;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 18) Scuole Primarie "Marco Polo" e "Sorelle Luppi", Nido "Trilli" e Infanzia "Arcobaleno" ubicate a Bomporto (MO) in data 18 ottobre 2012;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 23) Scuola Primaria ubicata a San Prospero (MO) in data 8 ottobre 2012;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 26) Scuola Secondaria di II° Grado "Pico" ubicata a Mirandola (MO) in data 24 ottobre 2012;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 27) Scuola Secondaria di II° Grado "Luosi" ubicata a Mirandola (MO) in data 28 ottobre 2012;

ed aperti all'uso scolastico o municipale per cui sono stati costruiti;

**Verificata** a verbale l'attività del Professionista, la cui documentazione relativa all'incarico svolto (assunta al Protocollo Regionale CR.2012.9956 del 21/12/2012 integrata con CR.2013.1057 del 14/01/2013), consiste nelle seguenti copie fascicolate:

- verbali dei sopralluoghi con documentazione fotografica;
- verifiche di idoneità del PSC e dei POS;
- aggiornamento/modifica del PSC;
- aggiornamento del fascicolo dell'opera;

**Considerato** che nella realizzazione degli interventi ci si è avvalsi delle deroghe concesse con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 e pertanto sono in corso di redazione le varianti intervenute in corso d'opera ed in corso di realizzazione che saranno approvate nei prossimi mesi;

**Atteso** che, sempre nella considerazione della particolare situazione di emergenza per la realizzazione delle strutture scolastiche da ultimare entro i termini di apertura dell'anno scolastico 2012-2013, i lavori risultano ormai eseguiti;

**Preso atto** che per tutti gli edifici sono stati acquisiti i collaudi statici o i certificati di collaudabilità delle strutture, nonché le certificazioni relative agli impianti propedeutici alla loro messa in funzione e per la presentazione della SCIA ai fini dell'antincendio;

**Rilevato** che l'impresa ha consegnato, ai sensi dell'articolo 230 del d.P.R. 207/2010, le strutture realizzate alla stazione appaltante ed è in corso la consegna degli edifici agli Enti utilizzatori degli stessi;

**Ravvisato** che non si può procedere al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori o al collaudo tecnico amministrativo senza che siano intervenute le approvazioni delle varianti suppletive e di variata distribuzione in corso di redazione;

**Visto** il disciplinare di incarico che all'articolo 7 si riferisce al "*certificato di collaudo*";

**Ritenuto** che in ogni caso siano state acquisite documentazioni tali da poter affermare che l'opera abbia tutti i requisiti tecnici di collaudabilità per la parte strutturale ed impiantistica e che occorre solamente concludere la contabilità finale mentre d'altro canto le opere sono già state consegnate e risultano utilizzate ormai da oltre tre mesi;

**Preso atto** che l'attività resa dai Professionisti è stata garantita per un impegno temporale e di mezzi che, rispetto alle previsioni, è stata molto maggiore, a causa delle necessità derivanti dalle varianti apportate in corso d'opera, e nonostante tutto gli stessi si sono tenuti costantemente a disposizione della Struttura Tecnica prestando il proprio servizio presso i cantieri assegnati;

**Ritenuto** pertanto che si possa procedere alla corresponsione di una somma in acconto sulle prestazioni professionali rese pari al 90% dell'importo indicato nel disciplinare di incarico sottoscritto in data 24/08/2012 per i lavori conclusi EST, PMS e PMM, mentre il restante 10%: nel caso degli EST sarà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione del collaudo tecnico amministrativo, per quanto riguarda i PMS e i PMM a seguito dell'effettivo smontaggio delle strutture prefabbricate;

**Vista** la nota pro-forma N.15/2013 del 4/03/2013, dell'importo lordo di €. 39.524,91, oneri previdenziali ed IVA 21% compresi, emessa dall'Ing. Giuseppe De Mase, STUDIO TECNICO INGENIA, capogruppo del R.T.P. composto da Ing. Massimiliano Vagniluca e Ing. Roberto Marconi;

**Rilevato:**

- che si è provveduto ad acquisire i Certificati di Regolarità Contributiva, attualmente in corso di validità, per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, dai quale risulta che gli stessi sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, rispettivamente al 22/01/2013 (Ing. De Mase), al 5/02/2013 (Ing. Vagniluca) e al 18/02/2013 (Ing. Marconi);
- che l'Ing. Giuseppe De Mase, STUDIO TECNICO INGENIA, capogruppo del R.T.P. composto da Ing. Massimiliano Vagniluca e Ing. Roberto Marconi, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del Conto Corrente dedicato;
- che sono state attivate le procedure conseguenti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'art.18 del D.L. 83/2012 convertito nella Legge n.134 del 07/08/2012;

**Ritenuto** che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a favore del Professionista Ing. Giuseppe De Mase, STUDIO TECNICO INGENIA, capogruppo del R.T.P. composto da Ing. Massimiliano Vagniluca e Ing. Roberto Marconi, della somma di Euro 39.524,91, per il Coordinamento della Sicurezza in corso d'opera nell'esecuzione di:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 17) Scuola Primaria "Dante Alighieri" ubicata a Mirandola (MO);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 26) Scuola Primaria "Cesare Battisti" ubicata a Sozzigalli nel Comune di Castelfranco Emilia (MO);
- Prefabbricato Modulare Municipale (PMM 1) ubicato a Nonantola (MO);
- Prefabbricato Modulare Municipale (PMM 3) ubicato a San Prospero (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 2) Scuola Primaria "Accorsi" ubicato a San Carlo nel Comune di Sant'Agostino (FE);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 14) Scuole Secondarie di I° Grado "Focherini" e "Alberto Pio" ubicate a Carpi (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 15) Scuola Primaria "Manfredo Fanti" ubicato a Carpi (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 17) Scuola d'Infanzia "San Vincenzo de'Paoli" ubicate a Cavezzo (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 18) Scuole Primarie "Marco Polo" e "Sorelle Luppi", Nido "Trilli" e Infanzia "Arcobaleno" ubicate a Bomporto (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 23) Scuola Primaria ubicata a San Prospero (MO);

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 26) Scuola Secondaria di II° Grado "Pico" ubicata a Mirandola (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 27) Scuola Secondaria di II° Grado "Luosi" ubicata a Mirandola (MO);

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 39.524,91 è assicurata, dallo stanziamento previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con le ordinanze n. 7 del 5 luglio, n. 16 del 31 luglio 2012 e n. 30 del 30 agosto 2013;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n.134 del 07/08/2012.

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò premesso e considerato

**DECRETA**

- 1) di corrispondere al Professionista Ing. Giuseppe De Mase C.F. DMSGPP70S21E977F Socio Amministratore dello STUDIO TECNICO INGENIA P.Iva 03119670549, capogruppo del R.T.P. con l'Ing. Massimiliano Vagniluca C.F.

VGNMSM73A21G478G e l'Ing. Roberto Marconi C.F. MRCRRT64L22B819A, la somma di Euro 39.524,91 a saldo della nota pro-forma N.15/2013 del 4/03/2013, oneri previdenziali ed IVA 21% compresa, relativa al 1' acconto del corrispettivo di Euro 43.916,47 pattuito con disciplinare di incarico sottoscritto in data 24 agosto 2012 per il Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori realizzati:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 17) Scuola Primaria "Dante Alighieri" ubicata a Mirandola (MO);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 26) Scuola Primaria "Cesare Battisti" ubicata a Sozzigalli nel Comune di Castelfranco Emilia (MO);
- Prefabbricato Modulare Municipale (PMM 1) ubicato a Nonantola (MO);
- Prefabbricato Modulare Municipale (PMM 3) ubicato a San Prospero (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 2) Scuola Primaria "Accorsi" ubicato a San Carlo nel Comune di Sant'Agostino (FE);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 14) Scuole Secondarie di I° Grado "Focherini" e "Alberto Pio" ubicate a Carpi (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 15) Scuola Primaria "Manfredo Fanti" ubicato a Carpi (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 17) Scuola d'Infanzia "San Vincenzo de'Paoli" ubicate a Cavezzo (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 18) Scuole Primarie "Marco Polo" e "Sorelle Luppi", Nido "Trilli" e Infanzia "Arcobaleno" ubicate a Bomporto (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 23) Scuola Primaria ubicata a San Prospero (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 26) Scuola Secondaria di II° Grado "Pico" ubicata a Mirandola (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 27) Scuola Secondaria di II° Grado "Luosi" ubicata a Mirandola (MO);

2) di liquidare la spesa di €. 39.524,91 a favore del professionista:

<i>Professionista</i>	<i>Compenso al lordo della ritenuta</i>	<i>Ritenuta d'acconto</i>	<i>Compenso netto</i>
Ing. Giuseppe De Mase, STUDIO TECNICO INGENIA, capogruppo del R.T.P. composto da Ing. Massimiliano Vagniluca e Ing. Roberto Marconi	€. 39.524,91	€. 6.281,77	€. 33.243,14

dando atto che la spesa grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con le ordinanze n. 7 del 5



luglio, n. 16 del 31 luglio 2012 e n. 30 del 30 agosto 2013;

3) di dare atto altresì che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Ing. Giuseppe De Mase, STUDIO TECNICO INGENIA, capogruppo del R.T.P. composto da Ing. Massimiliano Vagniluca e Ing. Roberto Marconi, ha presentato la dichiarazione relativa al Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche.

4) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a.;

5) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile affinché provveda alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

6) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il versamento erariale dell'IRPEF pari ad €. 6.281,77 entro i termini di legge.

Bologna lì, 15 marzo 2013

  
Vasco Errani