



Decreto n. 186 del 20 marzo 2013

Corresponsione a favore del Professionista Arch. Saverio Sandri a saldo della parcella per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) e dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto CSE N. 12 (che comprende EMT 3, EST 1, EST 9, PMS 1, PMS 3, PMS 4).

CUP n. 4657600 CIG n. 4729743365

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".
- l'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 56.420.000,00 per la

realizzazione degli edifici scolastici temporanei - EST – al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 2.148.781,00 + IVA per “Spese di cui all’articolo 90, comma 5, del codice comprese spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e di validazione”;

- l’ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012, con la quale è stato approvato, tra l’altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 21.500.000,00 per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici – PMS - al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 471.435,00 + IVA per “Spese tecniche: Controllo dei lavori, attività di assistenza giornaliera, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all’art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti”;
- l’ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 con la quale è stato approvato il Programma Municipi, che prevede, tra l’altro:
 - a. alla lettera d) a spesa di € 28.000.000 per la costruzione di edifici municipali temporanei – EMT -, comprese le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro dicembre 2013;
 - b. alla lettera e) la spesa di € 1.200.000,00 per l’acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari municipali – PMM - compreso le sistemazioni e le urbanizzazioni delle aree interne, per quei municipi che verranno riparati entro dicembre 2013;
- l’ordinanza n. 30 del 30 agosto 2012 con la quale è stato approvato, tra l’altro:
 - a. il quadro economico della suindicata spesa di € 28.000.000,00, al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 898.522,66 + IVA per “Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, collaudi in corso d’opera e di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all’art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti”;
 - b. il quadro economico della suindicata spesa di € 1.200.000,00, al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 15.730,18 + IVA per “Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, collaudi in corso d’opera e di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all’art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti”;

Considerato che con decreto n. 12 del 10 agosto 2012 veniva preso atto del numero di domande pervenute per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione per la realizzazione degli

Edifici Scolastici Temporanei - EST, dei Prefabbricati Modulari Scolastici – PMS e degli Edifici Municipali Temporanei - EMT, della necessità dell'affidamento di n. 12 incarichi professionali di Coordinatore per la Sicurezza, approvata la lettera d'invito ai professionisti sorteggiati e lo schema di disciplinare che regola i rapporti con la stazione appaltante;

Visto il decreto n. 38 del 27 agosto 2012 con il quale è stato conferito al Professionista Arch. Saverio Sandri l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per complessivi Euro 62.796,35 al lordo di contributi previdenziali e IVA, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Edificio Municipale Temporaneo (EMT3) "Municipio" ubicato a Finale Emilia (MO);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 1) Scuola Primaria "Pilastrini" ubicata a Pilastrini di Bondeno (FE);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 9) Scuola Secondaria di 1° Grado "Giovanni XXIII" ubicata a S.Venanzio di Galliera (BO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS1) Scuola Secondaria di 1° grado "Dante Alighieri" ubicata a Sant'Agostino (FE);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS3) Scuola dell'Infanzia ubicata a S.Carlo di Sant'Agostino (FE);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS4) Scuola Primaria Rabin e Scuola Primaria Costa ubicate a Vigarano Mainarda (FE);

Gli interventi costituiscono il raggruppamento n. 12 CSE cui è stato assegnato Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. **4729743365**, attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Ravvisato che in base al disciplinare d'incarico sottoscritto dal Professionista in data 24/08/2012, venivano disposte le seguenti modalità di pagamento ai Coordinatori per la Sicurezza nell'Esecuzione delle Opere:

- 100% entro 30 gg. (trenta giorni) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio per gli edifici di tipologia EST-EMT;
- 90% entro 30 gg. (trenta giorni) dall'emissione del certificato di verifica di conformità ai fini del noleggio (indicato genericamente collaudo provvisorio) per gli edifici di tipologia PMS-PMM;
- 10% per gli edifici di tipologia PMS-PMM, entro 30 giorni dallo smontaggio del prefabbricato;

Preso atto che i seguenti edifici sono stati ultimati e consegnati ai rispettivi Comuni, come si evince dai verbali di presa in consegna anticipata (per gli EST) e dalle dichiarazioni di regolare esecuzione propedeutiche alla locazione (per i PMS), rispettivamente:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 1) Scuola Primaria "Pilastrini" ubicata a Pilastrini di Bondeno (FE) in data 4 gennaio 2013;

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 9) Scuola Secondaria di 1° Grado “Giovanni XXIII” ubicata a S.Venanzio di Galliera (BO) in data 21 settembre 2012;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS1) Scuola Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” ubicata a Sant’Agostino (FE) in data 12 ottobre 2012;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS3) Scuola dell’Infanzia ubicata a S.Carlo di Sant’Agostino (FE) in data 17 ottobre 2012;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS4) Scuola Primaria Rabin e Scuola Primaria Costa ubicate a Vigarano Mainarda (FE) in data 28 settembre 2012;

ed aperti all’uso scolastico per cui sono stati costruiti;

Verificata a verbale l’attività del Professionista, la cui documentazione relativa all’incarico svolto (assunta al Protocollo Regionale CR.2013.1061 del 14/01/2013) consiste nelle seguenti copie fascicolate:

- verbali dei sopralluoghi con documentazione fotografica;
- verifiche di idoneità del PSC e dei POS;
- aggiornamento/modifica del PSC;
- aggiornamento del fascicolo dell’opera;

Considerato che nella realizzazione degli interventi ci si è avvalsi delle deroghe concesse con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 e pertanto sono in corso di redazione le varianti intervenute in corso d’opera ed in corso di realizzazione che saranno approvate nei prossimi mesi;

Atteso che, sempre nella considerazione della particolare situazione di emergenza per la realizzazione delle strutture scolastiche da ultimare entro i termini di apertura dell’anno scolastico 2012-2013, i lavori risultano ormai eseguiti;

Preso atto che per tutti gli edifici sono stati acquisiti i collaudi statici o i certificati di collaudabilità delle strutture, nonché le certificazioni relative agli impianti, propedeutiche alla loro messa in funzione e per la presentazione della SCIA ai fini dell’antincendio;

Rilevato che l’impresa ha consegnato, ai sensi dell’articolo 230 del d.P.R. 207/2010, le strutture realizzate alla stazione appaltante ed è in corso la consegna degli edifici agli Enti utilizzatori degli stessi;

Ravvisato che non si può procedere al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori o al collaudo tecnico amministrativo senza che siano intervenute le approvazioni delle varianti suppletive e di variata distribuzione in corso di redazione;

Visto il disciplinare di incarico che all’articolo 7 si riferisce al “*certificato di collaudo*”;

Ritenuto che in ogni caso sono state acquisite documentazioni tali da poter affermare che l’opera abbia tutti i requisiti tecnici di collaudabilità per la parte strutturale ed impiantistica e che occorre solamente concludere la contabilità finale mentre d’altro canto le opere sono già state consegnate e risultano utilizzate ormai da oltre tre mesi;

Preso atto che l’attività resa dai Professionisti è stata garantita per un impegno temporale e di mezzi che, rispetto alle previsioni, è stato molto maggiore a causa delle

necessità derivanti dalle varianti apportate in corso d'opera e, nonostante tutto, gli stessi si sono tenuti costantemente a disposizione della Struttura Tecnica prestando il proprio servizio presso i cantieri assegnati;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla corresponsione di una somma in acconto sulle prestazioni professionali rese pari al 90% dell'importo indicato nel disciplinare di incarico sottoscritto in data 24/08/2012 per i lavori conclusi EST, PMS e PMM, mentre il restante 10%: nel caso degli EST sarà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione del collaudo tecnico amministrativo, per quanto riguarda i PMS e i PMM a seguito dell'effettivo smontaggio delle strutture prefabbricate;

Vista la nota pro-forma N.1/2013 del 4/03/2013, dell'importo lordo di €. 14.069,32, oneri previdenziali ed IVA 21% compresa, emessa dall'Arch. Saverio Sandri;

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Certificato di Regolarità Contributiva, attualmente in corso di validità, per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, dal quale risulta che lo stesso è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali al 18/02/2013;
- che l'Arch. Saverio Sandri, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato;
- che sono state attivate le procedure conseguenti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'art.18 del D.L. 83/2012 convertito nella Legge n.134 del 07/08/2012;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a favore del Professionista Arch. Saverio Sandri della somma di Euro 14.069,32, a titolo di acconto, per il Coordinamento della Sicurezza in corso d'opera nell'esecuzione di:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 1) Scuola Primaria "Pilastrini" ubicata a Pilastrini di Bondeno (FE);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 9) Scuola Secondaria di 1° Grado "Giovanni XXIII" ubicata a S.Venanzio di Galliera (BO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS1) Scuola Secondaria di 1°grado "Dante Alighieri" ubicata a Sant'Agostino (FE);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS3) Scuola dell'Infanzia ubicata a S.Carlo di Sant'Agostino (FE);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS4) Scuola Primaria Rabin e Scuola Primaria Costa ubicate a Vigarano Mainarda (FE);

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 14.069,32 è assicurata, dallo stanziamento previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come

disposto con le ordinanze n. 7 del 5 luglio, n. 16 del 31 luglio 2012 e n. 30 del 30 agosto 2013;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n.134 del 07/08/2012.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di corrispondere al Professionista Arch. Saverio Sandri C.F. SNDSVR69L08A944C la somma di Euro 14.069,32 a saldo della nota pro-forma N.1/2013 del 4/03/2013, oneri previdenziali ed IVA 21% compresa, relativa al 1' acconto del corrispettivo di Euro 62.796,35 pattuito con disciplinare di incarico sottoscritto in data 24 agosto per il Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori per la realizzazione di:
 - Edificio Scolastico Temporaneo (EST 1) Scuola Primaria "Pilastrini" ubicata a Pilastrini di Bondeno (FE);
 - Edificio Scolastico Temporaneo (EST 9) Scuola Secondaria di 1° Grado "Giovanni XXIII" ubicata a S.Venanzio di Galliera (BO);
 - Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS1) Scuola Secondaria di 1°grado "Dante Alighieri" ubicata a Sant'Agostino (FE);

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS3) Scuola dell'Infanzia ubicata a S. Carlo di Sant'Agostino (FE);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS4) Scuola Primaria "Rabin" e Scuola Primaria "Costa" ubicate a Vigarano Mainarda (FE);

2) di liquidare la spesa complessiva di €. 14.069,32 a favore del professionista:

<i>Professionista</i>	<i>Compenso al lordo della ritenuta</i>	<i>Ritenuta d'acconto</i>	<i>Compenso netto</i>
Arch. Saverio Sandri	€. 14.069,32	€. 2.236,07	€. 11.833,26

dando atto che la spesa grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con le ordinanze n. 7 del 5 luglio, n. 16 del 31 luglio 2012 e n. 30 del 30 agosto 2013;


3) di dare atto altresì che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Arch. Saverio Sandri ha presentato la dichiarazione relativa al Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche.

4) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a.;

5) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile affinché provveda alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

6) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il versamento erariale dell'IRPEF pari ad €. 2.236,07 entro i termini di legge.

Bologna li, 20 marzo 2013

Vaseo Errani




IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

CSE n.12

Contiene:

- a) verbale di verifica attività del CSE
- b) nota pro-forma
- c) certificato di regolarità contributiva
- d) dichiarazione antimafia
- e) dichiarazione c/c dedicati

IL COORDINAMENTO DEI COORDINATORI DELLA SICUREZZA
PRESSO LA STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO
DECRETO 38/2012

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (EST)
PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (PMS)
PREFABBRICATI MODULARI MUNICIPALI (PMM)

VERBALE DI VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE D.Lgs.81/2008

(ai sensi del D.P.R. 207/10 art.10 c.3)

Lo scrivente Arch. Alessandro Pisa, incaricato del Coordinamento dei Coordinatori per la Sicurezza con Decreto del Commissario Delegato n.38 del 27 agosto 2012, ha eseguito la verifica delle attività svolte dal Coordinatore della Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera Arch. SAVERIO SANDRI, per gli interventi compresi nel lotto CSE n.12:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 1) Scuola Primaria "Pilastrì" ubicata a Pilastrì di Bondeno (FE);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 9) Scuola Secondaria di 1° Grado "Giovanni XXIII" ubicata a S.Venanzio di Galliera (BO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS1) Scuola Secondaria di 1°grado "Dante Alighieri" ubicata a Sant'Agostino (FE);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS3) Scuola dell'Infanzia ubicata a S.Carlo di Sant'Agostino (FE);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS4) Scuola Primaria Rabin e Scuola Primaria Costa ubicate a Vigarano Mainarda (FE);

Sulla base dei verbali e delle comunicazioni ricevute dal CSE durante la realizzazione degli interventi e della documentazione ricevuta al Protocollo Regionale CR.2013.1061 del 14/01/2013 si è riscontrata l'effettuazione delle seguenti attività in relazione agli obblighi di cui all'art.92 del D.Lgs.81/2008:



1) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Attività di coordinamento eseguite:

	EST 1	EST 9	PMS 1	PMS 3	PMS 4
Riunioni di coordinamento preventive	1	1	1	1	1
Verbalizzazione delle riunioni preventive	-	-	-	1	-
Visite in cantiere	21	33	20	15	33
Verbalizzazione delle visite	21	33	20	15	33
Richiesta documentazione alle imprese	16	16	3	10	6
Richiami sulle eventuali inosservanze	-	-	1	-	-
Verbalizzazione delle riunioni periodiche	-	-	1	1	-

2) verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Attività di verifica eseguite:

	EST 1	EST 9	PMS 1	PMS 3	PMS 4
Piani operativi di sicurezza verificati	12	5	2	8	6
Verbalizzazione delle verifiche	12	5	2	8	-
Richiesta integrazioni alle imprese	9	1	-	6	-

3) adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza.

Attività di adeguamento non resesi necessarie.

4) adeguare il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Attività di aggiornamento eseguite:

	EST 1	EST 9	PMS 1	PMS 3	PMS 4
Verifiche effettuate	1	1	1	1	1
Aggiornamento del fascicolo	1	1	1	1	1
Documentazione allegata	1	1	1	1	1

5) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

Attività di coordinamento non resesi necessarie.

6) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Attività non resesi necessarie.

7) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Attività non resesi necessarie.

La documentazione allegata alla presente verifica consiste nelle seguenti copie fascicolate:

- Verbali di visita e delle riunioni di coordinamento;
- Documentazione fotografica del cantiere;
- Verifiche di idoneità di PSC-FA e dei POS delle Imprese;
- Fascicolo di fabbricato;

Detta documentazione è quali-quantitativamente coerente con le condizioni contrattuali contenute nel Disciplinare d'Incarico di cui all'art.2 e con le modalità operative indicate all'art.3.

Pertanto si propone la liquidazione dell'acconto al Professionista in base allo Stato d'Avanzamento dei Lavori come indicato nella Tabella seguente:



LOTTO	Percentuale liquidabile in acconto	Importo di parcella 1° acconto	Contributi previdenziali 4%	IVA 21%	Compenso al lordo della ritenuta	Ritenuta d'acconto IRPEF 20%	Totale
12	100%	€ 49.901,74	€ 1.996,07	€ 10.898,54	€ 62.796,35	-€ 9.980,35	€ 52.816,00
EMT3	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
EST1	90%	€ 2.108,93	€ 84,36	€ 460,59	€ 2.653,87	-€ 421,79	€ 2.232,09
EST9	90%	€ 5.182,95	€ 207,32	€ 1.131,96	€ 6.522,23	-€ 1.036,59	€ 5.485,64
PMS1	90%	€ 900,42	€ 36,02	€ 196,65	€ 1.133,08	-€ 180,08	€ 953,00
PMS3	90%	€ 558,57	€ 22,34	€ 121,99	€ 702,91	-€ 111,71	€ 591,19
PMS4	90%	€ 2.429,46	€ 97,18	€ 530,59	€ 3.057,23	-€ 485,89	€ 2.571,34
		€ 11.180,33	€ 447,21	€ 2.441,78	€ 14.069,32	-€ 2.236,07	€ 11.833,26

Bologna, 15/03/2013

Il Coordinamento Coordinatori per la Sicurezza


Arch. Alessandro Pisa




VISTO

Il Responsabile del Procedimento
 Edifici Scolastici Temporanei (EST)
 Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS)
 Prefabbricati Modulari Municipali (PMM)

Ing. Manuela Manenti



SAVERIO SANDRI
- ARCHITETTO -

Alla c.a. **COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA - D.L. 74/2012**

nota pro forma n° 1 / 2013

Onerario per prestazione professionale eseguita come Coordinatore
all'Esecuzione nel raggruppamento CSE n° 12.
Compresi IVA, Inarcassa. Al lordo della Ritenuta d'Acconto.
1°acconto sui lavori eseguiti e documentati.
n° CIG 4729743365.

Importo netto 1°acconto	€	11.180,33	
<i>imponibile IRPEF</i>	€	11.180,33	+
Inarcassa 4%	€	447,21	=
<i>imponibile I.V.A.</i>	€	11.627,54	+
I.V.A. 21% su imp. IVA	€	2.441,78	+

TOTALE e arr. € **14.069,32**

Modalità di pagamento: tramite bonifico bancario
su CC. n°000000013446 c/o Banca Nazionale del Lavoro
agenzia n° 3, via G. Marconi 7, CAP 40122, BOLOGNA,
Codice IBAN: IT4510100502403000000013446

Bologna 4-marzo-2013

Arch. Saverio Sandri



Via F. Turati, n. 8
C.F. SND SVR 69L08A 944 C

40134 - BOLOGNA

tel. 051 / 6152930

P. IVA 01854601208

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Posizioni Previdenziali

da citare nella risposta: Matr.638752 - Rif. 141.2.1/B152W

638752/141.2.1/B152W

Dott. Arch.
SAVERIO SANDRI
VIA CANALETTO N.6
40133 BOLOGNA BO

Oggetto: **certificazione di regolarità contributiva.**

Si trasmette in allegato la dichiarazione richiesta il 18/02/2013, ai sensi della Legge 166/2002.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)



In allegato:

- dichiarazione.

DICHIARAZIONE

Si attesta che il Dott. Arch. SAVERIO SANDRI, nato a BOLOGNA BO il 08/07/1969, codice fiscale SNDSVR69L08A944C, matricola 638752, iscritto nei ruoli previdenziali di questa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti :

dal 24/03/1998 al 01/01/2001

dal 01/01/2001 ad oggi

risulta in regola con i versamenti contributivi per quanto accertato alla data odierna in relazione alle dichiarazioni reddituali rese.

La presente dichiarazione, prodotta in carta semplice ai soli fini amministrativi e comunque per soli casi in cui la legge non prevede il bollo, ha validità di mesi tre dalla data di rilascio.

Roma, 18/02/2013

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)



ARCH. SAVERIO SANDRI
Via F. Turati, 8 – 40134 – Bologna
t & f 0516152930
@: savesandri@tiscalinet.it

Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Struttura Tecnica del Commissario Delegato

**AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 2, DPR 3.6.1998, N.252)**

Codice identificativo gara (CIG) 4729743365

in data 18 Febbraio 2013 il sottoscritto SAVERIO SANDRI nato a BOLOGNA il 08/07/1969, nella sua qualità di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
(eventualmente) procura generale/speciale n. rep. _____ del _____
quale legale rappresentante dell'impresa:

RAGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA I.V.A.	
INDIRIZZO	

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHE NON SUSSISTONO, NEI PROPRI CONFRONTI, CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965 N. 575,
riportato sul retro del presente modulo:

Letto, confermato e sottoscritto

Bologna 18 Febbraio 2013

Il dichiarante



1
**MEDIANTE APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA
SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO DEI DATI
AI SENSI DEL D.LGS 196/2003**
(allegare copia del documento di identità del dichiarante)



ARCH. SAVERIO SANDRI
Via F. Turati, 8 – 40134 – Bologna
t & f 0516152930
@: savesandri@tiscalinet.it

Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Struttura Tecnica del Commissario Delegato

ESTREMI DOCUMENTO di RICONOSCIMENTO

Documento Carta di Identità n. AR 1250454
rilasciato il 15 / 07 / 2008 da Comune di Bologna

N.B.: L'AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA NON È SOGGETTA AD AUTENTICA . TALE DICHIARAZIONE PUÒ

ESSERE :

- a) SOTTOSCRITTA DAVANTI ALL'IMPIEGATO ADDETTO;
- b) SOTTOSCRITTA DAL DICHIARANTE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE. IN TAL CASO, COME ANCHE NELL'IPOTESI DI INVIO A MEZZO POSTA O DI PRESENTAZIONE DA PARTE DI UN TERZO, È NECESSARIO ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA'.

ATTENZIONE



Si ricorda che l'autocertificazione per le disposizioni antimafia deve essere rilasciata dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i soci di S.N.C., dai soci accomandatari di S.A.S., nonché da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (con o senza legale rappresentanza).

2

**MEDIANTE APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA
SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO DEI DATI
AI SENSI DEL D.LGS 196/2003**

(allegare copia del documento di identità del dichiarante)



Cognome	SANDRI	
Nome	SAVERIO	
Data di nascita	08/07/1969	Firma del titolare  Bologna 15/07/2008
Auto. n.	2222 1 s A	
Città	Bologna	Imposta del dito indice sinistro 
Cittadinanza	italiana	
Residenza	Bologna	R. SINDACO 
Via	Antonio Canaletto, 6	
Stato civile	coniugato	Diritti di segreteria Euro 0.26 Diritti fissi Euro 5.16
Professione	ARCHITETTO	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		
Statura	1.80	
Capelli	BRIZZOLATI	
Occhi	CASTANI	
Segni particolari		

	REPUBBLICA ITALIANA  COMUNE DI BOLOGNA CARTA D'IDENTITA' N° AR 1250454 DI SANDRI SAVERIO
Documento valido fino al 15/07/2018 AR 1250454 	

ARCH. SAVERIO SANDRI
Via F. Turati, 8 – 40134 – Bologna
t & f 0516152930
@: savesandri@tiscalinet.it

Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Struttura Tecnica del Commissario Delegato

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".**

Codice identificativo gara (CIG) 4729743365

in data 18 Febbraio 2013 il sottoscritto SAVERIO SANDRI nato a
BOLOGNA il 08/07/1969, nella sua qualità di COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
(eventualmente) procura generale/speciale n. rep. _____ del _____
quale legale rappresentante dell'impresa:

RAGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA I.V.A.	
INDIRIZZO	

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

DICHIARA:

✓ che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con la REGIONE EMILIA-ROMAGNA sono:

Estremi identificativi

- ISTITUTO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
- AGENZIA AGENZIA 3, via Marconi, 7 – 40122 - BOLOGNA
- C/C IBAN IT45I0100502403000000013446

1
**MEDIANTE APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA
SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO DEI DATI
AI SENSI DEL D.LGS 196/2003**

(allegare copia del documento di identità del dichiarante)

.....
2793
ARCHITETTO
SANDRI
SAVERIO
BOLOGNA

ARCH. SAVERIO SANDRI
Via F. Turati, 8 – 40134 – Bologna
t & f 0516152930
@: savesandri@tiscalinet.it

Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Struttura Tecnica del Commissario Delegato

Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Luogo e data di nascita _____

Residente a _____ in _____

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Luogo e data di nascita _____

Residente a _____ in _____

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Luogo e data di nascita _____

Residente a _____ in _____

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

Estremi identificativi

- ISTITUTO _____

- AGENZIA _____

- C/C IBAN _____

Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Luogo e data di nascita _____

Residente a _____ in _____

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Luogo e data di nascita _____

Residente a _____ in _____

2

**MEDIANTE APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA
SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO DEI DATI
AI SENSI DEL D.LGS 196/2003**

(allegare copia del documento di identità del dichiarante)



ARCH. SAVERIO SANDRI
Via F. Turati, 8 – 40134 – Bologna
t & f 0516152930
@: savesandri@tiscalinet.it

Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Struttura Tecnica del Commissario Delegato

Nome e Cognome: _____
C.F. _____
Luogo e data di nascita _____
Residente a _____ in _____

- ✓ che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ✓ che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, il Professionista si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni;
- ✓ la Società di Ingegneria/il Professionista si impegna a riportare il codice CIG assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo delle fatture che verranno emesse.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.LGS 163 del 2006

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione del contratto.

I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal Professionista al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordini in corso fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010.

Il titolare del trattamento è la REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

3

**MEDIANTE APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA
SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO DEI DATI
AI SENSI DEL D.LGS 196/2003**

(allegare copia del documento di identità del dichiarante)

.....
2793
ARCHITETTO
SANDRI
SAVERIO
BOLOGNA