



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

DCR.2013. 0000197

del 21/03/2013



### Decreto n. 197 del 21 marzo 2013

**FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI PER I PREFABBRICATI  
MODULARI ABITATIVI RIMUOVIBILI (PMAR) E PER I PREFABBRICATI  
MODULARI RURALI RIMUOVIBILI (PMRR)**

**LOTTO 2 LIQUIDAZIONE RATA 75%**

**CUP n. J48B12000030001 CIG 4652511D85**

#### Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29

maggio 2012;

**Considerato:**

- che con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 è stato approvato il programma denominato "Programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" con la quale è stata prevista la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati;
- che con ordinanza n. 61 del 25 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la fornitura e l'installazione degli arredi per i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) e per i Prefabbricati Modulari Rurali Rimuovibili (PMRR) per una spesa complessiva pari ad € 7.936,027,00, di cui a base di gara € 5.917.000,00 oltre IVA la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 161 del 23 novembre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti nr. 1,2 e 3;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 2 è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta HOMES S.p.a, di Pieve di Soligo (TV) che ha offerto il ribasso percentuale del 22,30%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.898.211,00 oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48B12000030001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. CIG n.4652511D85;
- che con decreto n. 10 del 9 gennaio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 2 ed il relativo quadro tecnico economico di complessivi €

3.276.612,13 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che, in data 6 marzo 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 73 per il corrispettivo contrattuale di € 1.898.211,00 oltre ad IVA;
- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dall'aggiudicatario.

**Visti:**

- l'articolo 10 del contratto di appalto e l'articolo 15 del Disciplinare tecnico, in base ai quali il pagamento è effettuato per avanzamento ed articolato secondo cinque rate di cui le prime tre del 25, del 50, del 75 dell'ammontare della fornitura alla consegna di almeno il 25, il 50 ed il 75%, del numero totale degli arredi, lavorazioni incluse, la quarta rata pari al 90% dell'ammontare della fornitura alla consegna del 100% del numero totale degli arredi, lavorazioni incluse e l'ultima del 10% a saldo, alla emissione del certificato di verifica della conformità della fornitura;
- la dichiarazione di regolare esecuzione parziale della fornitura, dal quale risulta che l'impresa HOMES S.p.a. ha completato IL 90,39% della fornitura e posa in opera degli elementi di arredo e pertanto può essere corrisposta la 1', 2' e 3' rata, corrispondenti al 75% del corrispettivo contrattuale, ovvero € 1.423.658,25 oltre IVA e così per complessivi € **1.722.626,48**;
- il certificato di liquidazione di tale 1' acconto di € **1.722.626,48** emesso in data 15.3.2013;
- le seguenti fatture emesse dalla Società HOMES S.p.a. di complessivi € 1.727.295,30 IVA 21% compresa:
  - n. 12436 del 31.12.2012 di € 274.815,35
  - n. 12437 del 31.12.2012 di € 756.454,55
  - n. 12438 del 31.12.2012 di € 548.899,26
  - n. 10479 dell'8.3.2013 di € 147.126,14

**Rilevato:**

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta HOMES S.p.a. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi

previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato;
- che sono state attivate le procedure conseguenti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134 del 7.8.2012.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € **1.722.626,48** è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra richiamati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134 del 7.8.2012.

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione

di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

### DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore di HOMES S.p.a. aggiudicatarie della fornitura e installazione degli arredi del lotto 1, l'importo complessivo di € **1.722.626,48** IVA compresa, a saldo delle seguenti fatture:
  - n. 12436 del 31.12.2012 di € 274.815,35
  - n. 12437 del 31.12.2012 di € 756.454,55
  - n. 12438 del 31.12.2012 di € 548.899,26ed in acconto della fattura n. 10479 dell'8.3.2013 di € 147.126,14;;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 1.722.626,48 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e dai decreti citati in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € **1.722.626,48** sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, la Società HOMES S.p.a., ha presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche;

5. di subordinare il pagamento della restante somma di € 4.668,82 a saldo della fattura n. 10479/2013 al maturare della quarta rata, ovvero alla consegna del 100% del numero totale degli arredi, lavorazioni incluse.

Bologna lì, 21 marzo 2013

Vasco Errani

