

**Decreto n. 217 del 29 marzo 2013**

**Approvazione della complessiva e definitiva spesa occorsa per la realizzazione, nel Comune di Camposanto (MO), delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo Edificio Scolastico Temporaneo (EST) di cui al Lotto 12 (Infanzia "M. Martini" – Scuola Secondaria I° Grado "Gozzi" – Scuola Primaria "Giannone"). Corresponsione a favore del Comune di Camposanto del saldo delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.**

**CUP n. J89J12000340002 - CIG n. 4503904328**

**Visti:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".

**Considerato** che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci, con l'ordinanza n. 6 dello 05.07.2012 e s.m.i. alla localizzazione delle aree destinate agli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) e con l'ordinanza n. 15 del 31.07.2012 e s.m.i. alla localizzazione delle aree destinate ai Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.).

**Tenuto conto:**

- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25 luglio 2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 del suindicato D.L. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, ad assicurare la messa in esercizio degli Edifici Scolastici Temporanei e dei Prefabbricati Modulari Scolastici, nonché ha disciplinato le relative procedure per l'ammissione delle opere stesse a finanziamento;
- che con ordinanza n. 17 del 18.02.2013 è stata approvata l'ultima rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanza n. 13 del 25.07.2012, con decreto n. 35 del 23.08.2012 e con ordinanza n. 78 del 21.11.2012) fissando un costo complessivo stimato di Euro 224.000.000,00;
- che, in particolare, in detta ultima rimodulazione del Programma Operativo Scuole, alla lettera "g" è stato previsto il *"Contributo agli enti attuatori pubblici per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se non già ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (comprese palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche"*, per un costo complessivo stimato di € 24.000.000,00;
- che con decreto n. 60 del 18.09.2012 sono state disposte le prime assegnazioni ai Comuni interessati dei finanziamenti occorrenti, per complessivi € 15.447.817,28, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse agli Edifici Scolastici Temporanei ed ai Prefabbricati Modulari Scolastici.

**Considerato** che con il predetto Decreto n. 60/2012 è stato assegnato al Comune di Camposanto (MO) il finanziamento di Euro 283.628,68 occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo Edificio Scolastico Temporaneo (EST) di cui al Lotto 12 (Scuola Infanzia "M. Martini" – Scuola Secondaria I° Grado "Gozzi" – Scuola Primaria "Giannone").

**Ravvisato** che con la già citata Ordinanza n. 11 del 18.07.2012 venivano, inoltre, disposte le seguenti modalità di erogazione dei fondi assegnati ai Comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione:

- 40% in anticipazione entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori;
- 40% entro 15 giorni dalla comunicazione del termine di fine lavori;
- 20% entro 5 giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del collaudo tecnico-amministrativo;
- nel caso di importi inferiore ad Euro 30.000,00 in unica soluzione entro cinque giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

**Visto** il decreto n. 146 dello 09.11.2012 con il quale, a seguito della consegna, avvenuta in data 10.09.2012, delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo Edificio Scolastico Temporaneo (EST) di cui al Lotto 12 (Infanzia “M. Martini” – Scuola Secondaria I° Grado “Gozzi” – Scuola Primaria “Giannone”) all’affidataria C.A.M.A.R. Cooperativa Artigiani Muratori Appennino Reggiano Soc. Coop. di Castelnovo ne’ Monti (RE), è stato disposto, a favore del Comune di Camposanto, il primo acconto di Euro 113.451,48 pari al 40 % del finanziamento assegnato allo stesso Comune ed ammontante a complessivi Euro 283.628,68.

**Dato atto** che, relativamente ai lavori affidati dal Comune di Camposanto alla C.A.M.A.R. Soc. Coop. a r.l. di Castelnovo ne’ Monti (RE), il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n. J89J12000340002 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4503904328.

**Dato atto, altresì:**

- che i lavori affidati alla C.A.M.A.R. Cooperativa Artigiani Muratori Appennino Reggiano Soc. Coop. di Castelnovo ne’ Monti (RE) sono stati ultimati in data 20.10.2012 come risulta dal Certifico di ultimazione lavori posto agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato e che gli stessi lavori sono stati regolarmente collaudati per un importo complessivo di netti Euro 181.635,78 come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 10.12.2012 e posto agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

- che tutte le spese sostenute dal Comune di Camposanto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui trattasi sono state dallo stesso Comune definitivamente accertate e che, pertanto, è possibile fissare il costo complessivo e definitivo occorso per la loro realizzazione in complessivi Euro 234.691,63, costo così suddiviso nel relativo Quadro Economico Finale:

Lavori in appalto (compresi oneri sicurezza)	Euro	181.635,78
Allacciamenti	Euro	7.657,70
Spese tecniche (compresa tassa Avcp)	Euro	21.665,92
IVA	Euro	<u>23.732,23</u>
Totale complessivo	Euro	234.691,63

- che per la realizzazione delle opere di cui trattasi è stata realizzata una minore spesa di complessivi Euro 48.937,05 rispetto al finanziamento assegnato (Euro 283.628,68) con il già citato Decreto n. 60/2012.

**Vista** la richiesta di erogazione del saldo della spesa definitiva sostenuta sul finanziamento assegnato, trasmessa dal Comune di Camposanto con nota in data 01.03.2013 Prot. 1538, assunta al protocollo regionale in data 07.03.2013 al n. CR.2013.0004947.

**Ritenuto** che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere, a favore del Comune di Camposanto, alla corresponsione della somma di Euro 121.240,15 quale saldo della spesa definitiva sostenuta sul finanziamento assegnato allo stesso Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo Edificio Scolastico Temporaneo (EST) di cui al Lotto 12 (Scuola Infanzia "M. Martini" – Scuola Secondaria I° Grado "Gozzi" – Scuola Primaria "Giannone"), importo così quantificato:

Costo complessivo accertato	Euro	234.691,63
A detrarre primo acconto già corrisposto (40% di Euro 283.628,68)	<u>Euro</u>	<u>113.451,48</u>
Saldo da corrispondere al Comune	Euro	121.240,15

**Preso atto**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 121.240,15 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con ordinanza n. 17 del 18.02.2013;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna - è stata aperta, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, l'apposita contabilità speciale n. 5699.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto ciò premesso e considerato

**DECRETA**

- 1) di approvare in complessivi Euro 234.691,63 il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di Camposanto (MO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo Edificio Scolastico Temporaneo (EST) di cui al Lotto 12 (Scuola Infanzia "M. Martini" – Scuola Secondaria I° Grado "Gozzi" – Scuola Primaria "Giannone") e, pertanto, di accertare un'economia di spesa di complessivi Euro 48.937,05 rispetto al finanziamento assegnato allo stesso Comune con decreto n. 60/2012 ed ammontante a complessivi Euro 283.628,68;
- 2) di corrispondere al Comune di Camposanto la somma di Euro 121.240,15 a titolo di saldo della spesa definitiva sostenuta sul finanziamento assegnato allo stesso Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo Edificio Scolastico Temporaneo (EST) di cui al Lotto 12 (Scuola Infanzia "M. Martini" – Scuola Secondaria I° Grado "Gozzi" – Scuola Primaria "Giannone");
- 3) di dare atto che l'importo di Euro 121.240,15 trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto con ordinanza n. 17 del 18.02.2013;

- 4) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna

Bologna lì, 29 marzo 2013

Vasco Errani  
*Vasco Errani*