



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

DCR.2013. 0000223

del 02/04/2013



### Decreto n. 223 del 2 aprile 2013

**Corresponsione a favore del Comune di Carpi (MO) del primo acconto del finanziamento concesso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al Lotto 14 dei P.M.S. (Scuola Secondaria di I grado "Focherini").**

**CUP n. C99H12000330002 - C.I.G. n. ZA406AC3A1.**

#### Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "*Norme in materia di protezione civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*misure urgenti per la crescita del paese*".

**Considerato** che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci, con le ordinanze n. 6 dello 05.07.2012 e n. 10 del 13.07.2012 alla localizzazione delle aree destinate agli edifici scolastici temporanei (E.S.T.) e con l'ordinanza n. 15 del 31.07.2012 alla localizzazione delle aree destinate ai prefabbricati modulari scolastici (P.M.S.).

**Tenuto conto:**

- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 del suindicato D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei e dei prefabbricati modulari scolastici, nonché ha disciplinato le relative procedure per l'ammissione delle opere stesse a finanziamento;
- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;
- che con decreto n. 35 del 23.08.2012 è stata approvata la variante n. 1 al suindicato programma, che conferma le tipologie di intervento e il costo complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del 25.07.2012, modificando però gli importi relativi ai singoli interventi previsti;
- che con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato ed integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 199.500.000,00;
- che con ordinanza n. 17 del 18.02.2013 è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modifica e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 224.000.000,00;
- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l'ordinanza n. 17/2013, alla lettera "g" è stato previsto il "*Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche.*", per un costo stimato di Euro 24.000.000,00;
- che con il decreto n. 60 del 18.09.2012 sono state disposte le prime assegnazioni, ai Comuni interessati, dei finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse agli edifici scolastici temporanei e ai prefabbricati modulari scolastici.

**Rilevato** che i prefabbricati modulari scolastici del Lotto 14 relativi alla Scuola Secondaria di I grado "*Focherini*" e alla Scuola Secondaria di I grado "*Alberto Pio*" del Comune di Carpi (MO), erano stati inizialmente previsti integralmente sul mappale 405 parte del foglio 76, e successivamente l'unica struttura scolastica è stata separata in due corpi separati su aree distinte:

- prefabbricati modulari scolastici della Scuola Secondaria di I grado "Focherini" sul mappale 405 parte del foglio 76;
- prefabbricati modulari scolastici della Scuola Secondaria di I grado "Alberto Pio" sul mappale 2 del foglio 116.

**Evidenziato** che a seguito dell'istruttoria tecnica della Struttura Tecnica del Commissario Delegato (protocollo n. CR.2012.0001881 del 23.08.2012) elaborata sulla base della documentazione del progetto di massima presentata dal Comune di Carpi, con nota assunta al protocollo regionale n. CR.2012.0000831 del 01.08.2012, si è provveduto, con il decreto n. 60/2012, all'assegnazione del finanziamento di Euro 123.057,50 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al Lotto 14 dei P.M.S. relative alla Scuola Secondaria di I grado "Focherini", sul mappale 405 parte del foglio n. 76 del Comune di Carpi.

**Ravvisato** che con la già citata ordinanza n. 11/2012 sono state, inoltre, disposte le modalità di erogazione dei fondi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

**Dato atto** che, relativamente ai lavori affidati dal Comune di Carpi all'Impresa CO.M.I.S.A. Srl di Modena (MO), il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. C99H12000330002 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. ZA406AC3A1.

**Preso atto:**

- che il Comune di Carpi ha provveduto alla trasmissione della documentazione tecnica e amministrativa dei lavori in oggetto come previsto dal punto 6) del decreto n. 60/2012 (elaborati del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, la relativa delibera di approvazione, la determina di aggiudicazione dei lavori e copia del contratto stipulato);
- che il Comune ha approvato il progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 112 del 01.10.2012, per un importo di Euro 54.000,00 complessivi, con variazioni in diminuzione dei lavori rispetto al progetto di massima presentato e, dunque, per un importo inferiore a quanto assegnato;
- che dalla documentazione tecnica presentata è emerso che gli interventi previsti sono coerenti con quanto indicato al punto 6) dell'ordinanza n. 11, essendo le opere previste in progetto necessarie per la messa in esercizio degli edifici scolastici;
- che i lavori sono stati affidati dal Comune di Carpi all'Impresa CO.M.I.S.A. Srl di Modena (MO) con determinazione dirigenziale n. 528 del 13.10.2012 per l'importo contrattuale di Euro 23.841,50, di cui Euro 23.341,50 per lavori ed Euro 500,00 per oneri della sicurezza.

**Vista** la richiesta del Comune di Carpi di erogazione delle spese a tutt'oggi sostenute trasmessa con nota in data 13.02.2013 Prot. 9605/13 (assunta al protocollo regionale in data 19.02.2013 al n. CR.2013.0004088) con la quale è stata comunicata l'ultimazione

dei lavori, con allegati la certificazione di ultimazione delle opere del Direttore dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione.

**Dato atto** che dai documenti contabili e dal Certificato di Regolare Esecuzione si rileva che è possibile liquidare:

- i lavori eseguiti che ammontano complessivamente a Euro 26.179,48, di cui 23.799,53 per lavori e oneri della sicurezza ed Euro 2.379,95 per IVA 10%;
- le spese tecniche per la relazione geologico-geotecnica-sismica e geognostica per Euro 1.648,50, compreso oneri per cassa previdenziale e IVA 21%;

per un totale di Euro 27.827,98.

**Evidenziato** che dalla documentazione di rendicontazione inviata dal Comune si evince che è stato affidato un unico incarico per la relazione geologico-geotecnica-sismica e geognostica, per le opere di urbanizzazione dei Lotti n. 14 (Scuola Secondaria di I grado "Focherini") e n. 15 dei P.M.S., e che la spesa sostenuta è stata ripartita nel modo seguente tra i due interventi:

- Lotto 14 dei P.M.S. (Scuola Secondaria di I grado "Focherini"): Euro 1.648,50 compreso oneri per cassa previdenziale e IVA 21%;
- Lotto 15 dei P.M.S.: Euro 1.648,50 compreso oneri per cassa previdenziale e IVA 21%;

per un totale di Euro 3.297,00.

**Ritenuto** che, in base a quanto sopra esposto e alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a favore del Comune di Carpi, della somma di Euro 27.827,98 a titolo di primo acconto del finanziamento al fine di consentire la liquidazione dei lavori, regolarmente eseguiti all'Impresa CO.M.I.S.A. Srl, come attestato dal Certificato di Regolare Esecuzione posto agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato e delle spese già documentate.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 27.827,98 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 17 del 18.02.2013;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto ciò premesso e considerato

## DECRETA

- 1) di corrispondere a favore del Comune di Carpi (MO) la somma di Euro 27.827,98 a titolo di primo acconto del finanziamento assegnato allo stesso Comune,

- ammontante a complessivi Euro 123.057,50, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al Lotto 14 dei P.M.S. (Scuola Secondaria di I grado "Focherini") realizzate sul mappale 405 parte del foglio n. 76 del Comune di Carpi;
- 2) di dare atto che l'importo di Euro 27.827,98 trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 17/2013;
  - 3) di dare atto che con il presente decreto sono liquidate le risorse per i lavori eseguiti dall'Impresa appaltatrice CO.M.I.S.A. Srl di Modena (MO), avendo il Comune di Carpi trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione come stabilito al punto 11) dell'ordinanza n. 11/2012 e le spese sostenute previste tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico che sono state a tutt'oggi documentate;
  - 4) di prendere atto che il Comune di Carpi ha precisato nella citata nota del 13.02.2013, protocollo n. CR.2013.0004088 del 19.02.2013, di avere in corso di definizione alcune spese relative alle somme a disposizione del quadro tecnico economico relativo alle opere di urbanizzazione del Lotto 14 dei P.M.S. (Scuola Secondaria di I grado "Focherini") e che inoltrerà la richiesta di erogazione delle stesse una volta che saranno state definitivamente accertate;
  - 5) di precisare che solo dopo la liquidazione di tutte le spese sostenute dal Comune di Carpi, le economie risultanti saranno nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012;
  - 6) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna, 2 aprile 2013

Vasco Errani  
