

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n. 65 del 31 gennaio 2013****PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 11 - Scuola
Secondaria di 1' grado "Marco Polo" nel Comune di Crevalcore
(BO)****LIQUIDAZIONE 2' ACCONTO CANONE DI LOCAZIONE (15%).****CUP n. J49H12000720001 CIG n. 4518885DDB****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno

interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 e n. 78 del 21 novembre 2012 è stato approvato il programma operativo scuole e stimati i relativi costi, fra i quali sono stati previsti € 23.500.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, per l'anno scolastico 2013-2014;
- che con l'ordinanza n. 13/2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione, per un periodo di nove mesi, di prefabbricati modulari scolastici, con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, con l'ulteriore possibilità di prolungamenti nell'utilizzo di tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;
- che con ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 è stata approvata la localizzazione delle aree in cui saranno realizzati i prefabbricati modulari scolastici, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
- che con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara per la realizzazione dei Prefabbricati modulari scolastici ed il quadro economico dell'intervento che prevede una spesa complessiva di Euro 21.500.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 9 del 9 agosto 2012, è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria del lotto n. 11, relativo

alla Scuola Secondaria di 1' grado "Marco Polo" nel Comune di Crevalcore (BO) alla Tecnifor S.p.a. di Sangemini (TR) per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 726.561,00, oltre ad IVA;

- che con decreto n. 64 del 20 settembre 2012, a seguito delle risultanze degli atti di gara, è stato aggiornato in € 23.000.000,00 il suindicato quadro economico dell'intervento;
- che con decreto n. 68 del 21.09.2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 11 alla Ditta Tecnifor S.p.a.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4518885DDB;
- che, in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0036 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 726.561,00, oltre ad IVA;
- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dalla aggiudicataria e pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Tenuto conto che in esecuzione del decreto n.200 del 06/12/2012, a seguito dell'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, redatto in data 5 ottobre 2012, a norma dell'art. 11 del disciplinare tecnico e della dichiarazione del 28/11/2012 di regolare esecuzione delle attività, dalla quale risulta che la locazione decorre dal 08 ottobre 2012, data di presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare Scolastico (P.M.S.) è stato erogato il 1' acconto del canone di locazione, pari al 45% del valore delle forniture;

Visti:

- l'articolo 10 del contratto di appalto "Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo";

- la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni nel periodo dal 08.10.2012 al 06.01.2013, resa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) in data 21.01.2013;
- il certificato del 21.01.2013 di liquidazione del 2° acconto, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 131.870,82 IVA 21% compresa pari al 15% del valore della fornitura;
- la fattura n. 135000006 del 15.01.2013, dell'importo di € 131.870,82 IVA 21% compresa, emessa dalla Ditta Tecnifor S.p.a. a titolo di canone di locazione, pari al 15% del valore della fornitura, come previsto dal suindicato articolo 10 del contratto di appalto;

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta Tecnifor S.p.a. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato;
- che sono state attivate le procedure conseguenti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'art.18 del D.L. 83/2012 convertito nella Legge n.134 del 07/08/2012;

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla Ditta Tecnifor S.p.a. dell'importo di cui sopra di € 131.870,82, IVA 21% compresa.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 131.870,82, IVA 21% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge

06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n.134 del 07/08/2012.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in relazione al lotto 11 dei prefabbricati modulari scolastici (P.M.S.), alla Ditta Tecnifor S.p.a. la fattura n. 135000006 del 15.01.2013, dell'importo di € 131.870,82, IVA 21% compresa, a titolo di 2' acconto del canone di locazione (15%);
2. di dare atto che il suindicato importo trova copertura

finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;

3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 131.870,82, IVA 21% compresa a favore della Ditta Tecnifor S.p.a., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Tecnifor S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Bologna lì, 31 gennaio 2013

Vasco Errani

