


IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 1185 del 31 Ottobre 2013****Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 13 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.).****Premesso che:**

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), ha previsto le specifiche disposizioni normative vigenti cui i Commissari delegati alla ricostruzione sono autorizzati a derogare, per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;
- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto, fra gli altri, ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e ha prorogato il relativo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

Premesso inoltre che:

- l'ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 ha approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole, che ha previsto la costruzione di soluzioni alternative, costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili entro il settembre 2013 e dalla acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di moduli prefabbricati modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili entro il settembre 2013;
- con ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;

- l'ordinanza n. 13/2012 ha previsto una spesa di Euro 21.500.000,00 per l'acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che saranno riparate, con miglioramento sismico, per l'anno scolastico 2013-2014;
- con ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 è stata approvata la localizzazione delle aree in cui saranno realizzati i prefabbricati modulari scolastici, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stato approvato il quadro tecnico economico per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici per la spesa complessiva prevista di Euro 21.500.000,00;
- con decreto n. 10 del 9 agosto 2012 è stata confermata la spesa complessiva per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici, approvata con l'ordinanza n. 16/2012, pari ad Euro 21.500.000,00 ed è stato rimodulato il quadro tecnico economico complessivo degli interventi;
- con decreto n. 35 del 23 agosto 2012 è stata approvata la variante n. 1 al suindicato programma, che ha confermato le tipologie di intervento e il costo complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del 25.07.2012, modificando però gli importi relativi ai singoli interventi previsti;
- con il suddetto decreto n. 35/2012 a seguito dell'aggiudicazione provvisoria di diversi lotti dei P.M.S. con offerte anche in aumento, è stato necessario modulare le risorse previste con l'ordinanza n. 16/2012 implementando il finanziamento a 23.000.000,00 Euro;
- con decreto n. 64 del 20 settembre 2012 è stato approvato il quadro tecnico economico per la locazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) a seguito delle risultanze degli atti di gara, per la spesa complessiva pari a 23.000.000,00;
- con successive Ordinanze n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.02.2013 e n. 68 del 07.06.2013 sono state approvate ulteriori rimodulazioni del Programma Operativo Scuole, con modifiche ed integrazioni dei precedenti programmi che hanno determinato un costo complessivo stimato di Euro 242.450.000,00.
- con Ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013 si è proceduto ad ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole per un costo complessivo stimato di Euro 250.600.000, che prevede, al punto 1) lettera "e)", per la *"Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile"*, un costo stimato di Euro 32.700.000,00.

Vista l'Ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 con la quale è stata approvata la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici.

Preso atto, con riferimento al Lotto n. 13 dei P.M.S., relativo ai Laboratori "G. Bruno" nel Comune di Budrio (BO), che, ad esito delle procedure di gara previste dalla sopra citata ordinanza n. 16/2012:

- con decreto n. 27 del 22.08.2012 è stato provvisoriamente aggiudicato all'Impresa Cemeco Services S.r.l. di San Severino Marche (MC);
- il decreto n. 83 del 02.10.2012 ha approvato il Progetto Esecutivo presentato dalla medesima Impresa Cemeco Services S.r.l. e il relativo quadro tecnico economico, e aggiudicato definitivamente all'Impresa la realizzazione del P.M.S. di cui trattasi, per un importo complessivo di Euro 142.752,76 di cui Euro 98.090,19 per canone di locazione ed Euro 44.662,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Dato atto che con decreto n. 124 del 21 febbraio 2013 si è proceduto alla riapprovazione del quadro tecnico economico complessivo per l'acquisizione in locazione dei P.M.S., aggiornato a seguito dell'ordinanza n. 17/2013, e con decreto n. 490 del 18 giugno 2013, è stato riapprovato tale quadro tecnico economico complessivo, aggiornato a seguito dell'ordinanza n. 68 del 7 giugno 2013.

Considerato che il quadro tecnico economico del Lotto n. 13 dei P.M.S. è risultato così rideterminato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
Canone di locazione del P.M.S. della durata di 9 (nove) mesi, comprensiva degli oneri per la progettazione, la realizzazione del basamento, le opere di urbanizzazione primaria dell'area di pertinenza, il trasporto, la fornitura e posa in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smontaggio, l'eventuale ripristino dell'area di pertinenza nella condizione originaria				
A)	CANONE DI LOCAZIONE			
A.1 -	Canone di locazione posto a base di gara			81 810,00
A.2 -	Rialzo offerto	19,90%		16 280,19
CANONE DI LOCAZIONE				98 090,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 -	Indagini geologiche			0,00
B.2 -	Allacciamenti ai pubblici servizi			650,00
B.3 -	Imprevisti			13 500,00
B.4 -	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi			2 500,00
B.5 -	Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010			818,10
B.6 -	Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti, spese tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti			736,29
B.7 -	Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti			1 022,63
B.8 -	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			666,57
B.9 -	Spese per pubblicità			166,57
B.10 -	Commissione verifica conformità			409,05
B.11 -	I.V.A. 21%, importo su (A+B.3+B.5)			23 605,74
B.12 -	Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6			29,45
B.13 -	I.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo (21%) su importo (B.1+B.2+B.6+B.8+B.9+B.10+B.12)			558,17
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				44 662,57
SOMMA TOTALE INTERVENTO				142 752,76

Atteso che con le e-mail del 29.08.2012 e del 09.09.2012, la Provincia di Bologna, ha richiesto la modifica delle partizioni interne del PMS e l'adeguamento strutturale del solaio di calpestio con aumento dello spessore del cls, per sopportare il peso dei torni e delle frese.

Considerato inoltre che con e-mail del 9.10.2012 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, sentita l'Amministrazione, ha ordinato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto Geom. Benedetto Renzetti di far eseguire tutti gli adeguamenti degli impianti tecnologici e la variazione degli assetti planimetrici dei singoli PMS, richiesti dai Comuni e dalle Direzioni Didattiche, al fine di adattarli alle specifiche esigenze scolastiche dell'Istituto usuario, non conosciute all'epoca dell'indizione della gara e dell'approvazione del progetto esecutivo, in considerazione del fatto che i singoli PMS sarebbero stati utilizzati per un tempo superiore ai 9 mesi e che era necessario evitare che l'attività didattica risultasse danneggiata dalla mancanza di tali implementazioni.

Verificato che, considerata l'urgenza, nelle more della formalizzazione della prevista Perizia di Variante Suppletiva:

- l'Amministrazione ha autorizzato le lavorazioni aggiuntive richieste dall'Amministrazione provinciale di Bologna, che sono state fatte eseguire d'urgenza, in continuità con l'appalto in essere, al fine di garantire la consegna del P.M.S. nei tempi contrattuali;
- si è proceduto con la sottoscrizione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'Impresa di specifico Calcolo sommario della spesa relativo agli interventi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. g) del D.P.R. 207/2010, in data 25.09.2012, per un importo totale in aumento di circa Euro 6.800,00;

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 del Lotto n. 13 dei P.M.S., redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in data 07.03.2013, in cui sono dettagliate le motivazioni che hanno determinato la necessità di procedere alle lavorazioni diverse e aggiuntive ritenute necessarie per la piena funzionalità dell'edificio, come sopra descritte.

Preso atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, come specificato nella apposita Relazione di Perizia:

- ha accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- ha motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione dell'appalto, della consegna dei lavori e dell'approvazione della progettazione esecutiva redatta dall'Impresa Cemeco Services S.r.l.

Considerato che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 13 dei P.M.S. sono state determinate da cause impreviste sorte in corso di esecuzione delle opere, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettera b).

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto del 29.10.2013, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, ha approvato, ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 13 dei P.M.S. predisposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in linea tecnica ed economica, che comporta l'aumento dell'importo contrattuale da Euro 98.090,19 a Euro 104.814,75.

Visto il quadro tecnico economico presentato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella Relazione Tecnica di perizia e confermato nell'atto di approvazione della perizia dal Responsabile del Procedimento, con l'adeguamento dell'aliquota I.V.A. al 22% come sotto riportato:

	PROGETTO APPROVATO	RIDEFINIZIONE A SEGUITO DEL DECRETO N.490 del 18.06.2013	PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1
CANONE DI LOCAZIONE			
Canone di locazione posto a base di gara	81 810,00	81 810,00	81 810,00
Rialzo offerto	16 280,19	16 280,19	16 280,19
Perizia			6 724,56
CANONE DI LOCAZIONE	98 090,19	98 090,19	104 814,75
SOMMA DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Indagini geologiche	0	0	0
Allacciamenti ai pubblici servizi	650	0	0
Imprevisti	13 500,00	11 000,00	4 275,44
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	2 500,00	0	0
Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010	818,1	300	300
Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis del Codice Contratti, spese tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti	736,29	500	500
Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti	1 022,63	400	400
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	666,57	0	0
Spese per pubblicità	166,57	700	700
Commissione verifica conformità	409,05	0	0
I.V.A. 22%	23 605,74	22 971,94	24 065,84
Contributo integrativo (4%)	29,45	20	20
I.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo (22%)	558,17	256,2	268,4
TOTALE SOMMA DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	44 662,57	36 148,14	30 529,68
SOMMA TOTALE INTERVENTO	142 752,76	134 238,33	135 344,43

Preso atto che l'Impresa Cemeco Services S.r.l. ha manifestato, a suo tempo, l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione, in data 25.09.2012, il *Calcolo sommario di spesa* nonché l'*Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi* in data 25.03.2013, allegato ai documenti della perizia stessa.

Visto che:

- l'importo contrattuale da Euro 98.090,19 per effetto della Perizia aumenta di Euro 6.724,56, pari al 6,86% dell'importo originario di contratto, ed è pertanto elevato a Euro 104.814,75;
- i maggiori oneri determinati dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico relativo al Lotto n. 13 dei P.M.S., risultante dalla ridefinizione del finanziamento di cui all'Ordinanza n. 104/2013.

Tutto ciò premesso e considerato

D E C R E T A

1. di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 13 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) del 29.10.2013;
2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 13 dei P.M.S., relativa ai Laboratori "G. Bruno" nel Comune di Budrio (BO), redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Geom. Benedetto Renzetti, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato - per ulteriori costi dovuti alla modifica delle partizioni interne del P.M.S. e l'adeguamento strutturale del solaio di calpestio con aumento dello spessore del cls, per sopportare il peso dei torni e delle frese - e che comporta una spesa aggiuntiva di Euro 6.724,56 oltre IVA 22%, con un aumento dell'importo netto contrattuale per locazione da Euro 98.090,19 a Euro 104.814,75;

3. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 13 dei P.M.S., rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, come riportato in premessa, per un importo complessivo pari ad Euro 135.344,43;
4. di prendere atto che l'Impresa Cemeco Services S.r.l. di San Severino Marche (MC) ha manifestato l'assenso sottoscrivendo per accettazione, in data 25.09.2012, il *Calcolo sommario di spesa* nonché l'*Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi* in data 25.03.2013;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto dal decreto n. 490 del 18 giugno 2013 e con ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013;
6. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura commissariale, per i successivi adempimenti di competenza.

Bologna lì, 31 Ottobre 2013

Vasco Errani
