




IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### **Decreto n. 1273 dell'8 Novembre 2013**

**PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 7 - Scuola  
Secondaria di 2' grado Bassi Burgatti nel Comune di Cento (FE)**

**APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED  
EROGAZIONE SALDO DEL CANONE DI LOCAZIONE**

**CUP n. J49H12000720001 CIG n. 4518881A8F**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Considerato:**

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 e n. 78 del 21 novembre 2012 è stato approvato il programma operativo scuole e stimati i relativi costi, fra i quali sono stati previsti € 23.500.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, per l'anno scolastico 2013-2014;
- che con l'ordinanza n. 13/2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione, per un periodo di nove mesi, di prefabbricati modulari scolastici, con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, con l'ulteriore possibilità di prolungamenti nell'utilizzo di tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;
- che con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara per la realizzazione dei Prefabbricati modulari scolastici ed il quadro economico dell'intervento che prevede una spesa complessiva di Euro 21.500.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanze n. 17 del 2013, n. 68 del 7 giugno 2013 e n. 104 del 12 settembre 2013 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un costo complessivo di Euro 250.600.000,00, di cui € 32.700.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più

breve tempo possibile”.

**Tenuto conto:**

- che con decreto n. 9 del 9 agosto 2012, è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria del lotto n. 7, relativo alla Scuola Secondaria di 2° grado Bassi Burgatti nel Comune di Cento (FE) alla Tecnifor S.p.a. di Sangemini (TR);
- che con decreto n. 82 del 2.10.2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 7 alla Ditta Tecnifor S.p.a.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4518881A8F;
- che, in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 33 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 477.378,00 oltre ad IVA e, per l'eventuale proroga di sei mesi di € 114.048,00 + IVA, e per gli eventuali successivi ulteriori 6 (sei) mesi di € 79.833,60 + IVA.
- Che con decreto n. 526 del 27 giugno 2013 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva del lotto 7 in argomento, che ha comportato una minore spesa di € 8.988,99 oltre ad IVA, con una conseguente riduzione del corrispettivo contrattuale per i primi nove mesi da € 477.378,00 ad € 468.389,01 oltre ad IVA;
- che, in data 28.8.2013 è stato sottoscritto il relativo atto di perizia al contratto di appalto del 24.11.2012, Rep. n. 33 per il minor corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 8.988,99 oltre ad IVA, con una conseguente riduzione del corrispettivo contrattuale per i primi nove mesi da € 477.378,00 ad € 468.389,01 oltre ad IVA;
- che sono stati liquidati n. 4 acconti all'impresa per complessivi € 429.640,20 oltre ad IVA, ovvero:
  - a. con decreto n. 204 del 6.12.2012 per € 214.820,10 + IVA 21%;
  - b. con decreto n. 62 del 31 gennaio 2013 per € 71.606,70 + IVA 21%;

- c. con decreto n. 274 del 16 aprile 2013 per € 71.606,70 + IVA 21%;
- d. con decreto n. 663 del 24 luglio 2013 per € 71.606,70 + IVA 21%;
- che pertanto restano da erogare a saldo € 38.748,81 + IVA 22% e così per totali € 47.273,55.

**Visto:**

- il certificato di regolare esecuzione emesso in data 18.10.2013 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Tecnifor S.p.a. e possono pertanto essere corrisposti alla stessa € 38.748,81 oltre ad IVA a saldo di ogni suo avere;
- la relativa fattura n. 135009264 di € 47.273,55 IVA 22% compresa emessa dall'impresa Tecnifor S.p.a..

**Rilevato:**

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta Tecnifor S.p.a. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € 47.273,55 IVA 22% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Tenuto conto che,** in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, si può procedere alla

approvazione del suindicato certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione alla Ditta Tecnifor S.p.a. dell'importo di cui sopra di € 47.273,55 IVA 22% compresa a saldo del canone di locazione.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

**DECRETA**

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di approvare il certificato di regolare esecuzione del lotto 7 dei prefabbricati modulari scolastici (P.M.S.), emesso in data 18.10.2013, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Tecnifor S.p.a. e che possono pertanto essere corrisposti alla stessa € 38.748,81 oltre ad IVA 22% e così per totali € 47.273,55, a saldo di ogni suo avere;
2. di liquidare alla Ditta Tecnifor S.p.a. la fattura n. 135009264 del 22.10.2013, dell'importo di € 47.273,55, IVA 22% compresa, a titolo di saldo del canone di locazione;

3. di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 47.273,55, IVA 22% compresa a favore della Ditta Tecnifor S.p.a., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
5. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Tecnifor S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 8 Novembre 2013

Vasco Errani  
