



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 1327 del 14 Novembre 2013

**Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di:
Edifici Scolastici Temporanei (EST) e Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS).**

**Incremento compensi ai coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione per le
maggiori prestazioni professionali effettuate per varianti.**

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".
- il Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013 n. 71, con il quale, tra l'altro, viene prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

- **l'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012**, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 56.420.000,00 per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei .- EST – al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 2.148.781,00 + IVA per “Spese di cui all’articolo 90, comma 5, del codice comprese spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e di validazione”;
- **l'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012** con la quale è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole per il ripristino, riparazione o sostituzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 20-29 luglio 2012 per consentire la riapertura delle scuole per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, individuando gli interventi da eseguire e quantificando i relativi costi;
- **l'ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012**, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 21.500.000,00 per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici – PMS - al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 471.435,00 + IVA per “Spese tecniche: Controllo dei lavori, attività di assistenza giornaliera, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all’art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti”;
- **l'ordinanza n. 78 del 21 novembre 2012** con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole, approvato con l'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012, che descrive i vari interventi ed i relativi costi;

Visto il decreto n. 12 del 10 agosto 2012 con il quale è stato preso atto del numero di domande pervenute per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei - EST, dei Prefabbricati Modulari Scolastici – PMS e degli Edifici Municipali Temporanei - EMT, della necessità dell'affidamento di n. 12 incarichi professionali di Coordinatore per la Sicurezza, approvata la lettera d'invito ai professionisti sorteggiati e lo schema di disciplinare che regola i rapporti con la stazione appaltante;

Visto il decreto n. 38 del 27 agosto 2012 con il quale è stato conferito ai professionisti l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi D.Lgs.81/2008 come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/2009;

Rilevato che dopo la consegna delle opere e durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli EST e dei PMS si sono manifestate diverse ed in alcuni casi rilevanti nuove esigenze imprevedibili e non programmabili in sede di predisposizione dei progetti di intervento;

Preso atto della necessità di predisporre per ognuno dei lotti interessati dal programma perizie di variante ai progetti approvati, che hanno comportato un incremento dei lavori

previsti nei contratti d'appalto sottoscritti dalle imprese esecutrici, che le perizie sono tutte state approvate ed i relativi lavori aggiuntivi sono conclusi come rilevabile dagli atti;

Considerato quindi che per i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione si è incrementata l'attività di controllo e verifica dei cantieri con un maggiore impegno ed una maggiore responsabilità derivante dal ruolo attribuito e che in alcuni casi si è rivelata particolarmente consistente in relazione alla dimensione delle maggiori opere eseguite ed al protrarsi dei tempi realizzativi;

Visto in particolare il prospetto riportato nell'allegata tabella, nella quale sono riportati gli incrementi degli importi lavori dei diversi lotti EST e PMS che hanno conseguentemente e proporzionalmente richiesto le maggiori attività di coordinamento ed i relativi maggiori onorari professionali;

Ravvisata pertanto l'opportunità di incrementare i compensi agli incaricati del coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva aumentando i compensi offerti in sede di gara e contrattualizzati con i singoli professionisti di un importo proporzionale all'aumento dei lavori;

Inteso pertanto riconoscere ai tecnici incaricati le maggiori prestazioni professionali effettuate ed incrementare i compensi secondo la distribuzione riportata nella sopra citata tabella allegata al presente decreto;

Dando atto che i maggiori compensi indicati per ogni professionista verranno liquidati in un'unica soluzione una volta verificata l'attività svolta dal CSE sulla base della documentazione consegnata prevista dal disciplinare d'incarico;

Preso atto che la maggior spesa complessiva di €. 47.620,01 per spese tecniche, comprensiva di oneri previdenziali e con l'IVA al 22%, risulta compresa nell'importo del quadro tecnico economico per la realizzazione degli edifici EST di cui all'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e nell'importo del quadro tecnico economico per la realizzazione dei prefabbricati PMS, di cui all'ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012; importi interamente compresi nel costo stimato di €. 250.600.000,00 relativo al Programma Operativo Scuole di cui all'ordinanza n.13 del 25 luglio 2012, n.78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 18 febbraio 2013, n. 40 del 28 marzo 2013, n. 68 del 7 giugno 2013 così come rimodulato con l'ordinanza n.104 del 12 settembre 2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di incrementare ai professionisti individuati per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i dodici lotti relativi agli Edifici Scolastici Temporanei (EST), e ai Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) i compensi secondo i principi elencati in premessa e che risultano articolati per ogni professionista incaricato come riportato nella tabella allegata al presente decreto;

- 2) di dare atto che l'incremento per prestazioni professionali pari ad €. 47.620,01 è compresa nell'importo dei quadri tecnico economici per la realizzazione degli edifici EST e dei prefabbricati PMS di cui alle richiamate ordinanze n. 7 del 5 luglio 2012, n. 16 del 31 luglio 2012; importi interamente compresi nel costo stimato di €. 250.600.000,00 come rimodulato con l'ordinanza n.104 del 12 settembre 2013 relativa al Programma Operativo Scuole, il cui finanziamento è assicurato nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art.2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1.08.2012 n.122;

Bologna li, 14 Novembre 2013

Vasco Errani


