



IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### **Decreto n. 1385 del 19 Novembre 2013**

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 9 - Scuola  
Secondaria di I' Grado "Giovanni XIII" nel Comune di Galliera  
(BO)**

**LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 3 BIS E ACCONTO  
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4**

**CUP n. J49H12000260001 CIG n. 4402376B97**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Considerato:**

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.2.2013, n. 68 del 7 giugno 2013 e n. 104 del 12 settembre 2013 è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 250.600.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 9 relativo alla Scuola Secondaria di I' Grado "Giovanni XIII" nel Comune di Galliera (BO), è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l., che ha offerto il ribasso del 13,53%, per il corrispettivo contrattuale di € 659.532,50 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 32.625,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare

(SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4402376B97;

- che con decreto n. 16 del 14 agosto 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 9 presentato dall'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 19 in argomento alla Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l.;
- che in data 21 settembre 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0003 per il corrispettivo contrattuale di € 659.532,50 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 32.625,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 1048 del 16 ottobre 2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 al lotto 9 in argomento, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo di € 46.569,65 oltre ad IVA, affidate alla stessa Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l.;
- che in data 29.10.2013 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo Rep. n. 0188 al contratto di appalto - Rep. n. 0003 del 21 settembre 2012 per il corrispettivo contrattuale di € 46.569,65 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 2.303,65, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA.

**Visti:**

- il Certificato di Pagamento n. 3 Bis del 15 novembre 2012, relativo allo svincolo della ritenuta del 20% prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 129.861,95 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la fattura n. 139 del 28.11.2012 di € 129.861,95 IVA 10% compresa, emessa dalla Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l.;
- i decreti n. 45 del 24 gennaio 2013 e n. 138 del 1' marzo 2013 con i quali sono stati erogati acconti sul suindicato certificato di pagamento 3 bis per € 106.411,95, subordinando il pagamento della restante somma di € 23.450,00 a saldo alla acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente, avviati ed in corso su alcune delle imprese

subappaltatrici/subcontraenti;

- il 4° e ultimo Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 31.10.2013 ed il Certificato di Pagamento n. 4 dell'8.11.2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 45.847,81 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la fattura n. 000118 dell'11.11.2013 di € 45.847,81 IVA 10% compresa, emessa dalla Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l.;
- la spesa complessiva da liquidare ammontante ad € 69.297,81 IVA compresa.

**Rilevato:**

- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dall'aggiudicatario Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l. e sulle imprese subappaltatrici/sub affidatarie, ad esclusione della Ditta subaffidataria CFP di Concon Fabio & C. per la quale è stata rilevata l'irregolarità contributiva e che ha eseguito lavorazioni per € 15.000,00, come attestato in sede di tale verifica;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che la C.M.C. Prefabbricati S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato.

**Ritenuto**, in base alla documentazione sopracitata, che si possa procedere alla liquidazione alla Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l. della somma di € 54.297,81 IVA 10% compresa, di cui € 23.450,00 a saldo del suindicato certificato di pagamento 3 bis ed € 30.847,81 in acconto del certificato di pagamento n. 4, importo determinato escludendo € 15.000,00 riferiti alle lavorazioni eseguite dalla Ditta Concon Fabio & C. per la quale è stata rilevata l'irregolarità contributiva.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € 54.297,81 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 16 del 14 agosto 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

**DECRETA**

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l. la somma di € **54.297,81** IVA 10% compresa, in relazione ai lavori del Lotto 9 degli edifici scolastici temporanei (EST), relativo alla Scuola Secondaria di I' Grado "Giovanni XIII" nel Comune di Galliera (BO),così determinato:
  - a. per € 23.450,00 a saldo del certificato di pagamento 3 bis di € 129.861,95 di cui alla fattura emessa dalla stessa impresa n. 139 del 2012, di cui € 106.411,95 liquidati in acconto con decreti n. 45 del 24 gennaio 2013 e n. 138 del 1' marzo 2013 € 106.411,95;
  - b. per € 30.847,81 in acconto del certificato di pagamento n. 4 di € 45.847,81 e di cui alla fattura n. 000118 dell'11.11.2013 emessa dalla stessa impresa
2. di dare atto che il complessivo importo di € 54.297,81 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 16 del 14 agosto 2012;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni",tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 54.297,81 a favore della Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l., ha presentato la dichiarazione relativa ai conti



correnti dedicati alle commesse pubbliche;

5. di subordinare il pagamento della restante somma di € 15.000,00 IVA 10% compresa, a saldo della suindicata fattura n. 000118 dell'11.11.2013, relativa al certificato di pagamento n. 4, ad avvenuta ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente sull'impresa sub affidataria CFP di Concon Fabio & C..

Bologna lì, 19 Novembre 2013

Vasco Errani  
