



### **Decreto n. 1459 del 25 novembre 2013**

**Corresponsione a favore della Società di Ingegneria TLA ASSOCIATI S.r.l. a saldo della parcella per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva per la realizzazione di Prefabbricati Modulari Rurali Rimuovibili (PMRR) lotto 5 di cui al Lotto CSE N. 4.**

**CIG n. 5341454348**

#### **Visti:**

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".
- il Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013 n. 71, con il quale, tra l'altro, viene prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Considerato:**

- che con **ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012** è stato approvato il programma denominato “Programma casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” con la quale è stata prevista la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l’installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati;
- che con **ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012** è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma nel maggio del 2012, attraverso l’acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (P.M.R.R.), la sistemazione delle basi di appoggio e l’allaccio alle utenze esistenti, da eseguirsi nelle zone rurali per la spesa complessiva pari ad € 8.790.028,67, di cui a base di gara € 7.101.281,50 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con **ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012** è stato approvato il relativo quadro tecnico economico, per la fornitura dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (P.M.R.R.) lotti 1,2,3 e 4 che prevede una spesa complessiva pari ad € 8.790.028,67;
- che con **ordinanza n. 92 del 29 luglio 2013** è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma nel maggio del 2012, attraverso l’acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di un ulteriore lotto denominato 5 di Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR), la sistemazione delle basi di appoggio e l’allaccio alle utenze esistenti, da eseguirsi nelle zone rurali per la spesa complessiva pari ad € 1.126.000, di cui a base di gara € 882.863,60 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con **ordinanza n. 92 del 29 luglio 2013** è stato approvato il relativo quadro tecnico economico, per la fornitura dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (P.M.R.R.) lotto 5 che prevede una spesa complessiva pari ad € 1.126.000;
- con **decreto n. 1068 del 21 ottobre 2013** è stato approvato il progetto esecutivo del lotto 5 dei PMRR ed aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta F.A.E. S.p.A. con sede in Sangemini (TR);

**Considerato** che con **decreto n. 870 dell’11 settembre 2013** è stata attivata la procedura negoziata per l’affidamento di n.4 incarichi di Coordinatore della Sicurezza nell’Esecuzione dell’opera per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T. 2 ed E.P.T. 3), nonché dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimuovibili (PM.R.R.) lotto 5, approvata la lettera d’invito da inviare ai 40 professionisti sorteggiati, dieci per ogni

raggruppamento, e lo schema di disciplinare che regola i rapporti con la stazione appaltante;

**Visto il decreto n. 939 del 24 settembre 2013** con il quale è stato conferito al Professionista T.L.A. ASSOCIATI (Arch.Roccantonio Lombardi, Ing. Domenico Tortorella, Ing. Alfredo Tortorella, Ing. Alberto Aprea) p.IVA 01768250647 l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per complessivi Euro 21.155,42 oltre ai contributi previdenziali e l'IVA nella realizzazione dei seguenti interventi:

- Prefabbricati Modulari Rurali Removibili (PMRR) lotto 5 ubicati nel territorio delle Province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia;

che costituiscono il raggruppamento n.4 CSE cui è stato assegnato Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. **5341454348**, attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

**Ravvisato** che, in base all'Art.7 del disciplinare d'incarico sottoscritto dal Professionista incaricato in data 30/09/2013, venivano disposte le seguenti modalità di pagamento ai Coordinatori per la Sicurezza nell'Esecuzione delle Opere:

- 100% entro 30 gg. (trenta giorni) dai Verbali di accertamento al fine della Presa in Consegna Anticipata come indicato all'Art.230 del D.P.R. 207/2010, previa consegna della documentazione per la verifica dell'attività svolta dal CSE;

#### **Preso atto**

- che i lavori del lotto 5 dei PMRR sono stati contabilizzati all'80% come si evince dalla documentazione contabile predisposta dal Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- che i lavori del lotto 5 dei PMRR sono stati ultimati in data **12 novembre 2013** come si evince dalla documentazione agli atti consegnata dal Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione relativa ai venti moduli prefabbricati removibili installati;
- che sono state eseguite le verifiche preliminari alla presa in consegna anticipata di cui all'Art. 230 del D.pr. 207/2010, ed è in corso la redazione dello stato di consistenza, acquisizione del certificato di idoneità statica, delle prescritte dichiarazioni di conformità e di tutte le prove e verifiche ritenute utili ed indispensabili, come previsto all'Art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- che i moduli rurali removibili sono stati consegnati ai rispettivi beneficiari per l'uso abitativo cui sono destinati, mentre il certificato di collaudo/collaudo tecnico-amministrativi sono in corso;

**Verificata** a verbale l'attività del Professionista, la cui documentazione relativa all'incarico svolto (assunta al Protocollo Regionale CR.2013.28535 del 18/11/2013) consiste nelle seguenti copie fascicolate:

- verbali dei sopralluoghi con documentazione fotografica;
- verifiche di idoneità del PSC e dei POS;
- aggiornamento/modifica del PSC;
- adeguamento del fascicolo dell'opera;

Richiamato il quadro economico approvato con l'**ordinanza n. 92 del 29 luglio 2013** per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali (P.M.R.R.) da eseguirsi nelle zone rurali, denominati lotto 5, compreso la sistemazione delle basi di appoggio e l'allaccio alle utenze esistenti, al cui interno:

- alla voce B5 è stato previsto uno stanziamento di € 9.846,25 per "Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, collaudi in corso d'opera e di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all'art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti";
- alla voce B11 è stato previsto uno stanziamento di € 393,85 per "Contributo integrativo 4% sulla voce B5;
- alla voce B12 è stato previsto uno stanziamento di € 7.400,42 per "IVA 21% per Spese tecniche comprensive di contributo integrativo";

**Considerato** che nella realizzazione degli interventi ci si è avvalsi delle deroghe concesse con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 e pertanto sono in corso di redazione le varianti intervenute in corso d'opera ed in corso di realizzazione che saranno approvate successivamente;

**Atteso** che, sempre nella considerazione della particolare situazione di emergenza per la realizzazione delle strutture abitative provvisorie i lavori risultano completati;

**Preso atto** che per tutti i moduli abitativi e rurali si stanno acquisendo i collaudi degli impianti, nonché le certificazioni relative agli impianti propedeutici alla loro messa in funzione;

**Visto** il disciplinare di incarico che all'articolo 7 si riferisce al "Verbali di accertamento al fine della Presa in Consegna Anticipata";

**Ritenuto** che in ogni caso l'attività di Coordinamento della Sicurezza nell'esecuzione dell'opera cessi di fatto con l'esaurirsi delle attività di cantiere e l'ultimazione dei lavori, e siano state effettuate verifiche tali da poter affermare che le opere abbiano tutti i requisiti tecnici di collaudabilità per la parte strutturale ed impiantistica, occorrendo solamente concludere la contabilità finale, mentre d'altro canto le opere sono già state consegnate ai beneficiari e risultano utilizzate;

**Ritenuto** pertanto che si possa procedere alla corresponsione di una somma in acconto sulle prestazioni professionali rese pari all'80% dell'importo indicato nel disciplinare di incarico sottoscritto in data 30/09/2012 per gli interventi conclusi di tipologia P.M.R.R.;

**Vista** la nota pro-forma del 15/11/2013, dell'importo lordo di €. 16.924,34, oneri previdenziali ed IVA 22% compresa, emessa dalla T.L.A. ASSOCIATI (Arch.Roccantonio Lombardi, Ing. Domenico Tortorella, Ing. Alfredo Tortorella, Ing. Alberto Aprea) p.IVA 01768250647;

**Rilevato:**

- che si è provveduto ad acquisire le autodichiarazioni di regolarità contributiva dei soci della TLA ASSOCIATI, presso INAIL/INPS e INARCASSA, dalle quale risulta che lo Studio Associato è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che la T.L.A. ASSOCIATI (Arch.Roccantonio Lombardi, Ing. Domenico Tortorella, Ing. Alfredo Tortorella, Ing. Alberto Aprea) p.IVA 01768250647, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del Conto Corrente dedicato;

**Ritenuto** che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a favore della T.L.A. ASSOCIATI (Arch.Roccantonio Lombardi, Ing. Domenico Tortorella, Ing. Alfredo Tortorella, Ing. Alberto Aprea) p.IVA 01768250647 della somma di Euro 16.924,34 per il Coordinamento della Sicurezza in corso d'opera nell'esecuzione di:

- Prefabbricati Modulari Rurali Removibili (PMRR) Lotto 5 ubicati nel territorio delle Province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia;

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 16.924,34 è assicurata, dallo stanziamento previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con le ordinanze n. 7 del 5 luglio, n. 16 del 31 luglio 2012 e n. 30 del 30 agosto 2013;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le



mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò premesso e considerato

### DECRETA

1) di corrispondere al Professionista T.L.A. ASSOCIATI (Arch.Roccantonio Lombardi, Ing. Domenico Tortorella, Ing. Alfredo Tortorella, Ing. Alberto Aprea) p.IVA 01768250647 la somma di Euro 16.924,34 a saldo della nota del 15/11/2013, oneri previdenziali ed IVA 22% compresa, relativa al 1° acconto del corrispettivo di Euro 21.155,42 pattuito con disciplinare di incarico sottoscritto in data 30/09/2013 per il Coordinamento della Sicurezza nell’Esecuzione dei lavori per la realizzazione di:

- *Prefabbricati Modulari Rurali Removibili (PMRR) Lotto 5 ubicati nel territorio della Provincie di Modena, Ferrara e Reggio Emilia;*

2) di liquidare la spesa complessiva di €. 16.924,34 a favore del professionista:

Professionista	Compenso al lordo della ritenuta	Ritenuta d’acconto	Compenso netto
T.L.A. ASSOCIATI	€. 16.924,34	€. 2.667,77	€. 14.256,57

dando atto che la spesa grava sulle risorse del fondo previsto all’articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con le ordinanze n. 45 del 21 settembre 2012 e n. 92 del 29 luglio 2013;

3) di dare atto altresì che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, T.L.A. ASSOCIATI (Arch.Roccantonio Lombardi, Ing. Domenico Tortorella, Ing. Alfredo Tortorella, Ing. Alberto Aprea) p.IVA 01768250647 ha presentato la dichiarazione relativa al Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche.

4) di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia

di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a.;

5) di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile affinché provveda alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12”, aperta ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

6) di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il versamento erariale dell’IRPEF pari ad €. 2.667,77 entro i termini di legge.

Bologna lì, 25 novembre 2013

Vasco Errani  
