



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1535 del 29 novembre 2013

**PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 27 -
Scuola Secondaria di 2' grado Luosi nel Comune di
Mirandola (MO)**

SALDO CORRISPETTIVO PER ACQUISTO MATERIALI

CUP n. J49H12000720001 CIG n.4518901B10

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna,

Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.2.2013, n. 68 del 7 giugno 2013 e n. 104 del 12 settembre 2013 è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 250.600.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera e) di tale programma sono stati previsti € 32.700.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile;
- che con l'ordinanza n. 13/2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione, per un periodo di nove mesi, di prefabbricati modulari scolastici, con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, con l'ulteriore possibilità di prolungamenti nell'utilizzo di tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;
- che con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara per la realizzazione dei Prefabbricati modulari scolastici.

Tenuto conto:

- che con decreto n. 39 del 3 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicare provvisoria del lotto n.27 relativo alla Scuola Secondaria di 2° grado Luosi nel Comune di Mirandola (MO) alla

- Ditta SRB Costruzioni S.r.l. di Monopoli (BA) per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi nove mesi, di € 1.949.035,01, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 113 del 16.10.2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 27 alla Ditta SRB Costruzioni S.r.l.;
 - che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n4518901B10;
 - che, in data 30.11.2012 è stato sottoscritto con la Ditta SRB Costruzioni S.r.l. il relativo contratto di appalto - Rep. n.0049 per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi nove mesi, di € 1.949.035,01 oltre ad IVA e, nel caso di proroga, per i sei mesi successivi di € 216.216,00, e per gli eventuali successivi ulteriori sei mesi di € 137.592,00, oltre ad IVA;
 - che con decreto n. 461 del 05.06.2013 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) di cui in argomento, con il quale il canone di locazione dovuto alla Ditta SRB Costruzioni S.r.l. per i primio 9 mesi è stato aggiornato da € 1.949.035,01 oltre IVA ad € 2.232.205,59 oltre IVA 21%, con una spesa aggiuntiva di € 283.170,58 oltre IVA e, nel caso di proroga, per i sei mesi successivi di € 3.511,20 e per gli eventuali successivi ulteriori sei mesi di € 2.234,40, oltre ad IVA;
 - che, in data 02.07.2013 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep. n. 0118 al contratto di appalto, Rep. n. 0049 del 30.11.2012, dell'importo di € 283.170,58 oltre IVA, con conseguente aggiornamento del corrispettivo contrattuale in € 2.232.205,59 oltre ad IVA;
 - che la locazione dei primi 9 mesi è terminata il 27.7.2013;
 - che con decreto n. 1346 del 14 novembre 2013 è stata disposta la risoluzione consensuale alla data del 27.7.2013 del contratto in essere con la ditta SRB Costruzioni srl di cui al Rep. n. 0049 del 30.11.2012 e relativo atto aggiuntivo Rep. n. 0118 del 2.7.2013;
 - che con tale decreto, fra l'altro, è stato riconosciuto alla

Ditta SRB Costruzioni S.r.l. l'importo di € 814.709,18 (667.794,41 + IVA al 22%) quale corrispettivo per l'acquisto dei materiali costituenti il prefabbricato;

- che in data 22.11.2013 è stato sottoscritto con la Ditta SRB Costruzioni S.r.l. il relativo contratto Rep. 0206 di risoluzione consensuale del contratto di appalto Rep. 0049 del 30.11.2012 e acquisto dei materiali per il corrispettivo di € 667.794,41 oltre ad IVA.

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità dei lavori di fornitura del PMS, emesso dal Direttore della Esecuzione contrattuale (DEC) in data 19.11.2013 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa SRB Costruzioni S.r.l.;
- la fattura n. 331/2013 del 25.11.2013 di € 814.709,18 (=667.794,41 + IVA 22%), emessa da SRB Costruzioni S.r.l. a titolo di corrispettivo per l'acquisto dei materiali.

Rilevato:

- che, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 ed in adempimento alle Linee Guida Antimafia Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere adottate per la Ricostruzione, con nota del 9 maggio 2013 è stato richiesto alla Prefettura di Modena il rinnovo dell'informativa di riferimento per l'impresa S.R.B. Costruzioni S.r.l.;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per l'impresa S.R.B. Costruzioni S.r.l. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 814.709,18 IVA 22% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna

D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tenuto conto che, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, si può procedere alla liquidazione all'impresa S.R.B. Costruzioni S.r.l. dell'importo di cui sopra di € 814.709,18 IVA 22% compresa a saldo del corrispettivo per la vendita di materiali.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di liquidare alla l'impresa S.R.B. Costruzioni S.r.l. la somma di € 814.709,18, a saldo della fattura n. 331/2013 dalla stessa emessa a titolo di corrispettivo per l'acquisto dei materiali del Prefabbricato Modulare Scolastico - P.M.S. - lotto 27;
2. di dare atto che il suindicato importo trova copertura

finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;

3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 814.709,18 IVA 22% compresa a favore dell'impresa S.R.B. Costruzioni S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'impresa S.R.B. Costruzioni S.r.l. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 29 novembre 2013

Vasco Errani
