



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n.1550 del 29 novembre 2013

Corresponsione a favore del R.T.P., formato da Ing. Giuseppe De Mase - STUDIO TECNICO INGENIA - , Ing. Massimiliano Vagniluca e Ing. Roberto Marconi, a saldo della parcella per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) e dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto CSE N. 04 (che comprende EST 17, EST 26, PMM 1, PMM 3, PMS 2, PMS 14, PMS 15, PMS 17, PMS 18, PMS 23, PMS 26, PMS 27).

CIG n. 4729639D8F

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".

- il Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013 n. 71, con il quale, tra l'altro, viene prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
- l'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 56.420.000,00 per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei - EST - al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 2.148.781,00 + IVA per "Spese di cui all'articolo 90, comma 5, del codice comprese spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e di validazione";
- l'ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 21.500.000,00 per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici - PMS - al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 471.435,00 + IVA per "Spese tecniche: Controllo dei lavori, attività di assistenza giornaliera, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all'art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti";

Considerato che con **decreto n. 12 del 10 agosto 2012** veniva preso atto del numero di domande pervenute per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei - EST, dei Prefabbricati Modulari Scolastici - PMS e degli Edifici Municipali Temporanei - EMT, della necessità dell'affidamento di n. 12 incarichi professionali di Coordinatore per la Sicurezza, approvata la lettera d'invito ai professionisti sorteggiati e lo schema di disciplinare che regola i rapporti con la stazione appaltante;

Visto il **decreto n. 38 del 27 agosto 2012** con il quale è stato conferito al Professionista Ing. Giuseppe De Mase - STUDIO TECNICO INGENIA - , capogruppo mandataria del R.T.P. formato da Ing. Giuseppe De Mase - STUDIO TECNICO INGENIA -, Ing. Massimiliano Vagniluca e Ing. Roberto Marconi (mandanti) l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per complessivi Euro 43.916,47 al lordo di contributi previdenziali e IVA, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 17) Scuola Primaria "Dante Alighieri" ubicata a Mirandola (MO);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 26) Scuola Primaria "Cesare Battisti" ubicata a Sozzigalli nel Comune di Castelfranco Emilia (MO);
- Prefabbricato Modulare Municipale (PMM 1) ubicato a Nonantola (MO);
- Prefabbricato Modulare Municipale (PMM 3) ubicato a San Prospero (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 2) Scuola Primaria "Accorsi" ubicato a San Carlo nel Comune di Sant'Agostino (FE);

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 14) Scuole Secondarie di I° Grado "Focherini" e "Alberto Pio" ubicate a Carpi (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 15) Scuola Primaria "Manfredo Fanti" ubicato a Carpi (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 17) Scuola d'Infanzia "San Vincenzo de'Paoli" ubicate a Cavezzo (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 18) Scuole Primarie "Marco Polo" e "Sorelle Luppi", Nido "Trilli" e Infanzia "Arcobaleno" ubicate a Bomporto (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 23) Scuola Primaria ubicata a San Prospero (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 26) Scuola Secondaria di II° Grado "Pico" ubicata a Mirandola (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 27) Scuola Secondaria di II° Grado "Luosi" ubicata a Mirandola (MO);

Gli interventi costituiscono il raggruppamento n. 04 CSE cui è stato assegnato Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. **4729639D8F**, attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Visto il decreto n. 1327 del 14 novembre 2013 con cui si stabilisce di incrementare i compensi ai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione per le maggiori prestazioni professionali effettuate a seguito delle varianti introdotte in corso d'opera ai lotti EST e PMS e precisamente elevare l'importo lordo del primo contratto da €. 43.916,47 ad €. 55.685,19;

Ravvisato che in base al disciplinare d'incarico sottoscritto dal Professionista in data 24/08/2012, venivano disposte le seguenti modalità di pagamento ai Coordinatori per la Sicurezza nell'Esecuzione delle Opere:

- 100% entro 30 gg. (trenta giorni) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio per gli edifici di tipologia EST-EMT;
- 90% entro 30 gg. (trenta giorni) dall'emissione del certificato di verifica di conformità ai fini del noleggio (indicato collaudo provvisorio) per gli edifici di tipologia PMS-PMM;
- 10% per gli edifici di tipologia PMS-PMM, entro 30 giorni dallo smontaggio del prefabbricato;

Verificata a verbale l'attività del Professionista, la cui documentazione relativa all'incarico svolto (assunta al Protocollo Regionale CR.2012.9956 del 21/12/2012 integrata con CR.2013.1057 del 14/01/2013 e CR.2013.20584 del 18/09/2013) consiste nelle seguenti copie fascicolate:

- verbali dei sopralluoghi con documentazione fotografica;
- verifiche di idoneità del PSC e dei POS;
- aggiornamento/modifica del PSC;
- adeguamento del fascicolo dell'opera;

Considerato che nella realizzazione degli interventi ci si è avvalsi delle deroghe concesse con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 e pertanto sono in corso di redazione le varianti intervenute in corso d'opera ed in parte già approvate;

Atteso che, sempre nella considerazione della particolare situazione di emergenza per la realizzazione delle strutture scolastiche da ultimare entro i termini di apertura dell'anno scolastico 2012-2013, i lavori risultano eseguiti da oltre un anno e così i lavori per le opere complementari ultimati entro i termini di apertura dell'anno scolastico 2013-2014;

Preso atto che per tutti gli edifici sono stati acquisiti i collaudi statici o i certificati di collaudabilità delle strutture, nonché le certificazioni relative agli impianti, propedeutiche alla loro messa in funzione e per la presentazione della SCIA ai fini dell'antincendio;

Rilevato che l'impresa ha consegnato, ai sensi dell'articolo 230 del d.P.R. 207/2010, le strutture realizzate alla stazione appaltante ed è stata effettuata la consegna degli edifici agli Enti utilizzatori degli stessi;

Ravvisato che è in corso la redazione del collaudo tecnico amministrativo degli edifici EST e PMS essendo già intervenute le approvazioni delle varianti suppletive e di variata distribuzione, infatti:

- con **decreto n. 563 del 9 luglio 2013** è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa all'EST 17 di Mirandola (MO)
- con **decreto n. 314 del 23 aprile 2013** è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa all'EST 26 di di Castelfranco Emilia (MO)
- con **decreto n. 189 del 20 marzo 2013** è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa al PMS 14 di Carpi (MO);
- con **decreto n. 201 del 25 marzo 2013** è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa al PMS 15 di Carpi (MO);
- con **decreto n. 193 del 21 marzo 2013** è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa al PMS 18 di Bomporto (MO);
- con **decreto n. 809 del 2 settembre 2013** è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa al PMS 26 di Mirandola (MO);
- con **decreto n. 461 del 5 giugno 2013** è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa al PMS 27 di Mirandola (MO);

Visto il disciplinare di incarico che all'articolo 7 si riferisce al "*certificato di collaudo*";

Ritenuto che in ogni caso sono state acquisite documentazioni tali da poter affermare che l'opera abbia tutti i requisiti tecnici di collaudabilità per la parte strutturale ed impiantistica e che occorre solamente concludere la contabilità finale mentre d'altro canto le opere sono già state consegnate e risultano utilizzate ormai da oltre un anno;

Preso atto che l'attività resa dai Professionisti è stata garantita per un impegno temporale e di mezzi che, rispetto alle previsioni, è stato molto maggiore a causa delle necessità derivanti dalle varianti apportate in corso d'opera e dalle opere

complementari, tenendosi essi costantemente a disposizione della Struttura Tecnica prestando il proprio servizio presso i cantieri assegnati;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla corresponsione di una somma in acconto sulle prestazioni professionali rese pari al 10% residuo dell'importo indicato nel disciplinare di incarico sottoscritto in data 24/08/2012 per i lavori conclusi EST, al 10% nel caso dei PMS a seguito dell'effettivo smontaggio delle strutture prefabbricate, inoltre di una somma proporzionata al costo delle varianti apportate ed approvate relative agli edifici di tipologia EST e PMS, sulla base del decreto di incremento del costo delle prestazioni n. 1327 del 14 novembre 2013;

Vista la nota pro-forma n.63/2013 del 22/11/2013, emessa dall'Ing. Giuseppe De Mase - STUDIO TECNICO INGENIA - per l'importo lordo di €. 4.519,71, la nota del 22/11/2013 emessa da Ing. Massimiliano Vagniluca per l'importo lordo di €. 4.519,71 e la nota del 26/11/2013 emessa dall' Ing. Roberto Marconi per l'importo lordo di €. 4.519,71, oneri previdenziali ed IVA 22% compresi, che sommano lordi €. 13.559,12;

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Certificato di Regolarità Contributiva, per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, dai quale risulta che gli stessi sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, rispettivamente al 21/11/2013 (Ing. De Mase), al 22/11/2013 (Ing. Vagniluca) e al 26/11/2013 (Ing. Marconi);
- che il R.T.P. formato da Ing. Giuseppe De Mase - STUDIO TECNICO INGENIA - , (capogruppo mandataria), Ing. Massimiliano Vagniluca (mandante) e Ing. Roberto Marconi (mandante), in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del Conto Corrente dedicato;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a favore del R.T.P. formato da Ing. Giuseppe De Mase - STUDIO TECNICO INGENIA - , (capogruppo mandataria), Ing. Massimiliano Vagniluca (mandante) e Ing. Roberto Marconi (mandante), della somma di Euro 13.559,12, per il Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori per:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 17) Scuola Primaria "Dante Alighieri" ubicata a Mirandola (MO) 10% residuo + variante;
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 26) Scuola Primaria "Cesare Battisti" ubicata a Sozzigalli nel Comune di Castelfranco Emilia (MO) 10% residuo + variante;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 14) Scuole Secondarie di I° Grado "Focherini" e "Alberto Pio" ubicate a Carpi (MO) 10% smontaggio + variante;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 15) Scuola Primaria "Manfredo Fanti" ubicato a Carpi (MO) 10% smontaggio + variante;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 18) Scuole Primarie "Marco Polo" e "Sorelle Luppi", Nido "Trilli" e Infanzia "Arcobaleno" ubicate a Bomporto (MO) per variante;

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 26) Scuola Secondaria di II° Grado "Pico" ubicata a Mirandola (MO) per variante;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 27) Scuola Secondaria di II° Grado "Luosi" ubicata a Mirandola (MO) per variante;

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 13.559,12 è assicurata, dallo stanziamento previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con le ordinanze n. 7 del 5 luglio, n. 16 del 31 luglio 2012 nell'ambito del Programma Operativo Scuole approvato con l'ordinanza n.13 del 25 luglio 2012, rimodulato con ordinanza n. 68 del 7 giugno 2013, ulteriormente rimodulato con ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tenuto conto della liquidazione avvenuta del 1° acconto di Euro 39.524,89 per decreto n.412 del 28 maggio 2013 relativo a EST 17, EST 26, PMS 2, PMS 14, PMS 15 PMS 17, PMS 18, PMS 23, PMS 26 e PMS 27.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di corrispondere al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti R.T.P. Ing. Giuseppe De Mase - STUDIO INGENIA – (capogruppo mandataria), con Ing. Massimiliano Vagniluca (mandante) e Ing. Roberto Marconi (mandante) la somma di Euro 13.559,12 a saldo delle seguenti note pro-forma:

- nota n.63/2013 del 22/11/2013, emessa dall'Ing. De Mase - STUDIO TECNICO INGENIA;
- nota del 22/11/2013 emessa dall' Ing. Vagniluca;
- nota del 26/11/2013 emessa dall' Ing. Marconi,

ognuna dell'importo lordo di €. 4.519,71, oneri previdenziali ed IVA 22% compresi, relative al 2° acconto del corrispettivo di Euro 55.685,19 pattuito con disciplinare di incarico sottoscritto in data 24 agosto, rivalutato con decreto n. 1327 del 14 novembre 2013 a seguito di varianti ai lotti EST e PMS, per il Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori per la realizzazione di:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 17) Scuola Primaria "Dante Alighieri" ubicata a Mirandola (MO);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 26) Scuola Primaria "Cesare Battisti" ubicata a Sozzigalli nel Comune di Castelfranco Emilia (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 14) Scuole Secondarie di I° Grado "Focherini" e "Alberto Pio" ubicate a Carpi (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 15) Scuola Primaria "Manfredo Fanti" ubicato a Carpi (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 18) Scuole Primarie "Marco Polo" e "Sorelle Luppi", Nido "Trilli" e Infanzia "Arcobaleno" ubicate a Bomporto (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 26) Scuola Secondaria di II° Grado "Pico" ubicata a Mirandola (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 27) Scuola Secondaria di II° Grado "Luosi" ubicata a Mirandola (MO);

2) di liquidare la spesa complessiva di €. 13.559,12 a favore dei professionisti così ripartita:

<i>Professionista</i>	<i>Compenso al lordo della ritenuta</i>	<i>Ritenuta d'acconto</i>	<i>Compenso netto</i>
Ing. Giuseppe De Mase, STUDIO TECNICO INGENIA p.Iva 03119670549	€ 4.519,71	€ 712,44	€ 3.807,27
Ing. Massimiliano Vagniluca p.IVA 02376260549	€ 4.519,71	€ 712,44	€ 3.807,27
Ing. Roberto Marconi p.IVA 02016600369	€ 4.519,71	€ 712,44	€ 3.807,27

dando atto che la spesa grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con le ordinanze n. 7 del 5 luglio e n. 16 del 31 luglio 2012 nell'ambito del Programma Operativo Scuole approvato con l'ordinanza n.13 del 25 luglio 2012, rimodulato con ordinanza n. 68 del 7 giugno 2013, ulteriormente rimodulato con ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013;

3) di dare atto altresì che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, il R.T.P. formato da Ing. Giuseppe De Mase - STUDIO TECNICO INGENIA - , (capogruppo mandataria), Ing. Massimiliano Vagniluca (mandante) e Ing. Roberto Marconi (mandante), ha presentato le dichiarazioni relative ai Conti Correnti dedicati alle commesse pubbliche.

4) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a.;

5) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile affinché provveda alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

6) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il versamento erariale dell'IRPEF pari a complessivi €. 2.137,31 entro i termini di legge.

Bologna lì, 29 Novembre 2013


Vasco Errani