



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 1639 del 6 Dicembre 2013

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 28 - Scuola Secondaria di 1' grado "Zanoni" e Scuola Primaria "Gasparini" nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO)

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 3 BIS E ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 3 TER

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 4402476E1C

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'articolo 6 del Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 pubblicato sulla G. U. n. 97 del 26.04.2013 convertito in Legge n. 71 del 24/06/2013 e pubblicata sulla G. U. n. 147 del 25.06.2013 recante ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2014.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.2.2013, n. 68 del 7 giugno 2013 e n. 104 del 12 settembre 2013 è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 250.600.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera d) del programma approvato con la citata ordinanza n. 68/2013 è stato stimato un costo di € 79.500.000,00 per la "costruzione di Edifici Scolastici Temporanei(EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 28 relativo alla Scuola Secondaria di 1° grado "Zanoni" e Scuola Primaria "Gasparini" nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento: Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna(Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l.(mandante) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) che ha offerto il ribasso del 16,50%, per il corrispettivo contrattuale di €

2.578.400,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 131.850,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che le Ditte C.M.C. di Ravenna, Eschilo 1 S.r.l. e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons., per atto del 2 agosto 2012, registrato a Ravenna il 9 agosto 2012 al n. 4981 IT, Rep. n. 49867/14631 - Notaio Valerio Visco si sono costituite in Raggruppamento temporaneo di imprese e attribuito il titolo di Società mandataria alla Società C.M.C. di Ravenna, al fine di dare esecuzione fine di dare esecuzione all'appalto di cui in argomento;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4402476E1C;
- che con decreto n. 33 del 23 agosto 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 28 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 28 in argomento al Raggruppamento: C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l. (mandante) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante);
- che, in data 27 settembre 2012 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0007 per il corrispettivo contrattuale di € 2.578.400,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 131.850,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA.

Visti:

- il Certificato di Pagamento n. 3 bis del 19 novembre 2012, relativo allo svincolo della ritenuta del 20% prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 507.686,96 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la fattura n. 1234/2012 emessa dalla Ditta C.M.C. di Ravenna, dell'importo di € 228.966,83 IVA 10% compresa, la fattura n. 3789/2012 emessa dalla Ditta AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. dell'importo di € 50.768,70 IVA 10% compresa e la fattura n. 118/2012 emessa dalla Ditta Eschilo 1 S.r.l. di € 227.951,44 IVA 10% compresa, e così per complessivi € 507.686,97 IVA 10% compresa, relative al suindicato certificato di pagamento 3 bis, importo che si liquida in € 507.686,96;
- il Certificato di Pagamento n. 3 ter del 21 maggio 2013, emesso, come previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale di appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori, a seguito di presentazione da parte dell'impresa di polizza fideiussoria emessa da COFACE S.A. - Cod. Agenzia 029/000 in data 6 febbraio 2013, n. 2000393 di € 297.805,20, corrispondente all'importo della ritenuta maggiorato del 5%, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 283.624,00 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto e della ritenuta dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la fattura n. 196 del 4.3.2013 emessa dalla Ditta C.M.C. di Ravenna, dell'importo di € 127.914,42 IVA 10% compresa, la fattura n. 432/2013 del 28.2.2013 emessa dalla Ditta AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. dell'importo di € 28.362,40 IVA 10% compresa e la fattura n. 23/2013 del 4.3.2013 emessa dalla Ditta Eschilo 1 S.r.l. di € 127.347,18 IVA 10% compresa, e così per complessivi € 283.624,00 IVA 10% compresa, relative al suindicato certificato di pagamento 3 ter;
- i decreti n. 90 del 6 febbraio 2013 e n. 479 dell'11.6.2013 con i quali, con riferimento alla suindicata spesa di complessivi € 791.310,96, sono stati liquidati acconti rispettivamente di € 343.401,05 e di € 194.950,79. subordinando il pagamento della restante somma di € 252.959,12, a saldo, ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente, avviati ed ancora in corso.

Rilevato:

- che sono ancora in corso i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dalle Ditte aggiudicatarie;

- che, infatti, in relazione al rilascio della informazione di riferimento, sono state inoltrate alla Prefettura di Modena le istanze di cui al D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 ed in adempimento delle Linee Guida Antimafia Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere adottate per la Ricostruzione per le imprese Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. e Eschilo 1 S.r.l.;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per la Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna (Capogruppo) e per la mandante AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons., dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che per la mandante Eschilo 1 S.r.l. è pervenuta una certificazione di irregolarità contributiva con riferimento al versamento all'I.N.P.S. dei contributi al 29.11.2013 per € 1.800,00;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per le imprese subappaltatrici/subaffidatarie, dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ad eccezione della Ditta subaffidataria COMECA S.p.a. che non risulta regolare con il versamento dei premi e accessori INAIL al 6.6.2013 per € 30.299,00 ed ha eseguito lavori, come documentato in sede di richiesta del DURC, per € 3.165,29;
- che l'aggiudicatario Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. (Capogruppo), in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Corrente dedicati;
- che la Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. ha inviato la prova dei pagamenti effettuati a favore delle imprese subappaltatrici/subcontraenti.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla capogruppo Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. della somma di € 247.993,83 a saldo del certificato di pagamento numero 3 bis ed in acconto sul certificato di pagamento n. 3 ter, importo determinato escludendo dalla somma da liquidare di € 252.959,12 di cui sopra detto il corrispettivo relativo alle lavorazioni eseguite dalla impresa subaffidataria

COMECA S.p.a. in quanto risultata non in regola con i versamenti dei premi e accessori INAIL e l'irregolarità contributiva di € 1.800,00 evidenziata dall'INPS per la mandante Eschilo 1 S.r.l..

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 247.993,83 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 33 del 23.08.2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, aggiudicataria dei lavori di cui al lotto 28 degli edifici scolastici temporanei (EST), l'importo complessivo di € 247.993,83 IVA 10% compresa a saldo del certificato di pagamento n. 3 bis ed in acconto del certificato di pagamento n. 3 ter, di cui alle seguenti fatture emesse dalla Ditta Eschilo 1 S.r.l:
 - a. per € 125.611,94 a saldo della fattura 118/2012 emessa dalla Ditta Eschilo 1 S.r.l. di € 227.951,44 IVA 10% compresa IVA 10% compresa, relativa al certificato di pagamento 3 bis, di cui € 63.665,52 liquidate in acconto con decreto n. 478 dell'11 giugno 2013 e € 38.673,97 liquidate in acconto con decreto n. 479 dell'11.6.2013;
 - b. per € 122.381,89 IVA 10% compresa in acconto della fattura n. 23/2013 del 4.3.2013 emessa dalla Ditta Eschilo 1 S.r.l. di € 127.347,18 IVA 10% compresa, relativa al certificato di pagamento 3 ter;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 247.993,83 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 33/2012;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 247.993,83 a favore della Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;

4. di precisare che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, la Società capogruppo dell'ATI Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;
5. di dare atto che, con successivo provvedimento, verranno adottate le misure previste dalla normativa vigente in materia per la regolarizzazione della somma di € 3.165,29 riferita alla irregolarità del versamento dei contributi INAIL da parte della Ditta subaffidataria COMECA S.p.a. e della somma di € 1.800,00 relativa alla irregolarità contributiva evidenziata dall'INPS per la mandante Eschilo 1 S.r.l..

Bologna lì, 6 Dicembre 2013

Vasco Errani

