



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n.1678 del 10 Dicembre 2013

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 5 - Scuola
Primaria di Rolo nel Comune di Rolo (RE)**

OPERE COMPLEMENTARI

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.RI 3 E 3 BIS

CUP n. J49H12000260001 CIG n.44023359C2 e n.53403135B2

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale è stato, tra l'altro, prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.2.2013, n. 68 del 7 giugno 2013 e n. 104 del 12 settembre 2013 è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 250.600.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 5 relativo alla Scuola Primaria di Rolo nel Comune di Rolo (RE), è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento: S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) (Capogruppo) e Effebe Costruzioni S.r.l. (mandante), che ha offerto il ribasso del 3,15%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.013.500,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 45.000,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n.

J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n.44023359C2;

- che con atto registrato in data 7 agosto 2012 Rep. n. 2148 - Notaio Mario Binelli, è stata costituita l'associazione Temporanea di Imprese fra le Ditte S.A.C.E.A. S.p.a. e Effebe Costruzioni S.r.l., al fine di dare esecuzione ai contratti di appalto di cui ai lotti 5 e 25, ed attribuito il titolo di Società capogruppo dell'ATI alla società S.A.C.E.A. S.p.a.;
- che con decreto n. 49 del 12 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 5 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 5 in argomento al Raggruppamento: S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) (Capogruppo) e Effebe Costruzioni S.r.l. (mandante);
- che, in data 28 settembre 2012 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0008 per il corrispettivo contrattuale di € 1.013.500,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 45.000,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;;
- che con decreto n. 921 del 23 settembre 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'ampliamento del lotto 5 in argomento e l'affidamento degli stessi al Raggruppamento: S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) (Capogruppo) e Effebe Costruzioni S.r.l. (mandante) per il corrispettivo di € 275.035,12, comprensivo di oneri della sicurezza di € 12.254,04, oltre ad I.V.A.;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 53403135B2;
- che in data 11 ottobre 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0176, per il corrispettivo di € 275.035,12 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 12.254,04.

Visti:

- l'articolo 7 del suindicato con atto ricognitivo Rep. n. 0176 dell'11 ottobre 2013, che prevede le modalità per la

- corresponsione di pagamenti del corrispettivo contrattuale;
- la documentazione presentata in relazione a detti lavori complementari, ovvero:
 - il 3° e ultimo Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 25 ottobre 2013 ed il Certificato di Pagamento n. 3 del 30 ottobre 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 25.332,87 IVA 10%, importo al netto della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e della ritenuta dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
 - le relative fatture n. 166/2013 del 30.10.2013 emessa da S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) dell'importo di € 15.199,72 IVA 10% compresa e n. 409/13 del 31.10.2013 di Effebe Costruzioni S.r.l. di € 10.133,15 IVA 10% compresa, in totale € 25.332,87;
 - il certificato di pagamento n. 3 bis del 12.11.2013 emesso, come previsto dalle norme contrattuali, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 30.253,86 IVA 10% compresa, a seguito di presentazione di polizza fideiussoria di REALE MUTUA ASSICURAZIONI n. 2013/50/2276718 del 7.11.2013 di € 31.629,05, corrispondente all'importo della ritenuta maggiorato del 5%;
 - le relative fatture n. 186/2013 del 15.11.2013 emessa da S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) dell'importo di € 18.152,32 IVA 10% compresa e n. 428/13 del 16.11.2013 di Effebe Costruzioni S.r.l. di € 12.101,54 IVA 10% compresa, in totale € 30.253,86;
 - la spesa complessiva da liquidare ammontante ad € 55.586,73.

Rilevato:

- che sono stati esperiti i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dall'aggiudicatario S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) (Capogruppo) e dalla Ditta Effebe Costruzioni S.r.l. (mandante);
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per le Ditte S.A.C.E.A. S.p.a. (Capogruppo) e Effebe Costruzioni S.r.l. (mandante) dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), per le imprese subappaltatrici/subcontraenti dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che S.A.C.E.A. S.p.a. ha trasmesso la prova dei pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici/subcontraenti;
- che l'aggiudicatario Società capogruppo dell'ATI Società S.A.C.E.A. S.p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Correnti dedicati.

Ritenuto pertanto, in base alla documentazione sopracitata di procedere alla liquidazione alla Società capogruppo dell'ATI S.A.C.E.A. S.p.a. della somma di € 55.586,73 IVA 10% compresa, a saldo dei suindicati certificati di pagamento numeri 3 e 3 bis e delle suindicate relative fatture.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 55.586,73 IVA 10% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 49 del 12 settembre 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Società capogruppo dell'ATI S.A.C.E.A. S.p.a., aggiudicatario dei lavori complementari di cui al lotto 5 degli edifici scolastici temporanei (EST), l'importo complessivo di € 55.586,73 IVA 10% compresa come segue:
 - per € 25.332,87a saldo del certificato di pagamento n. 3 e delle relative fatture n. 166/2013 del 30.10.2013 emessa da S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) dell'importo di € 15.199,72 IVA 10% compresa e n. 409/13 del 31.10.2013 di Effebe Costruzioni S.r.l. di € 10.133,15 IVA 10% compresa;
 - per € 30.253,86 a saldo del certificato di pagamento n. 3 BIS e delle relative fatture n. 186/2013 del 15.11.2013 emessa da S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) dell'importo di € 18.152,32 IVA 10% compresa e n. 428/13 del 16.11.2013 di Effebe Costruzioni S.r.l. di € 12.101,54 IVA 10% compresa;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 55.586,73 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze indicate in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità

di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 55.586,73 a favore della Società capogruppo dell'ATI S.A.C.E.A. S.p.a., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;

4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Società capogruppo dell'ATI S.A.C.E.A. S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 10 Dicembre 2013

Vasco Errani

