



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### **Decreto n. 316 del 23 Aprile 2013**

**Corresponsione a favore dell'Ing. Willer Rivi a saldo di un acconto per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) di cui al Lotto CSE N. 9 (che comprende PMAR 13).**

**CUP n. 4658091 CIG n. 47299237EE**

#### **Visti:**

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".

#### **Considerato:**

- che con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 è stato approvato il programma denominato "Programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" con la quale è stata prevista la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni

danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati;

- che con ordinanze n.ri 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, per una spesa complessiva pari ad € 85.557.764,19, di cui a base di gara € 65.436.126,58 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 117 del 19 ottobre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti nr. 1,2,3,5,6,10 e 13;
- che in particolare con l'ordinanza n. 50 del 3 ottobre 2012 è stato approvato il relativo nuovo quadro tecnico economico, per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e connesse opere di urbanizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei P.M.A.R., che prevede una spesa complessiva pari ad € 85.557.764,19 in riduzione di ulteriori 32 milioni di euro rispetto a quella precedentemente approvata con l'ordinanza n. 44/2012;
- con decreto n. 169 del 23 novembre 2012 è stato approvato il progetto del lotto 1 PMAR ed aggiudicati definitivamente i lavori al R.T.I. ditte Coopsette Soc. Coop. / C.M.R. Edile s.r.l.;
- con decreto n. 165 del 23 novembre 2013 è stato approvato il progetto del lotto 2, (rettificato con Decreto n. 187 del 30 novembre 2012) ed aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta Falcone Costruzioni in Acciaio s.r.l. con sede in Villafalletto (CN);
- con decreto n. 166 del 23 novembre 2012 è stato approvato il progetto del lotto 3 ed aggiudicati definitivamente i lavori al R.T.I. ditte CMB Coop. Muratori e Braccianti di Carpi con sede in Carpi (MO) / New House S.p.a. con sede in Medesano (PR);
- con decreto n. 168 del 23 novembre 2012 è stato approvato il progetto del lotto 5 ed aggiudicati definitivamente i lavori al Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa con sede in Bologna (BO);
- con decreto n. 170 del 23 novembre 2012 è stato approvato il progetto del lotto 6 ed aggiudicati definitivamente i lavori al R.T.I. ditte Naldi Carpenterie s.r.l. / Tecnologica s.r.l.;
- con decreto n. 167 del 23 novembre 2012 è stato approvato il progetto del lotto 9, (rettificato con Decreto n. 186 del 30 novembre 2012) ed aggiudicati definitivamente i lavori al R.T.I. ditte Consorzio Stabile Syncos S.c.a.r.l. / Tecnifor s.p.a.;
- con decreto n. 171 del 23 novembre 2012 è stato approvato il progetto del lotto 10 ed aggiudicati definitivamente i lavori al R.T.I. ditte Coopsette Soc. Coop. / C.M.R. Edile s.r.l.;

- con decreto n. 175 del 26 novembre 2012 è stato approvato il progetto del lotto 13 ed aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta Steda S.p.a. con sede in Rossano Veneto (VI) capogruppo mandataria;
- che con successivi decreti sono stati assunti ulteriori provvedimenti che hanno modificato il quadro economico di progetto per far fronte ai maggiori oneri necessari per l'allacciamento della nuova urbanizzazione alle reti erogatrici di servizi, quali:
  - decreto n. 239 del 21 dicembre 2012 relativo al lotto n. 5
  - decreto n. 240 del 21 dicembre 2012 relativo al lotto n. 2
  - decreto n. 241 del 21 dicembre 2012 relativo al lotto n. 3
  - decreto n. 242 del 21 dicembre 2012 relativo al lotto n. 9
  - decreto n. 243 del 21 dicembre 2012 relativo al lotto n.13
  - decreto n. 244 del 21 dicembre 2012 relativo al lotto n. 1
  - decreto n. 245 del 21 dicembre 2012 relativo al lotto n.10
  - decreto n. 246 del 21 dicembre 2012 relativo al lotto n. 6

**Richiamato** il quadro economico approvato con l'ordinanza n. 50 del 3 ottobre 2012 per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e connesse opere di urbanizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei P.M.A.R., al cui interno:

- alla voce B5 è stato previsto uno stanziamento di € 1.883.101,70 per "Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, collaudi in corso d'opera e di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all'art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti";
- alla voce B11 è stato previsto uno stanziamento di € 75.324,07 per "Contributo integrativo 4% sulla voce B5;
- alla voce B12 è stato previsto uno stanziamento di € 1.117.286,60 per "IVA 21% per Spese tecniche comprensive di contributo integrativo;

**Considerato** che con decreto n. 91 del 3 ottobre 2012, rettifica del decreto 77 del 2 ottobre 2012, è stata attivata la procedura negoziata per l'affidamento di n.9 incarichi di Coordinatore della Sicurezza nell'Esecuzione dell'opera per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), con relative opere di urbanizzazione, e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimuovibili (PMRR), approvata la lettera d'invito da inviare ai 90 professionisti sorteggiati, dieci per ogni raggruppamento, e lo schema di disciplinare che regola i rapporti con la stazione appaltante;

**Visto** il decreto n. 124 del 19 ottobre 2012 con il quale è stato conferito all' Ing. Willer Rivi l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per complessivi Euro 54.765,20 al lordo di contributi previdenziali e IVA, per la realizzazione del seguente insediamento:

- Prefabbricati Modulari Abitativi Removibili (PMAR) lotto 13 ubicati nel Comune di Novi di Modena (MO);

che costituisce il raggruppamento n.9 CSE cui è stato assegnato Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. **47299237EE**, attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

**Ravvisato** che in base al disciplinare d'incarico sottoscritto dal Professionista in data 22/10/2012, venivano disposte le seguenti modalità di pagamento ai Coordinatori per la Sicurezza nell'Esecuzione delle Opere:

- 100% entro 30 gg. (trenta giorni) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio per gli insediamenti di tipologia PMAR;

**Preso atto** che il seguente insediamento P.M.A.R. è stato ultimato, come si evince dal certificato di ultimazione lavori predisposto dal Direttore dei Lavori:

- Prefabbricati Modulari Abitativi Removibili (PMAR) lotto 13 ubicati nel Comune di Novi di Modena (MO);

e consegnato al Comune di Cento per l'uso abitativo cui è destinato;

**Verificata** a verbale l'attività del Professionista, la cui documentazione relativa all'incarico svolto (assunta al Protocollo Regionale CR.2013.4723 del 28/02/2013) consiste nelle seguenti copie fascicolate:

- verbali dei sopralluoghi con documentazione fotografica;
- verifiche di idoneità del PSC e dei POS;
- aggiornamento/modifica del PSC;
- aggiornamento del fascicolo dell'opera;

**Atteso** che, sempre nella considerazione della particolare situazione di emergenza per la realizzazione delle strutture abitative provvisorie, i lavori risultano completati;

**Preso atto** che per tutti i moduli abitativi di tipologia P.M.A.R. sono stati acquisiti i collaudi degli impianti, nonché le certificazioni relative agli impianti propedeutici alla loro messa in funzione;

**Visto** il disciplinare di incarico che all'articolo 7 si riferisce al "*certificato di collaudo*";

**Ritenuto** che in ogni caso siano state acquisite documentazioni tali da poter affermare che l'opera abbia tutti i requisiti tecnici di collaudabilità per la parte strutturale ed impiantistica e che occorre solamente concludere la contabilità finale mentre d'altro canto le opere sono già state consegnate e risultano utilizzate ormai da oltre due mesi;

**Preso atto** che l'attività resa dai Professionisti è stata garantita per un impegno temporale e di mezzi che è stato maggiore del previsto e nonostante tutto gli stessi si sono tenuti costantemente a disposizione della Struttura Tecnica prestando il proprio servizio presso i cantieri assegnati;

**Ritenuto** pertanto che si possa procedere alla corresponsione di una somma in acconto sulle prestazioni professionali rese pari al 90% dell'importo indicato nel disciplinare di incarico sottoscritto in data 22/10/2012 per gli interventi conclusi di tipologia P.M.A.R., mentre il restante 10% sarà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione del collaudo tecnico amministrativo;

**Vista** la nota pro-forma del 2/04/2013, dell'importo lordo di €. 49.288,67, oneri previdenziali ed IVA 21% compresa, emessa dall' Ing. Willer Rivi C.F. RVIWLR47T0328B;

**Rilevato:**

- che si è provveduto ad acquisire il Certificato di Regolarità Contributiva, attualmente in corso di validità, per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, dal quale risulta che lo stesso è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali al 27/03/2013;
- che l' Ing. Willer Rivi C.F. RVIWLR47T0328B, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del Conto Corrente dedicato;
- che sono state attivate le procedure conseguenti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'art.18 del D.L. 83/2012 convertito nella Legge n.134 del 07/08/2012;

**Ritenuto** che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione a favore dell' Ing. Willer Rivi C.F. RVIWLR47T0328B della somma di Euro 49.288,67 per il Coordinamento della Sicurezza in corso d'opera nell'esecuzione di:

- Prefabbricati Modulari Abitativi Removibili (PMAR) lotto 13 ubicati nel Comune di Novi di Modena (MO);

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 49.288,67 è assicurata, dallo stanziamento previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con le ordinanze n. 44 del 20 settembre 2012, n. 45 del 21 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n.134 del 07/08/2012.

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò premesso e considerato

**DECRETA**

1) di corrispondere al Professionista Ing. Willer Rivi C.F. RVIWLR47T0328B la somma di Euro 49.288,67 a saldo della nota pro-forma del 2/04/2013, oneri previdenziali ed IVA 21% compresi, relativa al 1' acconto del corrispettivo di Euro 54.765,20 pattuito con disciplinare di incarico sottoscritto in data 22/10/2012 per il Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori per la realizzazione di:

- Prefabbricati Modulari Abitativi Removibili (PMAR) lotto 13 ubicati nel Comune di Novi di Modena (MO);

2) di liquidare la spesa complessiva di €. 49.288,67 a favore del professionista,

<i>Professionista</i>	<i>Compenso al lordo della ritenuta</i>	<i>Ritenuta d'acconto</i>	<i>Compenso netto</i>
Ing. Willer Rivi	€. 49.288,67	€. 7.833,55	€. 41.455,13

dando atto che la spesa grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con le ordinanze n. 44 del 20 settembre 2012, n. 45 del 21 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012;

3) di dare atto altresì che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n.

136, l' Ing. Willer Rivi C.F. RVIWLR47T0328B ha presentato la dichiarazione relativa al Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche.

4) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a.;

5) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile affinché provveda alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

6) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il versamento erariale dell'IRPEF pari ad €. 7.833,55 entro i termini di legge.

Bologna, li 23 Aprile 2013

Vasco Errani  
