



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 322 del 24 Aprile 2013

Corresponsione a favore del Comune di Sant'Agostino (FE) del terzo acconto del finanziamento concesso per la realizzazione della platea di fondazione della scuola secondaria di I° grado (CUP n. I29H12000090002 - C.I.G. n. 4409072151).

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "*Norme in materia di protezione civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*misure urgenti per la crescita del paese*".

Tenuto conto:

- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 del suindicato D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei e dei prefabbricati modulari scolastici, nonché ha disciplinato le relative procedure per l'ammissione delle opere stesse a finanziamento;

- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;
- che con decreto n. 35 del 23.08.2012 è stata approvata la variante n. 1 al suindicato programma, che conferma le tipologie di intervento e il costo complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del 25.07.2012, modificando però gli importi relativi ai singoli interventi previsti;
- che con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato ed integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 199.500.000,00;
- che con ordinanza n. 17 del 18.02.2013 è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modifica e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 224.000.000,00;
- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l'ordinanza n. 17/2013, alla lettera "g" è stato previsto il *"Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche."*, per un costo stimato di Euro 24.000.000,00;
- che con il decreto n. 60 del 18.09.2012 sono state disposte, tra l'altro, le prime assegnazioni, ai Comuni interessati, dei finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture scolastiche temporanee.

Considerato che con il predetto decreto n. 60/2012 sono stati assegnati altresì al Comune di Sant'Agostino i seguenti finanziamenti:

- Euro 535.000,00 occorrenti per la realizzazione della platea di fondazione per la scuola di I° grado;
- Euro 339.982,50 occorrenti per la realizzazione della platea di fondazione della scuola elementare di San Carlo.

Ravvisato che con la già citata ordinanza n. 11/2012 sono state, inoltre, disposte le modalità di erogazione dei fondi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Dato atto che, relativamente ai lavori in oggetto affidati dal Comune di Sant'Agostino all'Impresa Bottoli Costruzioni Srl di Mantova, il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. I29H12000090002 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n.

4409072151.

Dato atto:

- che a seguito della comunicazione di inizio lavori, con decreto n. 127 del 29.10.2012 è stata decretata la corresponsione a favore del Comune di Sant'Agostino del primo acconto di Euro 214.000,00 pari al 40% del finanziamento assegnato;
- che a seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori, con decreto n. 214 del 10.12.2012 è stata decretata la corresponsione a favore del Comune di Sant'Agostino del secondo acconto di Euro 214.000,00 pari al 40% del finanziamento assegnato.

Preso atto:

- che il Comune di Sant'Agostino ha presentato con nota del 15.10.2012, assunta al protocollo regionale n. CR.2012.0005010 del 17.10.2012, la documentazione di una perizia tecnica suppletiva di variante ed è stato ridefinito il quadro tecnico-economico dell'intervento;
- che successivamente il Comune di Sant'Agostino ha presentato con nota del 19.11.2012, assunta al protocollo regionale n. CR.2012.0006930 del 20.11.2012, la richiesta per l'ammissione al finanziamento delle opere di urbanizzazione utili alla messa in esercizio della struttura scolastica (le pavimentazioni dei marciapiedi esterni ed interni al cortile della scuola previa relativa bonifica del piano di posa, gli allacciamenti della scuola ai pubblici servizi, la realizzazione della recinzione della scuola e il gruppo pompe antincendio) utilizzando le economie del quadro economico.

Vista l'istruttoria della Struttura Tecnica del Commissario delegato, protocollo n. CR.2012.0007981 del 04.12.2012, con la quale è stata rilasciata l'attestazione di congruità delle spese:

- per i lavori eseguiti come risultanti dalla perizia suppletiva di variante presentata e assunta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato con protocollo n. CR.2012.0005010 del 17.10.2012;
- per i lavori in economia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, come risultanti dalla documentazione assunta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato con protocollo n. CR.2012.0006930 del 20.11.2012;

per un importo complessivo pari ad Euro 535.000,00, equivalente a quanto già assegnato con il decreto del Commissario Delegato n. 60 del 18.09.2012.

Vista la richiesta di erogazione del saldo del contributo trasmessa dal Comune di Sant'Agostino con nota in data 28.03.2013 Prot. 4502, assunta al protocollo regionale in data 03.04.2013 al n. CR.2013.0006778, alla quale è stato allegato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto

Dato atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione si rileva che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e che per le opere di fondazione è stata contabilizzata una spesa

finale di Euro 354.196,59 oltre ad IVA 10% per complessivi Euro 389.616,25.

Dato atto altresì che in allegato alla nota del 15.04.2013 Prot. 5303, assunta al protocollo regionale n. CR.2013.0008102 del 17.04.2013, il Comune ha presentato la documentazione che accerta per i lavori di urbanizzazione:

- la spesa per l'affidamento in economia della bonifica del piano di posa delle fondazioni per l'importo di Euro 16.067,27 oltre ad IVA 10% per complessivi Euro 17.674,00;
- la spesa per l'affidamento in economia degli allacciamenti elettrici per l'importo di Euro 2.225,15 oltre ad IVA 10% per complessivi Euro 2.447,67;
- la spesa per la fornitura della pavimentazione esterna per l'importo di Euro 6.804,00 oltre ad IVA 21% per complessivi Euro 8.232,84;
- la spesa per l'affidamento in economia della posa della pavimentazione esterna per l'importo di Euro 10.300,00 oltre ad IVA 10% per complessivi Euro 11.330,00;
- la spesa per la fornitura della recinzione esterna per l'importo di Euro 8.839,31 oltre ad IVA 21% per complessivi Euro 10.695,57;
- la spesa per la posa della recinzione esterna per l'importo di Euro 39.950,00 oltre ad IVA 10% per complessivi Euro 43.945,00;
- la spesa per l'affidamento in economia della fornitura e posa del gruppo pompe antincendio per l'importo di Euro 29.255,82 oltre ad IVA 10% per complessivi Euro 32.181,40.

Rilevato che dal Certificato di Regolare Esecuzione e dalla documentazione presentata dal Comune si evince che le spese per i lavori eseguiti per la realizzazione della platea di fondazione e per le opere di urbanizzazione risultano:

- Lavori eseguiti per le opere di fondazione (IVA inclusa)	€	389.616,25
- Bonifica del piano di posa delle fondazioni (IVA inclusa)	€	17.674,00
- Allacciamenti elettrici (IVA inclusa)	€	2.447,67
- Fornitura della pavimentazione esterna (IVA inclusa)	€	8.232,84
- Posa della pavimentazione esterna (IVA inclusa)	€	11.330,00
- Fornitura della recinzione esterna (IVA inclusa)	€	10.695,57
- Posa della recinzione esterna (IVA inclusa)	€	43.945,00
- Fornitura e posa del gruppo pompe antincendio (IVA inclusa)	€	32.181,40
	Totale:	516.122,73

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto e alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a titolo di terzo acconto del finanziamento assegnato, della somma di Euro 88.122,73 al fine di consentire:

- la liquidazione dei lavori regolarmente eseguiti dall'Impresa Bottoli Costruzioni Srl di Mantova, come attestato dal Certificato di Regolare Esecuzione posto agli atti della

Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

- le forniture e le lavorazioni in economia affidate per le opere di urbanizzazione della scuola (le pavimentazioni dei marciapiedi esterni ed interni al cortile della scuola previa relativa bonifica del piano di posa, gli allacciamenti della scuola ai pubblici servizi, la realizzazione della recinzione della scuola e il gruppo pompe antincendio).

Evidenziato che il terzo acconto di Euro 88.122,73 è stato determinato sottraendo all'importo complessivo sopra determinato di Euro 516.122,73, gli acconti già corrisposti con i decreti n. 127/2012 e n. 214/2012 (88.122,73=516.122,73-214.000,00-214.000,00).

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 88.122,73 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 17 del 18.02.2013;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di corrispondere a favore del Comune di Sant'Agostino (FE) la somma di Euro 88.122,73 a titolo di terzo acconto del finanziamento assegnato allo stesso Comune, ammontante a complessivi Euro 535.000,00, per la realizzazione della platea di fondazione della scuola secondaria di 1° grado e per le relative opere di urbanizzazione;
- 2) di dare atto che l'importo di Euro 88.122,73 trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 17/2013;
- 3) di dare atto che con il presente decreto sono liquidate le risorse per i lavori eseguiti dall'Impresa Bottoli Costruzioni Srl, avendo il Comune di Sant'Agostino trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione come stabilito al punto 11) dell'ordinanza n. 11/2012 e le spese accertate per le lavorazioni in economia relative alle opere di urbanizzazione della struttura scolastica;
- 4) di prendere atto che il Comune di Sant'Agostino ha ancora in corso di definizione alcune delle spese relative alle somme a disposizione del quadro tecnico economico e che le relative risorse saranno erogate una volta che le stesse saranno state definitivamente accertate;

- 5) di precisare che solo dopo la liquidazione di tutte le spese sostenute dal Comune di Sant'Agostino, le economie risultanti saranno nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012;
- 6) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna, 24 Aprile 2013

Vasco Errani
