

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

DCR.2013. 0000366
del 08/05/2013



Decreto n. 366 dell'8 maggio 2013

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 25 - Scuola
Secondaria 1' grado "Sassi" nel Comune di Soliera (MO)

LIQUIDAZIONE QUARTO ACCONTO

CUP n. J49H12000260001 CIG n.44024600EC

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con le ordinanze n. 6 dello 05.07.2012 e n. 10 del 13.07.2012, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, alla localizzazione delle aree in cui saranno realizzati gli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.);
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara ed il quadro economico dell'intervento che prevede una spesa complessiva di Euro 56.420.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 25 relativo alla Scuola Secondaria 1° grado "Sassi" nel Comune di Soliera (MO), è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento: S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) (Capogruppo) e Effebi Costruzioni S.r.l. (mandante), che ha offerto il ribasso dell'1,58%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.646.720 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 72.000,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 44024600EC;

- che con atto registrato in data 7 agosto 2012 Rep. n. 2148 - Notaio Mario Binelli, è stata costituita l'associazione Temporanea di Imprese fra le Ditte S.A.C.E.A. S.p.a. e Effebe Costruzioni S.r.l., al fine di dare esecuzione ai contratti di appalto di cui ai lotti 5 e 25, ed attribuito il titolo di Società capogruppo dell'ATI alla società S.A.C.E.A. S.p.a.;
- che con decreto n. 55 del 12 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 25 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 25 in argomento al Raggruppamento: S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) (Capogruppo) e Effebe Costruzioni S.r.l. (mandante);
- che, in data 28 settembre 2012 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0009 per il corrispettivo contrattuale di € 1.646.720 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 72.000,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dall'aggiudicatario S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) (Capogruppo) mentre non sono pervenuti alcuni dei riscontri richiesti sui requisiti relativi alla Ditta Effebe Costruzioni S.r.l. (mandante) e su alcune ditte subappaltatrici/subcontraenti.

Visti:

- il Certificato di Pagamento n. 3 ter del 10 gennaio 2013, emesso, come previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale di appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori, di € 181.139,20 IVA 10% compresa, a seguito di presentazione da parte dell'impresa di garanzia fideiussoria emessa da REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Agenzia (480) di Reggio Emilia - in data 9 gennaio 2013, n. 2013/50/2244053 di € 189.372,80, corrispondente all'importo della ritenuta maggiorato del 5%;
- la fattura n. 19 dell'11.02.2013 emessa dalla S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) dell'importo di € 108.683,52, IVA 10% compresa e la fattura n. 44 dell'11.2.2013 emessa dalla Effebe Costruzioni S.r.l. di € 72.455,68 IVA 10% compresa e così in totale € 181.139,20, relative al suindicato

certificato 3 bis;

- il decreto n. 236 del 2 aprile 2013 con il quale è stato liquidato all'impresa la somma di € 83.569,60 compresa in acconto del suindicato certificato di pagamento 3 ter, subordinando il saldo della restante somma di € 97.569,60, di cui € 25.113,92 a saldo della fattura n. 19 dell'11.02.2013 emessa dalla S.A.C.E.A. S.p.a. ed € 72.455,68 a saldo della fattura n. 44 dell'11.2.2013 emessa dalla Effebi Costruzioni S.r.l., ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente ancora in corso sull'impresa mandante Effebi Costruzioni S.r.l. e sulle imprese subappaltatrici/subcontraenti Arte del Cartongesso e Pascali Luigi.

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per le Ditte S.A.C.E.A. S.p.a. (Capogruppo) e Effebi Costruzioni S.r.l. (mandante) dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che, sono pervenuti riscontri positivi in ordine ai controlli avviati sulle imprese subappaltatrici/subcontraenti: Arte del Cartongesso e Pascali Luigi;
- che la Ditta S.A.C.E.A. S.p.a. ha provveduto a trasmettere le quietanze dei pagamenti effettuati ai subappaltatori;
- che non è pervenuto a tutt'oggi il riscontro del controllo previsto dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dall'aggiudicatario Effebi Costruzioni S.r.l., con riferimento alle informazioni antimafia di cui agli articoli 10 del D.P.R. n. 252/1998 e 4 del D. Lgs. n. 490/1994;
- che le linee Guida antimafia di cui all'articolo 5 bis, comma 4, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1' agosto 2012, n. 122, approvate dal Ministero dell'Interno - Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere con deliberazione del 15 ottobre 2012 prevedono, in caso di accertamento di cause ostative ad effetto interdittivo tipico, la perdita del contratto, dando luogo all'esercizio del recesso unilaterale dallo stesso con l'applicazione di una pena pecuniaria del 5% dell'importo del contratto.

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, in attesa del suindicato riscontro alle informazioni antimafia richieste per

la Ditta Effebe Costruzioni S.r.l., di procedere alla liquidazione alla Società capogruppo dell'ATI S.A.C.E.A. S.p.a. dell'importo di € 7.000,00 quale ulteriore acconto del certificato di pagamento 3 ter, importo riferito alle lavorazioni eseguite dalle Ditte Arte del Cartonfesso e Pascali Luigi.

Tenuto conto:

- che l'aggiudicatario Società capogruppo dell'ATI Società S.A.C.E.A. S.p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Corrente dedicati.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 7.000,00 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 55 del 12 settembre 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

- a. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Società capogruppo dell'ATI S.A.C.E.A. S.p.a., aggiudicatario dei lavori di cui al lotto 25 degli edifici scolastici temporanei (EST), la somma di € 7.000,00 IVA 10% compresa in acconto del certificato di pagamento 3 ter di € 181.139,20 e della fattura n. 19 dell'11.02.2013 emessa dalla S.A.C.E.A. S.p.a. di Scandiano (RE) dell'importo di € 108.683,52, di cui € 83.569,60 liquidate con decreto n. 226 del 2 aprile 2013;
- b. di dare altresì atto che il complessivo importo di € 7.000,00 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 55 del 12 settembre 2012;
- c. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 7.000,00 a favore della Società capogruppo dell'ATI S.A.C.E.A. S.p.a., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6

dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

- d. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Società capogruppo dell'ATI S.A.C.E.A. S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;
- e. di subordinare il pagamento della restante somma di € 90.569,60 a saldo del certificato di pagamento 3 ter, di cui € 18.113,92 a saldo della fattura n. 19 dell'11.02.2013 emessa da S.A.C.E.A. S.p.a. ed € 72.455,68 a saldo della fattura n. 44 dell'11.2.2013 emessa da Effebe Costruzioni S.r.l., ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente ancora in corso sull'impresa mandante Effebe Costruzioni S.r.l..

Bologna lì, 8 maggio 2013

Vasco Errani

