

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

DCR.2013. 0000431 del 30/05/2013



Decreto n. 431 del 30 maggio 2013

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 1 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.).

Premesso che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), ha previsto le specifiche disposizioni normative vigenti cui i Commissari delegati alla ricostruzione sono autorizzati a derogare, per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;
- l'ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 ha approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole, che ha previsto la costruzione di soluzioni alternative, costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili entro il settembre 2013 e dalla acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di moduli prefabbricati modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili entro il settembre 2013;
- con ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;
- che l'ordinanza n. 13/2012 ha previsto una spesa di Euro 21.500.000,00 per l'acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che saranno riparate, con miglioramento sismico, per l'anno scolastico 2013-2014;
- con l'ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stato approvato il quadro tecnico economico per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici per la spesa complessiva prevista di Euro 21.500.000,00;
- con decreto n. 10 del 9 agosto 2012 è stata confermata la spesa complessiva per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici, approvata con l'ordinanza n.

- 16/2012, pari ad Euro 21.500.000,00 ed è stato rimodulato il quadro tecnico economico complessivo degli interventi;
- con decreto n. 35 del 23 agosto 2012 è stata approvata la variante n. 1 al suindicato programma, che ha confermato le tipologie di intervento e il costo complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del 25.07.2012, modificando però gli importi relativi ai singoli interventi previsti;
- con il suddetto decreto n. 35/2012 a seguito dell'aggiudicazione provvisoria di diversi lotti dei P.M.S. con offerte anche in aumento, è stato necessario modulare le risorse previste con l'ordinanza n. 16/2012 implementando il finanziamento a 23.000.000,00 Euro;
- con decreto n. 64 del 20 settembre 2012 è stato approvato il quadro tecnico economico per la locazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) a seguito delle risultanze degli atti di gara, per la spesa complessiva pari a 23.000.000,00;
- con ordinanza n. 78 del 21 novembre 2012 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 199.500.000,00;
- che la suddetta ordinanza n. 78/2012 nel rivedere il Programma Operativo Scuole ha implementato il finanziamento per i P.M.S. prevedendo una spesa di Euro 23.500.000,00 Euro;
- con ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013 è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato ed integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 224.000.000,00;
- in particolare, nella predetta rimodulazione prevista dall'ordinanza n. 17/2013, al punto 1) lettera "e)", è stato previsto per la "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, per l'anno scolastico 2013-2014", un costo stimato di Euro 25.000.000,00;

Viste le Ordinanze:

- n. 15 del 31 luglio 2012, con la quale si è preceduto alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS);
- n. 43 del 20 settembre 2012, con la quale è stata integrata e rettificata, fra le altre, l'Ordinanza n.15 del 31 luglio 2012 relativamente alla localizzazione di alcuni Lotti dei PMS.

Vista l'Ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 con la quale è stata approvata la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici.

Preso atto, con riferimento al Lotto n. 1 dei P.M.S., relativo alla Scuola Secondaria di I Grado "Dante Alighieri" in Comune di Sant'Agostino (FE), che, ad esito delle procedure di gara previste dalla sopra citata ordinanza n. 16/2012:

- con il Decreto n. 9 del 09.08.2012, è stato provvisoriamente aggiudicato all'impresa "Cemeco Services S.r.l" di San Severino Marche (MC), per un importo netto di Euro 275.739.80;
- con decreto n. 78 del 02.10.2012 è stato definitivamente aggiudicato alla medesima Impresa "Cemeco Services S.r.l.", ed è stato altresì approvato il relativo Progetto Esecutivo e il relativo quadro tecnico economico per un importo complessivo di Euro 389.849,89, di cui Euro 275.739,80 per canone di locazione ed Euro 114.110,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Dato atto che, con decreto n. 124 del 21 febbraio 2013, è stato riapprovato il quadro tecnico economico complessivo per l'acquisizione in locazione dei P.M.S., aggiornato a seguito dell'ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013.

Considerato che sono stati ridefiniti i quadri tecnici economici di tutti i lotti dei P.M.S. e quello del Lotto n. 1deì P.M.S. è risultato così rideterminato:

Canone di locazione del P.M.S. della durata di 9 (nove) mesì, comprensiva degli oneri per la progettazione, la					
A)	CANONE DI LOCAZIONE				
A.1 -	Canone di locazione posto a base di gara		309.820,00		
A.2 -	Ribasso offerto	11,00%	-34.080,20		
	CANONE DI LOCAZIONE				
8)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
8.1 -	Indagini geologiche		0,00		
B.2 -	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00		
8.3 -	Imprevisti		136.000,00		
B.4 -	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		4.000,00		
B.5 -	Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010		1.100,00		
B.6 -	Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice				
	Contratti, spese tecniche Controllo dei lavori, per attività di				
	Assistenza giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in		1.400,00		
	fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile		X O		
	del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti				
B.7 -	Spese di cui all'aricolo 92, comma 5, del Codice Contratti		1.200,00		
B.8 -	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00		
B.9 -	Spese per pubblicità		700,00		
B.10 -	Commissione verifica conformità		0,00		
B.11-	I.V.A. 21%, importo su (A+B.3+B.5)		86.696,36		
B.12 -	Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6		56,00		
8.13 -	I.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo	1	452,76		
	(21%) su importo (B.1+B.2+B.6+B.8+B.9+B.10+B.12)		432,70		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A	AMMINISTRAZIONE		231.605,12	
		ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE			
	SOMMA TO	TALE INTERVENTO		507.344,92	

Atteso che:

- ad inizio lavori si è rilevata la non idoneità dell'area individuata per il posizionamento del PMS, per la presenza di una linea del metanodotto che non consente la realizzazione della struttura scolastica;
- il Comune di S. Agostino, con note in data 14 settembre 2012, ha confermato tale inidoneità e ha individuato una nuova area per la realizzazione del PMS, formulando successivamente richiesta di procedere a lavorazioni non previste nel contratto originario - realizzazione del PMS con urbanizzazione dell'area e realizzazione piano di posa e ripristino dell'area – funzionali alla nuova collocazione del complesso scolastico:
- l'Amministrazione ha autorizzato le lavorazioni richieste dal Comune, che sono state fatte eseguire d'urgenza nelle more della formalizzazione della prevista Perizia di Variante e Suppletiva e propedeutiche al noleggio del P.M.S., ed ha autorizzato la spesa relativa ai maggiori costi conseguenti;
- considerata l'urgenza, nelle more della predisposizione della Perizia, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'Impresa hanno sottoscritto in data 26.09.2012 il Calcolo Sommario di spesa dei lavori in questione, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. g) del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di circa € 135.000 e un tempo di esecuzione dei lavori di n. 10 (dieci) giorni naturali consecutivi.

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in data 08.03.2013, in cui sono dettagliate le motivazioni che hanno determinato la necessità di lavorazioni aggiuntive, non previste nel contratto originario.

Preso atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, come specificato nell'apposita Relazione di Perizia:

- ha accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- ha motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione dell'appalto, della consegna dei lavori e dell'approvazione della progettazione esecutiva redatta dall'impresa "Cemeco Services S.r.l.".

Considerato che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto 1 dei P.M.S., sono state determinate da cause impreviste sorte in corso di esecuzione delle opere, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettere b);

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto del 15.05.2013, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, ha approvato, ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto 1 dei P.M.S. predisposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in linea tecnica ed economica, che comporta l'aumento dell'importo contrattuale da Euro 275,739,80 a Euro 410.410,51, confermando la proroga dei tempi contrattuali di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi proposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Visto il quadro tecnico economico presentato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella Relazione Tecnica di perizia e confermato nell'atto di approvazione della perizia dal Responsabile del Procedimento, che risulta:

QUAD	RO TECNICO ECONOMICO				
Canon	e di locazione del P.M.S. della durata di 9 (nove) mesi, comprensi	va degli oneri per la pi	rogettazione, la		
A)	CANONE DI LOCAZIONE				
A.1 -	Canone di locazione posto a base di gara		309.820,00		
A.2 -	Ribasso offerto	11,00%	-34.080,20		
	Perizia n. 1: Importo netto di perizia (€ 151 315,40) +				
A.3 -	ribasso 11,00% (€ 16 644,69) 134.670,71				
	CANONE DI LOCAZIONE				
8)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1 -	Indagini geologiche		0,00		
B.2 -	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00		
B.3 -	Imprevisti		1.329,29		
B.4 -	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		4.000,00		
B.5 -	Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010		1.100,00		
В.б	Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice				
	Contratti, spese tecniche Controllo del lavori, per attività di		7		
	Assistenza giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in		1.400,00		
	fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile				
	del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti				
B.7 -	Spese di cui all'aricolo 92, comma 5, del Codice Contratti		1.200,00		
B.8 -	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00		
в.9 -	Spese per pubblicità		700,00		
B.10 -	Commissione verifica conformità		0,00		
B.11 -	I.V.A. 21%, importo su (A+8.3+8.5)		86.696,36		
B.12 -	Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6		56,00		
B.13 -	I.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo		AE2 70		
	(21%) su importo (B.1+B.2+B.6+B.8+B.9+B.10+B.12)		452,76		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
			000000000000000000000000000000000000000		
	SOMMA	TOTALE INTERVENTO)	507.344,92	

Preso atto che l'impresa "Cemeco Services S.r.l." ha manifestato, a suo tempo, l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione in data 25.03.2013 lo schema dell'*Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi*, allegato ai documenti della perizia stessa.

Visto che:

- l'importo contrattuale da Euro 275.739,80 per effetto della Perizia aumenta di Euro 134.670,71 pari al 48,84% dell'importo originario di contratto, ed è pertanto elevato a Euro 410.410,51;
- i maggiori oneri determinati dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico relativo al Lotto 1 dei P.M.S., risultante dalla ridefinizione del finanziamento di cui all'Ordinanza n. 17 del 18.02.2013, e in particolare alla voce imprevisti.

Atteso che l'impresa "Cemeco Services S.r.l." di San Severino Marche (MC) in data 13.05.2013 ha variato la sua denominazione in "Cemeco S.r.l.".

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 1 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) del 15.05.2013;

- 2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 1 dei P.M.S., relativo alla Scuola Secondaria di I Grado "Dante Alighieri" in Comune di Sant'Agostino (FE), redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Geom. Benedetto Renzetti, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che prevede ulteriori lavorazioni derivanti dalla nuova localizzazione del Lotto riguardanti prevalentemente le opere di urbanizzazione della nuova area individuata dal Comune di Sant'Agostino dopo la consegna dei lavori che comporta una spesa aggiuntiva di Euro 134.670,71 oltre IVA 21%, con un aumento dell'importo netto contrattuale da Euro 275,739,80 a Euro 410.410,51;
- 3. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 1 dei P.M.S., rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, come riportato in premessa;
- 4. di prendere atto che l'Impresa "Cemeco Services S.r.l" di San Severino Marche (MC), ora denominata "Cemeco S.r.l.", ha manifestato l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con l'ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013 e dal decreto n. 124 del 21 febbraio 2013;
- di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura regionale, per la stipula del relativo contratto aggiuntivo nella forma pubblicoamministrativa.

Bologna lì, 30 maggio 2013

Jaria C