

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 254 del 15 aprile 2013****EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 7 - Scuola Primaria "BUONARROTI" nel Comune di Fabbrico (RE)****LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4 TER****CUP n. J49H12000260001 CIG n.440235389D****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con le ordinanze n. 6 dello 05.07.2012 e n. 10 del 13.07.2012, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, alla localizzazione delle aree in cui saranno realizzati gli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.);
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara ed il quadro economico dell'intervento che prevede una spesa complessiva di Euro 56.420.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 7 relativo alla Scuola Primaria "BUONARROTI" nel Comune di Fabbrico (RE) è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento PREMETAL Edilizia Industrializzata S.p.a. (mandataria) e Piacentini Costruzioni S.p.a. (mandante), che ha offerto il ribasso del 7,05%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.413.025,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 65.250,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che come atto notaio D.ssa Rita Fochesato del 7 agosto 2012, si è costituita l'associazione Temporanea di Imprese fra le Ditte PREMETAL S.p.a. e Piacentini Costruzioni S.p.a., al fine di dare esecuzione ai lavori di cui al lotto 7, ed attribuito il titolo di Società capogruppo dell'ATI alla società PREMETAL Edilizia Industrializzata S.p.a.;
- che, con tale atto e successiva dichiarazione in atti del 4 febbraio 2013, sono state indicate, per ogni società, le seguenti quote percentuali di partecipazione al RTI: PREMETAL S.p.a. per il 79,717% e Piacentini Costruzioni S.p.a. per il

20,283%;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 440235389D;
- che con decreto n. 50 del 12 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 7 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto in argomento alla Ditta Raggruppamento PREMETAL S.p.a. (mandataria) e Piacentini Costruzioni S.p.a. (mandante);
- che, in data 14 novembre 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0026 per il corrispettivo contrattuale di € 1.413.025,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 65.250,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dalle imprese aggiudicatarie e dalle ditte subappaltatrici/subcontraenti.

Visti:

- il certificato di pagamento 4 ter del 24 gennaio 2013, emesso, come previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale di appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori, di € 155.432,75 IVA 10% compresa, a seguito di presentazione di polizza fideiussoria di Allianz s.p.a. n. 072558508 del 20.12.2012 di € 163.204,39, corrispondente all'importo della ritenuta maggiorato del 5%;
- la fattura n. 246/2012 emessa dalla Ditta PREMETAL S.p.a., dell'importo di € 123.905,55 IVA 10% compresa, e la fattura n. 451/2012 emessa dalla Ditta Piacentini Costruzioni S.p.a. dell'importo di € 31.527,20 IVA 10% compresa, e così per complessivi € 155.432,75, relative al suindicato stato di avanzamento lavori;

- i propri decreti n. 87 del 5 febbraio 2013 e n. 228 del 4 aprile 2013 con i quali sono stati liquidati acconti rispettivamente di € 57.481,27 e di € 78.126,79 in acconto della fattura n. 246/2012 emessa dalla Ditta PREMÉTAL S.p.a., ed a saldo della fattura n. 451/2012 emessa dalla Ditta Piacentini Costruzioni S.p.a., subordinando il pagamento della restante somma di € 5.900,00 IVA 10% compresa, a saldo del certificato di pagamento 4 ter ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente, ancora in corso sull'impresa DOR BUD.

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per la Ditta PREMÉTAL S.p.a. dai quali risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario Società capogruppo dell'ATI PREMÉTAL S.p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Corrente dedicati;
- che, essendo pervenuti riscontri positivi in ordine ai controlli avviati sulla ditta DOR BUD ed avendo la Ditta Premetal S.p.a. presentato fatture quietanzate delle imprese subappaltatrici/subcontraenti, è possibile liquidare alla Società capogruppo dell'ATI PREMÉTAL S.p.a. la somma di € 5.900,00 a saldo del certificato di pagamento 4 ter;
- che sono state attivate le procedure conseguenti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134 del 7.8.2012.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 5.900,00 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 50/2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge

06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134 del 7.8.2012;
- l'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 "Cessione dei crediti derivanti da contratto".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Ditta PREMÉTAL S.p.a. aggiudicataria dei lavori di cui al lotto 7 degli edifici scolastici temporanei (EST), l'importo complessivo di € 5.900,00 IVA compresa a saldo del certificato di pagamento 4 ter a saldo della fattura n. 246/2012 emessa dalla Ditta PREMÉTAL S.p.a.;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 5.900,00 IVA 10% compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello

- stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 50/2012;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 5.900,00 a favore della Ditta PREMÉTAL S.p.a., secondo le modalità di cui al punto 3, sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;
 4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta PREMÉTAL S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa ai conti corrente dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 15 aprile 2013

Vasco Errani
