

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 450 del 04 giugno 2013****Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 del Lotto n. 21 degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) e ridefinizione del Quadro Economico.****Premesso:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), ha previsto le specifiche disposizioni normative vigenti cui i Commissari delegati alla ricostruzione sono autorizzati a derogare, per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;
- che con ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole che ha previsto la costruzione di soluzioni alternative, costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili entro il settembre 2013 e dall'acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di moduli prefabbricati modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili entro il settembre 2013;
- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;
- che l'ordinanza n. 13/2012 ha confermato la spesa di Euro 56.420.000,00 per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei in sostituzione delle scuole che non era possibile riparare e riattivare per l'anno scolastico 2013-2014;

- che con decreto n. 35 del 23.08.2012 è stata approvata la variante n. 1 al suindicato programma, che ha confermato le tipologie di intervento e il costo complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del 25.07.2012, confermando altresì per gli EST il finanziamento di Euro 56.420.000,00;
- che con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 199.500.000,00;
- che la suddetta ordinanza n. 78/2012 nel rivedere il Programma Operativo Scuole ha implementato il finanziamento per gli EST prevedendo una spesa di Euro 61.000.000,00;
- che con ordinanza n. 17 del 18.02.2013 è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato ed integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 224.000.000,00;
- che, in particolare, nella predetta rimodulazione prevista dall'ordinanza n. 17/2013, al punto 1) lettera "d)" è stato previsto per la "*Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014*", un costo stimato di Euro 67.000.000,00.

**Vista** l'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, come modificata ed integrata con ordinanza n. 10 del 13 luglio 2012, con la quale è stata approvata la procedura aperta per l'affidamento dei lotti degli Edifici Scolastici Temporanei (EST).

**Preso atto**, con riferimento al Lotto n. 21 degli EST relativo alla Scuola Secondaria I° Grado "Gasparini di Rovereto" e Scuola Primaria "Cesare Battisti" in località Rovereto nel Comune di Novi di Modena (MO), che, ad esito delle procedure di gara previste dalla sopra citata ordinanza n. 7/2012:

- il decreto n. 4 del 30.07.2012 ne ha disposto l'aggiudicazione provvisoria all'A.T.I.: Edilizia Montelaghi Valter S.r.l (Mandataria) – Cosmo Haus S.r.l. (Mandante);
- il decreto n. 62 del 20.09.2012 ha approvato il Progetto Esecutivo presentato dalla medesima A.T.I. con Edilizia Montelaghi Valter Srl Capogruppo e il relativo quadro tecnico economico, per un importo complessivo di Euro 1.778.300,07, di cui Euro 1.319.370,00 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, ed Euro 468.930,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Dato atto** che con decreto n. 130 del 22.02.2013 è stato riapprovato il quadro tecnico economico complessivo per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST), aggiornato a seguito dell'ordinanza n. 17 del 18.02.2013.

**Atteso che:**

successivamente all'inizio dei lavori, come richiesto dal Comune di Novi, dalla Dirigenza scolastica e dal Direttore dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti ha autorizzato, in corso d'opera, lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze nell'utilizzo della struttura.

**Vista** la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 del Lotto n. 21 degli EST, redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa in data 13/05/2013, in cui sono dettagliate le motivazioni che hanno comportato la necessità delle lavorazioni non previste nel contratto originario e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di Euro 120.095,07, di cui 114.770,13 per lavori ed Euro 5.324,94 per oneri della sicurezza.

**Preso atto** che il Direttore dei Lavori, come specificato nella apposita Relazione di Perizia:

- ha accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- ha motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione dell'appalto, della consegna dei lavori e dell'approvazione della progettazione esecutiva redatta dall'Impresa Appaltatrice.

**Considerato** che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto 21 degli EST sono state determinate da cause impreviste sorte in corso di esecuzione delle opere, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettere b).

**Preso atto** che l'A.T.I.: Edilizia Montelaghi Valter S.r.l (Mandataria) – Cosmo Haus S.r.l. (Mandante) ha manifestato, a suo tempo, l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione il Calcolo Sommario dei costi delle lavorazioni diverse, disposte in corso d'opera, in diverse date.

**Visto** che:

- l'importo contrattuale da Euro 1.319.370,00 per effetto della Perizia aumenta di Euro 120.095,07, pari al 9,10% dell'importo originario di contratto, ed è pertanto elevato a Euro 1.439.465,07;
- i maggiori oneri determinati dalla perizia di variante e suppletiva trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico relativo al Lotto 21 degli EST, risultante dalla ridefinizione del finanziamento di cui all'Ordinanza Commissariale n. 17 del 18 febbraio 2013, e in particolare alla voce imprevisti.

**Considerato** che è stato ridefinito il quadro tecnico economico del Lotto n. 21 degli EST che risulta così rideterminato, comprendendo anche i lavori di completamento dell'EST, espressamente richiesti dall'Amministrazione Comunale, per sopravvenute esigenze nell'utilizzo della struttura:

LOTTO 21	UBICAZIONE :	NOVI DI MODENA (MO)
Den.: SECONDARIA I° GRADO "GASPARINI" DI ROVERETO PRIMARIA "CESARE BATTISTI" DI ROVERETO		
<b>QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. n. 207/2010)</b>		
<b>A) LAVORI</b>		
A.1.1 - Lavori a base d'asta a corpo		1.300.000,00
A.1.2 - Ribasso offerto	(-16,11%)	-39.130,00
A.1.3 - Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		58.500,00
<b>A.1 Totale lavori contratto originario</b>	<b>(A.1.1+A.1.2)+A.1.3=</b>	<b>1.319.370,00</b>
A.2.1 - Lavori di perizia (al netto del ribasso d'asta)		114.770,13
A.2.2 - Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		5.324,94
<b>A.2 - Lavori di perizia compresi oneri della sicurezza</b>	<b>(A.2.1+A.2.2)=A.2=</b>	<b>120.095,07</b>
A.3.1 - Lavori complementari (al netto del ribasso d'asta)		270.017,62
A.3.2 - Oneri della sicurezza lavori complementari (non soggetti a ribasso d'asta)		12.592,80
<b>A.3 - Lavori complementari compresi oneri della sicurezza</b>	<b>(A.3.1+A.3.2)=A.3=</b>	<b>282.610,42</b>
<b>SOMMANO I LAVORI: (A.1.1+A.1.2)+A.2+(A.3.1+A.3.2)=</b>		<b>1.722.075,49</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1 - Indagini geologiche		0,00
B.2 - Allacciamento ai pubblici servizi		1.310,00
B.3 - Imprevisti		14.919,51
B.4 - Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00
B.5 - Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010		13.330,00
B.6 - Spese di cui all'articolo 92, comma 7-bis, del Codice Contratti, spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, di verifica e validazione dei progetti.		31.110,00
B.7 - Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti		10.780,00
B.8 - Eventuali spese per commissioni giudicatrici.		0,00
B.9 - Spese per pubblicità		2.380,00
B.10 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici.		950,00
B.11 - I.V.A. 10%, importo su (A+B.3+B.5)		175.032,50
B.12 - Contributo integrativo (4%) su importo B.6 (parte)		500,00
B.13 - I.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo (21%) su importo (B.1+B.2+B.6+B.8+B.9+B.10+B.12)		7.612,50
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>257.924,51</b>
<b>SOMMA TOTALE INTERVENTO</b>		<b>1.980.000,00</b>

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto del 24/05/2013, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto 21 degli EST trasmessa dal Direttore dei Lavori, in linea tecnica ed economica, che eleva l'importo contrattuale da Euro 1.319.370,00 a Euro 1.439.465,07.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing.

Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 21 degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) trasmessa in data 13/5/2013;

2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 21 degli EST, relativo alla e Scuola secondaria I° grado "Gasparini di Rovereto" e Scuola primaria "Cesare Battisti" in località Rovereto nel Comune di Novi di Modena (MO), redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Santarelli, posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto di Euro 120.095,07, di cui 114.770,13 per lavori ed Euro 5.324,94 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, con un aumento dell'importo netto contrattuale da Euro 1.319.370,00 a Euro 1.439.465,07;
3. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 21 degli EST, rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, come riportato in premessa, comprensivo degli oneri conseguenti alle richieste di completamento, pervenute dall'Amministrazione Comunale, per sopravvenute esigenze nell'utilizzo della struttura;
4. di prendere atto che l'A.T.I.: Edilizia Montelaghi Valter S.r.l (Mandataria) – Cosmo Haus S.r.l. (Mandante) ha manifestato, a suo tempo, l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo il Calcolo Sommario di Spesa;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento e del completamento in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con l'ordinanza n. 17 del 18.02.2013 e dal decreto n. 130 del 22.02.2013;
6. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura regionale, per la stipula del relativo contratto aggiuntivo dei lavori in perizia di variante, nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna, 04 giugno 2013

Vasco Errani  
