

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 535 del 1 luglio 2013****Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 del Lotto n. 1 dei Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali (P.M.R.R.).****Premesso:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa; la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), ha previsto le specifiche disposizioni normative vigenti cui i Commissari delegati alla ricostruzione sono autorizzati a derogare, per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;
- che con Ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 è stato approvato il programma denominato "*Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione*", che ha previsto altresì la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazione

- danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati;
- che con la medesima Ordinanza n. 23/2012 il Commissario Delegato ha promosso l'acquisto, la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari abitativi non infissi ma semplicemente appoggiati al suolo, quindi immediatamente rimovibili al venir meno dell'esigenza abitativa e al fine di non consolidare nel tempo insediamenti precari sia dal punto di vista edilizio che sociale;

Vista l'ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 che ha approvato la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione, la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (P.M.R.R.), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la sistemazione delle basi di appoggio e allaccio delle utenze e che ha previsto una spesa complessiva, per la realizzazione dei P.M.R.R., pari a Euro 8.790.028,67;

Preso atto che:

- con Decreto n. 215 del 10.12.2012 del Commissario Delegato alla Ricostruzione, è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata aggiudicata definitivamente la fornitura del Lotto n. 1 dei P.M.R.R. all'impresa STEDA SpA di Rossano Veneto (VI);
- il contratto del Lotto n. 1 dei PMRR è stato stipulato in data 28.01.2012, Rep. n. 64, per l'importo netto contrattuale pari:
 - a Euro 1.565.922,17 comprensivo degli oneri per la sicurezza, riferito alle urbanizzazioni, alla fornitura e posa in opera dei PMRR;
 - a Euro 86.445,00 riferito al canone di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria;
 - a Euro 230.520,00 riferito all'importo della garanzia del buy back.

Atteso che:

- relativamente al Lotto n. 1 dei PMRR, successivamente all'inizio dei lavori i Comuni e le Associazioni di categoria hanno presentato, alla Stazione Appaltante, motivate richieste di ulteriori forniture di moduli, nonché variazioni di tipologia o predisposizione di moduli adeguati alle esigenze di persone diversamente abili, con conseguente modifica dei locali adibiti a servizi igienici;
- tali richieste hanno comportato la realizzazione di lavorazioni aggiuntive non previste nel bando di gara e nel capitolato originario, ma da eseguirsi nell'ambito dei lavori al fine di esaurire le necessità espresse di alloggi rurali ed ottenere la piena funzionalità del P.M.R.R. assegnato al singolo beneficiario;
- l'Amministrazione ha autorizzato le ulteriori lavorazioni richieste - anche avanzate a più riprese, all'evidenziarsi di specifiche e motivate esigenze - che sono state fatte eseguire d'urgenza in corso d'opera nelle more della formalizzazione della prevista Perizia di Variante Suppletiva al fine di garantire la consegna del P.M.R.R. in condizioni adeguate alle necessità della popolazione rurale;

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori Geom. Benedetto Renzetti in data 10.05.2013, in cui sono dettagliate le motivazioni che hanno determinato la necessità di lavorazioni integrative ai PMRR, non previste nel contratto originario, riguardanti l'ulteriore fornitura di moduli, nonché variazioni di tipologia o predisposizione di moduli adeguati alle esigenze di persone diversamente abili.

Preso atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori, come specificato nella apposita Relazione di Perizia:

- ha accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- ha motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione dell'appalto, della consegna dei lavori e dell'approvazione della progettazione esecutiva redatta dall'impresa STEDA SpA.

Considerato che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 1 dei P.M.R.R., sono state determinate da cause imprevedute sorte in corso di esecuzione delle opere, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettere b).

Preso atto che l'Impresa STEDA S.p.A. di Rossano Veneto (VI) ha manifestato, a suo tempo, l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo lo schema di Atto di Sottomissione per le lavorazioni diverse disposte in corso d'opera ed il Verbale di Concordamento nuovi prezzi redatto in data 09/05/2013;

Considerato che è stato ridefinito il quadro tecnico economico del Lotto n. 1 dei P.M.R.R., che risulta così rideterminato, comprendendo anche le ulteriori esigenze espressamente richieste dalle Amministrazioni Comunali e dalle Associazioni di categoria, per sopravvenute necessità ed esigenze:

		Q.E. Post-appalto	Q.E. Perizia	Differenze
A	Lavori/forniture/manutenzione			
A.1.1	Lavori/forniture	1.552.320,00	2.298.931,11	746.611,11
A.1.2	Ribasso offerto 1,01%	15.678,43	23.219,20	7.540,77
A.1	Restano	1.536.641,57	2.275.711,91	739.070,34
A.2	Oneri sicurezza	29.280,60	43.224,85	13.944,25
	Sommano	1.565.922,17	2.318.936,76	753.014,59
A.3	Manutenzione triennale O/S	86.445,00	128.715,64	42.270,64
	Totale lavori/forniture/manutenzione	1.652.367,17	2.447.652,40	795.285,23
B	Somme a disposizione			
B.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	15.816,02	0,00	-15.816,02
B.2	Imprevisti	78.255,46	0,00	-78.255,46
B.3	Acquisizione aree/immobili - Indennizzi	0,00	0,00	0,00
B.4	Accantonamento art. 12 DPR 207/2010	47.448,10	7.448,10	-40.000,00

B.5	Incentivi art. 92, c. 7bis, DLgs 163/2006	47.448,10	22.000,00	-25.448,10
B.6	Spese art. 92, c. 5, DLgs 163/2006	12.652,82	13.671,89	1.019,07
B.7	Spese per commissioni giudicatrici	1.186,20	0,00	-1.186,20
B.8	Spese per pubblicità	4.228,06	4.568,59	340,53
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	1.265,28	0,00	-1.265,28
B.10	Iva 10% su A.1+A.2+B.2+B.4	169.162,57	232.638,49	63.475,91
B.11	Contributo integrativo 4% su B.5	1.897,92	880,00	-1.017,92
B.12	Iva 21% su B.1+B.5+B.8+B.9+B.11	14.837,63	5.764,20	-9.073,43
C	Economie sulla manutenzione O/S	0,00	0,00	0,00
D	Iva 21% su A.3+C	18.153,45	27.030,28	8.876,83
	Totale somme a disposizione	412.351,61	314.001,55	98.350,06
	TOTALE COMPLESSIVO	2.064.718,78	2.761.653,95	696.935,17

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto del 20/06/2013, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto 1 dei PMRR trasmessa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori, in linea tecnica ed economica, che eleva l'importo contrattuale:

- da Euro 1.565.922,17 a Euro 2.318.936,76 comprensivo degli oneri per la sicurezza, riferito alle urbanizzazioni, alla fornitura e posa in opera dei PMRR;
- da Euro 86.445,00 a Euro 128.715,64 riferito al canone di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria;
- da Euro 230.520,00 a Euro 343.241,71 riferito all'importo della garanzia del buy back.

Tutto ciò premesso e considerato

D E C R E T A

1. di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 1 dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) trasmessa in data 20.06.2013;
2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 1 dei PMRR, redatta dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori, Geom. Benedetto Renzetti, posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto pari a:
 - Euro 753.014,59 comprensivo degli oneri per la sicurezza, riferito alle urbanizzazioni, alla fornitura e posa in opera dei PMRR;
 - Euro 42.270,64 riferito al canone di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria;
 - Euro 112.721,71 riferito all'importo della garanzia del buy back;

3. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 1 dei PMRR, rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, come riportato in premessa, comprensivo degli oneri conseguenti alle richieste aggiuntive, pervenute dalle Amministrazioni Comunali e dalle Associazioni di categoria, per sopravvenute esigenze e necessità;
4. di prendere atto che l'Impresa STEDA S.p.A. di Rossano Veneto (VI) ha manifestato, a suo tempo, l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo lo schema di Atto di Sottomissione per le lavorazioni diverse disposte in corso d'opera ed il Verbale di Concordamento nuovi prezzi redatto in data 09.05.2013;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento e del completamento in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con Ordinanza n. 45 del 21.09.2012
6. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura commissariale, per la stipula del relativo contratto aggiuntivo dei lavori in perizia di variante, nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna lì, 1 luglio 2013

Vasco Errani
