



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### **Decreto n. 595 dell'11 Luglio 2013**

**PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI  
MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR)**

**LOTTO 13 DELEGAZIONE DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA  
SUBAPPALTATRICE GREEN BLOCK S.R.L.**

**CUP n. J49C12000290001 CIG n.4562665E41**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Considerato:**

- che con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 è stato approvato il programma denominato "Programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" con la quale è stata prevista la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati;
- che con ordinanze n.ri 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, per una spesa complessiva pari ad € 85.557.764,19, di cui a base di gara € 65.436.126,58 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 117 del 19 ottobre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti nr. 1,2,3,5,6,10 e 13;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 13 è stato provvisoriamente aggiudicato al raggruppamento con capogruppo mandataria la Ditta STEDA S.p.a. e mandante la Ditta F.lli Baraldi S.p.a., che ha offerto il ribasso percentuale del 23,30%, per il corrispettivo contrattuale di € 7.071.864,29, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 234.504,00 non soggetti a ribasso, ed € 47.837,80 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49C12000290001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare

(SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. CIG n.4562665E41;

- che con decreto n. 175 del 26 novembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto redatto a cura dell'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente approvata l'aggiudicazione definitiva al raggruppamento con capogruppo mandataria la Ditta STEDA S.p.a;
- che, avendo avuto comunicazione dalla Prefettura di Modena di ragioni interdittive a carico della mandante impresa F.lli Baraldi S.p.a., il contratto è stato stipulato singolarmente con la Ditta Steda S.p.a., avendo la stessa i necessari requisiti, con Rep. 0070 del 15 febbraio 2013 per il corrispettivo di € 7.071.864,29 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 234.504,00 non soggetti a ribasso, ed € 47.837,80 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;

**Tenuto conto:**

- che, eseguiti interamente i lavori, è stata prodotta la seguente documentazione comportante una spesa di complessivi € 6.962.250,40:
  - a. lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 del 23 novembre 2012 ed il certificato di pagamento n. 1 del 16 febbraio 2013, di € 2.506.877,43 IVA 10% compresa, e la fattura n. 34 del 15.02.213 emessa da STEDA S.p.a. dello stesso importo;
  - b. lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 del 12 dicembre 2012 ed il certificato di pagamento n. 2 del 16 febbraio 2013, di € 3.247.121,66 IVA 10% e la fattura n. 35 del 15.02.213 emessa da STEDA S.p.a. dello stesso importo;
  - c. lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 dell'8 gennaio 2013 ed il certificato di pagamento n. 3 del 16 febbraio 2013 di € 1.208.251,31 IVA 10% compresa, e la fattura n. 36 del 15.02.213 emessa da STEDA S.p.a. dello stesso importo;
- che, a fronte della suindicata spesa, con decreti n. 152 del 5 marzo 2013 e n. 196 del 21 marzo 2013 sono state liquidate a favore di STEDA S.p.a. somme per totali € 3.890.494,58 IVA compresa, a saldo del 1' stato di avanzamento lavori ed in acconto del 2' stato di avanzamento lavori, subordinando il pagamento della restante somma di € 3.071.755,82 ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione

relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente avviati ed allora ancora in corso sulle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti;

- che la Ditta Steda S.p.a. ha stipulato in data 6.11.2012 con la Ditta Green Block S.r.l., mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese con Euroimpianti (mandante), un subcontratto di fornitura con posa in opera dei prefabbricati modulari abitativi rimuovibili di cui al lotto in argomento;
- che i controlli normativamente previsti avviati sulla ditta Green Block S.r.l. sono stati esperiti con esito positivo;
- che la Ditta STEDA S.p.a. e la Ditta Green Block hanno sottoscritto in data 9 luglio 2013 una scrittura privata con la quale STEDA ha delegato la stazione appaltante a pagare alla Green Block S.r.l. la somma di € 1.200.000,00 dovuta per l'esecuzione della fornitura con posa in opera di cui al suindicato contratto del 6.11.2012;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta STEDA S.p.a. e per la Ditta Green Block dal quale risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario e la Ditta Green Block, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., hanno presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato.

**Ritenuto** pertanto di provvedere al pagamento della somma di € 1.200.000,00 di cui sopra alla Ditta Green Block, in acconto del 2' stato di avanzamento lavori, di cui alla fattura n. 35 del 15.02.213 emessa da STEDA S.p.a..

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 1.200.000,00 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra richiamati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge

01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

**DECRETA**

1. per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportate, a seguito della delegazione di pagamento di cui alla scrittura privata intervenuta in data 9 luglio 2013 fra le ditte Steda S.p.a. e Green Block S.r.l., di liquidare a favore della Ditta Green Bloock S.r.l. l'importo complessivo di € 1.200.000,00, riferiti al lotto 13 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), aggiudicati alla Ditta STEDA S.p.a. con Rep. 0070 del 15 febbraio 2013, in acconto della fattura n. n. 35 del 15.02.213 emessa da STEDA S.p.a. riferita al 2' stato di avanzamento lavori;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 1.200.000,00 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e dai

decreti citati in narrativa;

3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione dell'ordinativo di pagamento di € 1.200.000,00 a favore della Ditta Green Block S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;
4. che l'aggiudicatario STEDA S.p.a. e la Ditta subappaltatrice Green Block, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., hanno presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato.

Bologna, lì 11 Luglio 2013

Vasco Errani

