

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n. 653 del 22 luglio 2013**

Approvazione della complessiva e definitiva spesa occorsa per la realizzazione, nel Comune di San Prospero (MO), delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 23 (Scuole elementari). Corresponsione a favore del Comune di San Prospero, in unica soluzione, delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

CUP n. H74B12000070002**Visti:**

- la Legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 dello 07.02.2005 recante "*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 04.11.2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 27.12.2002 n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del paese*";
- l'art. 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, in Legge 24.06.2013 n. 71 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*".

Tenuto conto:

- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, necessarie ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei e dei prefabbricati modulari;
- che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci, con l'ordinanza n. 6 dello 05.07.2012 e s.m.i. alla localizzazione delle aree destinate agli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) e con l'ordinanza n. 15 del 31.07.2012 e s.m.i. alla localizzazione delle aree destinate ai Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.);
- che con ordinanza n. 68 dello 07.06.2013 è stata approvata l'ultima rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanza n. 13 del 25.07.2012, con decreto n. 35 del 23.08.2012, con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 e con ordinanza n. 17 del 18.02.2013) fissando un costo complessivo stimato di Euro 242.450.000,00;
- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con la predetta ordinanza n. 68/2013, al punto 1) della parte dispositiva, alla lettera "g", è stato previsto il *"Contributo agli enti attuatori pubblici per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se non già ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (comprese palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione."*, per un costo complessivo stimato di Euro 26.250.000,00.

Considerato che con il Decreto n. 60 del 18.09.2012 è stato assegnato al Comune di San Prospero (MO) il finanziamento di Euro 23.375,00 occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 23 (Scuola elementare).

Ravvisato che con la già citata Ordinanza n. 11 del 18.07.2012 venivano, inoltre, disposte le seguenti modalità di erogazione dei fondi assegnati ai Comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione:

- 40% in anticipazione entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori;
- 40% entro 15 giorni dalla comunicazione del termine di fine lavori;
- 20% entro 5 giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del collaudo tecnico-amministrativo;
- nel caso di importi inferiore ad Euro 30.000,00 in unica soluzione entro cinque giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Vista la richiesta di erogazione fondi, in unica soluzione ed a valere sul finanziamento concesso di Euro 23.375,00, trasmessa dal Comune di San Prospero con nota in data

25.06.2013 Prot. 5084/6.5 (assunta al protocollo regionale in data 26.06.2013 al n. CR.2013.0013083) a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 23 (Scuola Elementare) da parte delle seguenti Ditte/Imprese affidatarie:

1) Impresa Sequino Costruzioni Srl di Bianconese di Fontevivo (PR) – Importo lavori affidati e realizzati Euro 9.000,00 + Euro 1.890,00 per IVA al 21% (complessivi Euro 10.890,00) – Lavori ultimati il 24.10.2012 come da certificazione posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato – Codice CIG assegnato n. Z49068FEA3;

2) Ditta Idraulica Messori Marco di San Prospero (MO) – Importo lavori affidati e realizzati Euro 407,93 + Euro 85,67 per IVA al 21% (complessivi Euro 493,60) – Lavori ultimati il 23.10.2012 come da certificazione posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato – Codice CIG assegnato n. Z9C06C06FD;

3) Ditta Monverde garden di Malagoli Andrea di Staggia di San Prospero (MO) – Importo lavori affidati e realizzati Euro 1.200,00 + Euro 252,00 per IVA al 21% (complessivi Euro 1.452,00) – Lavori ultimati il 08.02.2013 come da certificazione posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato – Codice CIG assegnato n. ZD8079334E;

4) Impresa Coperture Pierli Srl di Nonantola (MO) – Importo lavori affidati e realizzati Euro 6.300,00 + Euro 1.323,00 per IVA al 21% (complessivi Euro 7.623,00) – Lavori ultimati il 26.02.2013 come da certificazione posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato – Codice CIG assegnato n. Z1407A7BE1;

5) Impresa Meta Costruzioni di Corvino Patrizio di San Prospero (MO) – Importo lavori affidati e realizzati Euro 1.890,00 + Euro 396,90 per IVA al 21% (complessivi Euro 2.286,90) – Lavori ultimati il 04.01.2013 come da certificazione posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato – Codice CIG assegnato n. Z1E074B807.

Preso atto che alla contabilizzazione e al collaudo dei lavori eseguiti dalle sopra elencate affidatarie si è provveduto, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 210 (Contabilità semplificata) del DPR 207/2010 e s.m.i., mediante l'apposizione nelle correlate fatture di spesa - poste agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato - del visto del Direttore dei lavori attestante la corrispondenza di quanto eseguito con quanto fatturato e la regolare esecuzione dell'intervento.

Dato atto:

- che tutte le spese sostenute dal Comune di San Prospero per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui trattasi sono state dallo stesso Comune definitivamente accertate e che, pertanto, è possibile fissare il costo complessivo e definitivo occorso per la loro realizzazione in complessivi Euro 22.745,50, costo così suddiviso nel relativo Quadro Economico Finale:

| | | |
|--------------------|------|-----------|
| Lavori in appalto | Euro | 18.797,93 |
| IVA | Euro | 3.947,57 |
| Totale complessivo | Euro | 22.745,50 |

- che per la realizzazione delle opere di cui trattasi è stata realizzata una minore spesa di complessivi Euro 629,50 rispetto al finanziamento assegnato (Euro 23.375,00) con il già citato Decreto n. 60/2012.

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a favore del Comune di San Prospero, della somma di Euro 22.745,50 (come sopra quantificata) a valere sul finanziamento assegnato allo stesso Comune, ammontante a complessivi Euro 23.375,00, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 23 (Scuola elementare).

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 22.745,50 è assicurata, come disposto con ordinanza n. 68/2013, dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 01.08.2012 n. 122;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna - è stata aperta, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di approvare in complessivi Euro 22.745,50 il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di San Prospero (MO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 23 (Scuola elementare) e, pertanto, di accertare un'economia di spesa di Euro 629,50 rispetto al finanziamento assegnato allo stesso Comune con decreto n. 60/2012 ed ammontante a complessivi Euro 23.375,00;
- 2) di corrispondere al Comune di San Prospero la predetta somma di Euro 22.745,50 a valere sul finanziamento assegnato allo stesso Comune, con decreto n. 60/2012, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 23 (Scuola elementare) ed ammontante a complessivi Euro 23.375,00;
- 3) di dare atto che l'importo di Euro 22.745,50 trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 68/2013, sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- 4) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna li, 22 luglio 2013


Vasco Errani