

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 656 del 22 luglio 2013****ACQUISTO, FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREFABBRICATI  
MODULARI RIMOVIBILI RURALI (PMRR)****LOTTO 4 EROGAZIONE PRIMO ACCONTO****CUP n. J48B12000020001 CIG n.4568116094****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga

al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Considerato:**

- che con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 è stato approvato il programma denominato "Programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" con la quale è stata prevista la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati;
- che con ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione e la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la sistemazione delle basi di appoggio e allaccio alle utenze, da eseguirsi nelle zone rurali, per una spesa complessiva pari ad € 8.790.028,67, di cui a base di gara € 7.101.281,50 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 118 del 19 ottobre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 4;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 4 è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta CO.MI. S.r.l., che ha offerto il ribasso percentuale del 22,38%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.351.164,14 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 31.857,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48B12000020001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. **4568116094**;
- che con decreto n. 195 del 6 dicembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto redatto a cura

dell'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente approvata l'aggiudicazione definitiva alla CO.MI. S.r.l.;

- che, in data 26 febbraio 2013 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0072 per il corrispettivo contrattuale di € 1.351.164,14 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 31.857,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dall'aggiudicatario mentre sono ancora in corso alcuni dei controlli avviati sulle imprese subaffidatarie.

**Visti:**

- l'articolo 12 del contratto di appalto e l'articolo 23 del Capitolato Speciale di Appalto, che disciplinano le modalità di pagamento;
- l'articolo 11 dello stesso contratto di appalto dal quale risulta che l'appaltatore si è avvalso della possibilità di non prestare la garanzia per il rispetto delle condizioni dell'offerta di buy back e, conseguentemente, dal pagamento a saldo dovrà essere trattenuto l'importo di € 280.632,00;
- il certificato di pagamento n. 1 del 21 maggio 2013 dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 704.975,62 IVA 10% compresa;
- la fattura n. 20/2013 del 21.05.2013 di € 704.975,62, IVA 10% compresa emessa da CO.MI S.r.l. a fronte del suindicato certificato di pagamento n.1;
- le scritture private con le quali la Ditta CO.MI. S.r.l. ha delegato la stazione appaltante a pagare a favore dei propri sotto elencati sub affidatari, ad esclusione della Ditta I.E. S.r.l., il corrispettivo dei lavori dagli stessi eseguiti con riferimento al suindicato certificato di pagamento, per l'importo complessivo di € 389.502,00 così distinto:
  1. AGEA S.r.l. per € 38.016,00 IVA 10% compresa, sub affidataria come da contratto stipulato in data 15.11.2012;
  2. Cesarini Carpenterie Metalliche per € 77.220,00 IVA 10% compresa, sub affidataria come da contratto stipulato in data 15.11.2012;

3. Ciccarelli Giovanni per € 11.583,00 IVA 10% compresa, sub affidataria come da contratto stipulato in data 15.11.2012;
4. D.C.E. S.r.l. per € 25.380,00 IVA 10% compresa, sub affidataria come da contratto stipulato in data 15.11.2012;
5. EDILEFFE S.n.c. per € 32.670,00 IVA 10% compresa, sub affidataria come da contratto stipulato in data 04.01.2013;
6. EDIL TECNO 2000 per € 178.200,00 IVA 10% compresa, sub affidataria come da contratto stipulato in data 19.11.2012;;
7. INNOVA Impianti per € 19.008,00 IVA 10% compresa, sub affidataria come da contratto stipulato in data 15.11.2012;
8. T.F.A. S.r.l. per € 7.425,00 IVA 10% compresa, sub affidataria come da contratto stipulato in data 04.12.2012.

**Rilevato:**

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), per la Ditta CO.MI. S.r.l. e per le ditte subappaltatrici/subcontraenti sopra elencate, dal quale risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ad esclusione della Ditta INNOVA Impianti che non risulta regolare con i versamenti INAIL per € 4.406,02;
- che il subappaltatore I.E. S.r.l., non ha trasmesso la documentazione necessaria a verificare la propria regolarità contributiva;
- che l'aggiudicatario e le ditte subappaltatrici/subcontraenti, più sopra elencate, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., hanno presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato.

**Ritenuto**, per le motivazioni di cui sopra, di poter procedere alla erogazione di € 668.569,60 alle sottoelencate ditte, in acconto del certificato di pagamento n. 1 e della fattura n. 20/2013 del 21.05.2013 di € 704.975,62, IVA 10% compresa emessa da CO.MI S.r.l., importo determinato escludendo

dal pagamento l'importo di € 4.406,02 relativo alla irregolarità contributiva della Ditta INNOVA Impianti e l'importo di € 32.000,00 relativo alle lavorazioni eseguite da I.E. S.r.l.;

- a. CO.MI. S.r.l. per € 283.473,62 IVA 10% compresa;
- b. AGEA S.r.l. per € 38.016,00 IVA 10% compresa;
- c. Cesarini Carpenterie Metalliche per € 77.220,00 IVA 10% compresa;
- d. CICCARELLI GIOVANNI per € 11.583,00 IVA 10% compresa;
- e. D.C.E. S.r.l. per € 25.380,00 IVA 10% compresa;
- f. EDILEFFE S.n.c. per € 32.670,00 IVA 10% compresa;
- g. EDIL TECNO 2000 per € 178.200,00 IVA 10% compresa;
- h. INNOVA Impianti per € 14.601,98 IVA 10% compresa (in quanto si trattiene l'importo del mancato versamento ad INAIL di € 4.406,02 risultante dal DURC);
- i. T.F.A. S.r.l. per € 7.425,00 IVA 10% compresa;

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 668.569,60 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 e dal decreto n. 215 del 10 dicembre 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

#### **DECRETA**

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, in relazione ai lavori di cui al lotto 4 dei Prefabbricati Rimuovibili Rurali (PMRR), l'importo complessivo di € **668.569,60** IVA compresa, in acconto del certificato di pagamento n. 1 e della fattura n. 20/2013 del 21.05.2013 di € 704.975,62, IVA 10% compresa emessa da CO.MI S.r.l.;
2. di erogare tale somma, a seguito delle delegazioni di pagamento rilasciate da CO.MI S.r.l., alle seguenti ditte:
  - a. CO.MI. S.r.l. per € 283.473,62 IVA 10% compresa
  - b. AGEA S.r.l. per € 38.016,00 IVA 10% compresa;
  - c. Cesarini Carpenterie Metalliche per € 77.220,00 IVA 10% compresa;
  - d. CICCARELLI GIOVANNI per € 11.583,00 IVA 10% compresa;
  - e. D.C.E. S.r.l. per € 25.380,00 IVA 10% compresa;
  - f. EDILEFFE S.n.c. per € 32.670,00 IVA 10% compresa;
  - g. EDIL TECNO 2000 per € 178.200,00 IVA 10% compresa;
  - h. INNOVA Impianti per € 14.601,98 IVA 10% compresa in quanto si trattiene l'importo del mancato versamento ad INAIL di € 4.406,02 risultante dal DURC;

- i. T.F.A. S.r.l. per € 7.425,00 IVA 10% compresa;
3. di dare atto che il complessivo importo di € 668.569,60 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 e dal decreto n. 215 del 10 dicembre 2012;
  4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento per l'importo complessivo di € 668.569,60, sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;
  5. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, le suindicate imprese hanno presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche;
  6. di dare atto che, essendosi l'impresa avvalsa della possibilità di non prestare la garanzia per il rispetto delle condizioni dell'offerta di buy back, dal pagamento a saldo dei lavori dovrà essere trattenuto l'importo di € 280.632,00.

Bologna lì, 22 luglio 2013

  
Vasco Errani