



IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### Decreto n. 754 del 12 agosto 2013

**Approvazione della complessiva e definitiva spesa sostenuta dalla Provincia di Ferrara per la realizzazione, nel Comune di Cento (FE), delle opere di fondazione (e correlati allacciamenti ai servizi) occorse per la posa dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 7 (Scuola Secondaria Il Grado "Bassi Burgatti"). Corresponsione a favore della Provincia di Ferrara, in unica soluzione, delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.**

**CUP n. J36E12000700002**

**Visti:**

- la Legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 dello 07.02.2005 recante "*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 04.11.2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 27.12.2002 n. 286;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del paese*";
- l'art. 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, in Legge 24.06.2013 n. 71 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del*

maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”.

**Tenuto conto:**

- che con ordinanza n. 68 dello 07.06.2013 è stata approvata l'ultima rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanza n. 13 del 25.07.2012, con decreto n. 35 del 23.08.2012, con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 e con ordinanza n. 17 del 18.02.2013) fissando un costo complessivo stimato di Euro 242.450.000,00;
- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con la predetta ordinanza n. 68/2013, al punto 1) della parte dispositiva, alla lettera “g”, è stato previsto il *“Contributo agli enti attuatori pubblici per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se non già ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (comprese palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione.”*, per un costo complessivo stimato di Euro 26.250.000,00.

**Considerato**

- che la Provincia di Bologna, al fine di assicurare al più presto la regolare ripresa dell'attività didattica per l'anno scolastico 2012/2013 della propria Scuola Secondaria II Grado “Bassi Burgatti” di Cento (resa inagibile dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012), ha realizzato direttamente la platea di fondazione (e correlati allacciamenti ai servizi) necessaria per la posa dei Prefabbricati Modulari Scolastici, sostitutivi della predetta scuola, forniti dalla Struttura Tecnica del Commissario delegato (Lotto 7 PMS);
- che con il decreto n. 411 del 28.05.2013 si è provveduto ad assegnare alla Provincia di Ferrara, avvalendosi dello stanziamento di Euro 26.250.000,00 di cui alla predetta ordinanza n. 68/2013, il finanziamento di Euro 140.097,20 a copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di cui trattasi.

**Vista** la richiesta di erogazione fondi, in unica soluzione ed a valere sul finanziamento concesso di Euro 140.097,20, trasmessa dalla Provincia di Ferrara con nota in data 19.06.2013 Prot. 0047884 (assunta al protocollo regionale in data 05.07.2013 al n. CR.2013.0013920) a seguito della realizzazione, da parte delle sotto elencate Imprese/Ditte affidatarie, delle opere di fondazione (e correlati allacciamenti ai servizi) occorse per la posa dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 7 (Comune di Cento - Scuola Secondaria II Grado “Bassi Burgatti”):

- 1) Impresa Merighi Srl di Cento (FE) – Importo lavori affidati (opere edili) e realizzati Euro 32.845,46 + Euro 6.897,55 per IVA al 21% (complessivi Euro 39.743,01) come da Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 18.10.2012 – Lavori iniziati il 23.07.2012 e ultimati il 13.08.2012 – Codice CIG assegnato n. Z7C0691A1C (Verbale di consegna lavori, Certificato di ultimazione lavori e Certificato di Regolare Esecuzione posti agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato);

- 2) Impresa Morselli Impianti Srl di Cento (FE) – Importo lavori (impianti elettrici) affidati e realizzati Euro 39.500,00 + Euro 8.295,00 per IVA al 21% (complessivi Euro 47.795,00) – Lavori iniziati il 13.08.2012 e ultimati il 11.09.2012 – Codice CIG assegnato n. Z420690498 (Verbale di consegna lavori, Certificato di ultimazione lavori e Certificato di Regolare Esecuzione posti agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato);
- 3) Impresa Calcestruzzi SpA di Bergamo – Importo fornitura (calcestruzzo) Euro 17.044,25 + Euro 3.579,29 per IVA al 21% (complessivi Euro 20.623,54) – Codice CIG assegnato n. Z9206900AA;
- 4) Ditta Merighi Srl (Materiali edili) di Cento (FE) – Importo fornitura (rete elettrosaldata) Euro 26.393,10 + Euro 5.542,55 per IVA al 21% (complessivi Euro 31.935,65) – Codice CIG assegnato n. ZC90698234.

**Dato atto** che tutte le spese sostenute dalla Provincia di Ferrara per l'esecuzione delle opere di cui trattasi sono state dalla stessa Provincia definitivamente accertate e che, pertanto, è possibile fissare il costo complessivo e definitivo occorso per la loro realizzazione in complessivi Euro 140.097,20, costo così suddiviso nel relativo Quadro Economico Finale:

Lavori e forniture in appalto	Euro	115.782,81
IVA	Euro	24.314,39
Totale complessivo	Euro	140.097,20

**Ritenuto** che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a favore della Provincia di Ferrara, della somma di Euro 140.097,20 (come sopra quantificata) a valere sul finanziamento di pari importo, assegnato alla stessa Provincia, con decreto n. 411/2013, per la realizzazione, nel Comune di Cento (FE), delle opere fondazionali (e correlati allacciamenti ai servizi) necessarie alla posa dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 7 (Scuola Secondaria II Grado "Bassi Burgatti").

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 140.097,20 è assicurata, come disposto con ordinanza n. 68/2013, dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 01.08.2012 n. 122;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna - è stata aperta, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, l'apposita contabilità speciale n. 5699.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto quanto sopra premesso,

**DECRETA**

- 1) di approvare in complessivi Euro 140.097,20 il costo complessivo e definitivo sostenuto dalla Provincia di Ferrara per la realizzazione, nel Comune di Cento (FE), delle opere di fondazione (e correlati allacciamenti ai servizi) occorse per la posa dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 7 (Scuola Secondaria II Grado "Bassi Burgatti");

- 2) di corrispondere alla Provincia di Ferrara la predetta somma di Euro 140.097,20 a valere sul finanziamento di pari importo, assegnato alla stessa Provincia, con decreto n. 411/2013, per la realizzazione, nel Comune di Cento (FE), delle opere di fondazione (e correlati allacciamenti ai servizi) occorse per la posa dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto 7 (Scuola Secondaria II Grado "Bassi Burgatti");
- 3) di dare atto che l'importo di Euro 140.097,20 trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 68/2013, sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- 4) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna, lì 12 agosto 2013

Vasco Errani  
