



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 767 del 12 agosto 2013

Approvazione della complessiva e definitiva spesa occorsa per la realizzazione, nel Comune di Rolo (RE), delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo Edificio Scolastico Temporaneo (EST) di cui al Lotto 4 (Scuola materna parrocchiale). Assegnazione a favore del Comune di Rolo del finanziamento integrativo di Euro 65,04 e corresponsione in unica soluzione, a favore dello stesso Comune, delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

CUP n. J14B12000130002 – CIG. n. 45320226DC

Visti:

- la Legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 dello 07.02.2005 recante "*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 04.11.2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 27.12.2002 n. 286;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del paese*";
- l'art. 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, in Legge 24.06.2013 n. 71 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*".

Tenuto conto:

- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, necessarie ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei e dei prefabbricati modulari;
- che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci, con l'ordinanza n. 6 dello 05.07.2012 e s.m.i. alla localizzazione delle aree destinate agli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) e con l'ordinanza n. 15 del 31.07.2012 e s.m.i. alla localizzazione delle aree destinate ai Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.);
- che con ordinanza n. 68 dello 07.06.2013 è stata approvata l'ultima rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanza n. 13 del 25.07.2012, con decreto n. 35 del 23.08.2012, con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 e con ordinanza n. 17 del 18.02.2013) fissando un costo complessivo stimato di Euro 242.450.000,00;
- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con la predetta ordinanza n. 68/2013, al punto 1) della parte dispositiva, alla lettera "g", è stato previsto il *"Contributo agli enti attuatori pubblici per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se non già ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (comprese palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione."*, per un costo complessivo stimato di Euro 26.250.000,00.

Visti, altresì, i decreti n. 60 del 18.09.2012, n. 70 del 21.09.2012, n. 91 dello 06.02.2013, n. 100 dell'11.02.2013, n. 236 dello 05.04.2013, n. 241 dello 09.04.2013, n. 411 del 28.05.2012, n. 446 dello 04.06.2013, n. 560 dello 09.07.2013, n. 703 del 31.07.2013 e n. 751 dello 06.08.2013 con i quali sono già stati assegnati agli Enti pubblici attuatori (Comuni e Province), per la realizzazione di opere di urbanizzazione (o altre opere) connesse a nuovi edifici scolastici, finanziamenti per un ammontare complessivo di Euro 23.833.554,10.

Considerato che con il predetto Decreto n. 60 del 18.09.2012 è stato, tra l'altro, assegnato al Comune di Rolo (RE) il finanziamento di Euro 18.182,55 occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo Edificio Scolastico Temporaneo (EST) di cui al Lotto 4 (Scuola materna parrocchiale).

Ravvisato che con la già citata Ordinanza n. 11 del 18.07.2012 venivano, inoltre, disposte le seguenti modalità di erogazione dei fondi assegnati ai Comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione:

- 40% in anticipazione entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori;
- 40% entro 15 giorni dalla comunicazione del termine di fine lavori;
- 20% entro 5 giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del collaudo tecnico-amministrativo;
- nel caso di importi inferiore ad Euro 30.000,00 in unica soluzione entro cinque giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Dato atto:

- della consegna e dell'ultimazione, avvenuta rispettivamente in data 10.09.2012 e in data 22.09.2012 (come risulta dal Processo Verbale di consegna lavori e dal Certificato di ultimazione lavori posti agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato), delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo Edificio Scolastico Temporaneo (EST) di cui al Lotto 4 (Scuola materna parrocchiale) realizzate dall'affidataria Consorzio Grandi Impianti Soc. Coop. a r.l. di Modena;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP), assegnato dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle opere di urbanizzazione di cui trattasi, è il n. J14B12000130002 e che, relativamente ai lavori affidati dal Comune di Rolo al Consorzio Grandi Impianti Soc. Coop. a r.l. di Modena, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori é il n. 45320226DC.

Dato atto, altresì:

- che i lavori affidati al Consorzio Grandi Impianti Soc. Coop. a r.l. di Modena sono stati regolarmente collaudati per un importo complessivo di netti Euro 14.914,53 come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 30.09.2012 e posto agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
- che tutte le spese sostenute dal Comune di Rolo per il compimento delle opere di urbanizzazione di cui trattasi sono state dallo stesso Comune definitivamente accertate e che, pertanto, è possibile fissare il costo complessivo e definitivo occorso per la loro realizzazione in Euro 18.247,59, costo così suddiviso nel relativo Quadro Economico Finale:

Lavori in appalto	Euro	14.914,53
Spese tecniche	Euro	1.253,28
IVA	Euro	2.079,78
Totale complessivo	Euro	18.247,59

- che la predetta, complessiva spesa sostenuta dal Comune di Rolo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (Euro 18.247,59) eccede di Euro 65,04 il finanziamento assegnato (Euro 18.182,55) con il già citato Decreto n. 60/2012.

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere:

- ad assegnare al Comune di Rolo un finanziamento integrativo di Euro 65,04 a copertura della maggiore spesa – di pari importo e valutata congrua – accertata a chiusura dell'intervento;

- alla corresponsione, a favore del Comune di Rolo, della somma di Euro 18.247,59 (come sopra quantificata) a totale copertura della spesa sostenuta dallo stesso Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Vista la richiesta di erogazione fondi, in unica soluzione, trasmessa dal Comune di Rolo con nota in data 27.07.2013 Prot. 4533 (assunta al protocollo regionale in data 01.08.2013 al n. CR.2013.0016526) a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo Edificio Scolastico Temporaneo (EST) di cui al Lotto 4 (Scuola materna parrocchiale).

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 18.247,59 è assicurata, come disposto con ordinanza n. 68/2013, dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 01.08.2012 n. 122;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna - è stata aperta, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

- 1) di approvare in Euro 18.247,59 il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di Rolo (RE) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo Edificio Scolastico Temporaneo (EST) di cui al Lotto 4 (Scuola materna parrocchiale);
- 2) di assegnare al Comune di Rolo (RE) il finanziamento integrativo di Euro 65,04 - come riportato nell'allegato "A" al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale - a copertura della maggiore spesa, di pari importo, sostenuta dallo stesso Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo Edificio Scolastico Temporaneo (EST) di cui al Lotto 4 (Scuola materna parrocchiale);
- 3) di corrispondere al Comune di Rolo (RE), per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo Edificio Scolastico Temporaneo (EST) di cui al Lotto 4 (Scuola materna parrocchiale), la predetta somma di Euro 18.247,59 a valere sul finanziamento, di pari importo, assegnato allo stesso Comune con decreto n. 60/2012 (Euro 18.182,55) e integrato con il presente atto (Euro 65,04);
- 4) di dare atto che l'importo di Euro 18.247,59 trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 68/2013, sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;

- 5) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna, lì 12 agosto 2013

Vasco Errani



ALLEGATO A

OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONALI E DEMOLIZIONI CONNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (EST), AI PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (PMS) , ALLE PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (PST), AGLI EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI (EPT) E ALTRE STRUTTURE SCOLASTICHE				
N. ord.	Comune	Lotto	Finanziamento assegnato	Note
1	Rolo	4 EST	€ 65,04	Opere di urbanizzazione. Integrazione finanziamento assegnato con Decreto n. 60/2012 di Euro 18.182,55
Totale			€ 65,04	
Finanziamenti assegnati con decreto n. 60/2012			€ 15 447 817,28	
Finanziamenti assegnati con decreto n. 70/2012			€ 472 000,00	
Finanziamenti assegnati con decreto n. 100/2013			€ 2 097 767,06	
Finanziamenti assegnati con decreto n. 236/2013			€ 40 366,13	
Finanziamenti assegnati con decreto n. 241/2013			€ 37 985,92	
Finanziamenti assegnati con decreto n. 411/2013			€ 3 836 686,90	
Finanziamenti assegnati con decreto n. 446/2013			€ 382 981,00	
Finanziamenti assegnati con decreto n. 560/2013			€ 1 356 298,68	
Finanziamenti assegnati con decreto n. 91/2013				
rettificato con decreto n. 703/2013			€ 17 653,30	
Finanziamenti assegnati con decreto n. 751/2013			€ 143 997,83	
Totale complessivo finanziamenti assegnati			€ 23 833 619,14	