




IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n.780 del 21 Agosto 2013

Corresponsione a favore del Comune di Crevalcore (BO) dell'acconto (80%) del finanziamento complessivo concesso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui ai Lotti 9-10-11 (Scuola Secondaria II Grado "Malpighi" – Scuola Primaria "Lodi" – Scuola Secondaria I Grado "Marco Polo").

CUP n. F31B12000220002 – CIG. n. 4587910F16

Visti:

- la Legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 dello 07.02.2005 recante *"Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 04.11.2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 27.12.2002 n. 286;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 07.08.2012 n. 134, recante *"Misure urgenti per la crescita del paese"*;
- l'art. 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, in Legge 24.06.2013 n. 71 recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"*.

Tenuto conto:

- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, necessarie ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei e dei prefabbricati modulari;
- che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci, con l'ordinanza n. 6 dello 05.07.2012 e s.m.i. alla localizzazione delle aree destinate agli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) e con l'ordinanza n. 15 del 31.07.2012 e s.m.i. alla localizzazione delle aree destinate ai Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.);
- che con ordinanza n. 68 dello 07.06.2013 è stata approvata l'ultima rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanza n. 13 del 25.07.2012, con decreto n. 35 del 23.08.2012, con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 e con ordinanza n. 17 del 18.02.2013) fissando un costo complessivo stimato di Euro 242.450.000,00;
- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con la predetta ordinanza n. 68/2013, al punto 1) della parte dispositiva, alla lettera "g", è stato previsto il *"Contributo agli enti attuatori pubblici per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se non già ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (comprese palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione."*, per un costo complessivo stimato di Euro 26.250.000,00.

Considerato che con il decreto n. 60 del 18.09.2012 e con il decreto n. 411 del 28.05.2013 è stato assegnato al Comune di Crevalcore (BO) il complessivo finanziamento di Euro 1.815.815,15 (Euro 1.703.332,77 + Euro 112.482,38) occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui ai Lotti 9-10-11 (Scuola Secondaria II Grado "Malpighi" – Scuola Primaria "Lodi" – Scuola Secondaria I Grado "Marco Polo").

Ravvisato che con la già citata Ordinanza n. 11 del 18.07.2012 venivano, inoltre, disposte le seguenti modalità di erogazione dei fondi assegnati ai Comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione:

- 40% in anticipazione entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori;
- 40% entro 15 giorni dalla comunicazione del termine di fine lavori;
- 20% entro 5 giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del collaudo tecnico-amministrativo;
- nel caso di importi inferiore ad Euro 30.000,00 in unica soluzione entro cinque giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Vista, altresì, la richiesta di erogazione fondi (80%) trasmessa dal Comune di Crevalcore in data 10.08.2013 Prot. n. 19.015 (assunta al protocollo regionale in data 13.08.2013 al n. CR.2013.0017733) a seguito della consegna e dell'ultimazione, avvenuta rispettivamente in data 27.08.2012 e in data 10.06.2013 (come risulta dalla comunicazione di affidamento/consegna, in somma urgenza, lavori e dal Certificato di ultimazione lavori, documentazione posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato), delle opere di urbanizzazione, realizzate dall'affidataria Impresa CAVE NORD Srl di Calderara di Reno (BO), connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui ai Lotti 9-10-11.

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP), assegnato dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle opere di urbanizzazione di cui trattasi, è il n. F31B12000220002 e che, relativamente ai lavori affidati dal Comune di Crevalcore all'Impresa CAVE NORD Srl di Calderara di Reno (BO), il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori é il n. 4587910F16.

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto e alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a favore del Comune di Crevalcore, della somma di Euro 1.452.652,12 a titolo di primo e secondo acconto (80%) del finanziamento complessivo – ammontante a Euro 1.815.815,15 - assegnato allo stesso Comune con decreti n. 60/2012 (Euro 1.703.332,77) e n. 411/2013 (Euro 112.482,38) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui ai Lotti 9-10-11.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 1.452.652,12 è assicurata, come disposto con ordinanza n. 68/2013, dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 01.08.2012 n. 122;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna - è stata aperta, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

- 1) di corrispondere al Comune di Crevalcore (BO) la somma di Euro 1.452.652,12 a titolo di primo e secondo acconto (80%) del finanziamento complessivo – ammontante a Euro 1.815.815,15 - assegnato allo stesso Comune con decreti n. 60/2012 (Euro 1.703.332,77) e n. 411/2013 (Euro 112.482,38) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui ai Lotti 9-10-11 (Scuola Secondaria II Grado “Malpighi” – Scuola Primaria “Lodi” – Scuola Secondaria I Grado “Marco Polo”);

- 2) di dare atto che l'importo di Euro 1.452.652,12 trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 68/2013, sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- 3) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna, lì 21 Agosto 2013

Vasco Errani
