




IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### **Decreto n.926 del 23 settembre 2013**

**COSTRUZIONE DI EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI (E.M.T.) - LOTTO 9  
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO.**

**SECONDO ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 E SALDO  
CERTIFICATO DI PAGAMENTO 3 BIS RELATIVO ALLO SVINCOLO DELLE  
RITENUTE A GARANZIA**

**CUP n. J49I12000160001 - CIG n. 451361401B**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Considerato:**

- che con ordinanze n. 26 del 22 agosto 2012 e n. 18 del 19 febbraio 2013 è stato approvato il Programma Operativo Municipi, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative dei Comuni che hanno avuto la sede danneggiata e distrutta, con il quale è stata prevista e stimata, tra l'altro, alla lettera b) del programma, la spesa di € 32.500.000,00 per "Costruzione di edifici municipali temporanei (EMT), comprese le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro il dicembre 2013", la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 30 del 30 agosto 2012 è stata, tra l'altro, approvata la documentazione per la realizzazione di edifici municipali temporanei;
- che con decreto n. 143 del 09 novembre 2013 sono stati approvati gli atti di gara e decretata l'aggiudicazione provvisoria dei lotti 1,3,4,6,8,9 e 10;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il lotto 9 relativo alla realizzazione del Magazzino Comunale del Comune di San Felice sul Panaro è stato provvisoriamente aggiudicato all'Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. che ha offerto un ribasso percentuale del 18,00% per il corrispettivo contrattuale, di € 1.271.999,80 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 66.173,40 non soggetti a ribasso oltre ad IVA;
- che con decreto n. 20 del 14 gennaio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 9 in argomento;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49I12000160001 e il Codice Identificativo di Gara attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 451361401B;

- che, in data 18 marzo 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. N. 77 per il corrispettivo contrattuale di € 1.271.999,80, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 66.173,40 non soggetti a ribasso oltre ad IVA.

**Visti:**

- il 3° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 13 maggio 2013 ed il Certificato di Pagamento n. 3 del 20 maggio 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 275.502,43 IVA 21% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 779/2013/VE del 16 maggio 2013 di € 275.502,43 IVA 21% compresa, emessa dall'Impresa Pizzarotti & C. S.p.a.;
- il decreto n. 732 del 2 agosto 2013 con il quale, a fronte della suindicata spesa, è stato erogato un acconto di € 41.853,15 subordinando il pagamento della restante somma di € 233.649,28 IVA 10% compresa a saldo ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente;
- il certificato di pagamento 3 bis emesso in data 10 settembre 2013, come previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale di appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori, di € 153.911,98 IVA 21% compresa, a seguito di presentazione di polizza fideiussoria Elba Assicurazioni S.p.a. n. 506422 del 05.09.2013 di € 161.607,57, corrispondente all'importo della ritenuta maggiorato del 5%;
- la relativa fattura n. 1353/2013/VE del 9 settembre 2013 di € 153.911,98 IVA 21% compresa, emessa dall'Impresa Pizzarotti & C. S.p.a.;
- la spesa complessiva da liquidare ammontante ad € 387.561,26;
- l'articolo 11 del contratto di appalto e l'articolo 20 del Capitolato Speciale di Appalto, in base ai quali il pagamento è effettuato in base a stati di avanzamento, mediante

emissione di certificati di pagamento;

- l'articolo 20 del contratto di appalto, con il quale è stata prevista, in caso intervenga informativa interdittiva da parte della Prefettura, una penale nella misura del 10% del valore del contratto.

**Rilevato:**

- che sono ancora in corso i controllo previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dalla Ditta aggiudicataria e su alcune delle imprese subappaltatrici e/o subcontraenti;
- che, in particolare, per il rilascio della informazione di riferimento, relativa alla Ditta aggiudicataria, è stata inoltrata alla Prefettura di Modena l'istanza di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 e del D. Lgs. N. 159 del 6.9.2011 ed in adempimento del Protocollo di legalità stipulato tra la Regione Emilia Romagna e le Prefetture Provinciali sottoscritto in data 30.11.2010;
- che a tutt'oggi non risultano pervenuti i riscontri in ordine a tale istanza;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Correnti dedicati;
- che la Ditta Pizzarotti & C. S.p.a. ha presentato le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici/sub affidatarie con riferimento agli stati di avanzamento emessi.

**Ritenuto**, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, e visto il tempo trascorso dalla richiesta di informativa inoltrata alla Prefettura di Modena per l'impresa aggiudicataria, di procedere alla liquidazione all'Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. della somma di € 307.823,96 IVA 21% compresa, importo determinato escludendo le somme riferite alle sole imprese subappaltatrici per i quali i controlli sono ancora in corso.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € 307.823,96 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

**DECRETA**

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore dell'impresa

Pizzarotti & C. S.p.a. aggiudicataria dei lavori di cui al lotto 9 degli Edifici Municipali Temporanei (E.M.T.), l'importo di € 307.823,96 come segue:

- a. per € 153.911,98 quale secondo acconto del certificato di pagamento n. 3, di cui alla fattura n. 779/2013/VE del 16 maggio 2013 di € 275.502,43 IVA 21% compresa, di cui € 41.853,15 liquidate con decreto n. 732/2013;
  - b. per € 153.911,98 a saldo del certificato di pagamento 3 bis, e della fattura n. 1353/2013/VE del 9 settembre 2013;
2. di dare atto che l'importo di € 400.006,33 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
  3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 307.823,96 a favore dell'Impresa Pizzarotti & C. S.p.a., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
  4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;
  5. di subordinare il pagamento della restante somma di € 79.737,30 IVA 10% compresa, a saldo della suindicata fattura n. 779/2013/VE del 16 maggio 2013, ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente, avviati ed ancora in corso su alcune delle imprese subappaltatrici/subcontraenti;

6. di precisare che, qualora dovesse intervenire informativa interdittiva da parte della competente Prefettura per l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.a., il pagamento dei lavori verrà limitato al valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Bologna, lì 23 Settembre 2013

Vasco Errani  
