



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 957 del 26 Settembre 2013

COSTRUZIONE DI EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI (E.M.T.) - LOTTO 3 COMUNE DI FINALE EMILIA (MO).

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 E ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3.

CUP n. J49I12000160001 CIG n. 451356038°

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012 n. 134 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";
- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che, tra l'altro, proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanze 26 del 22 agosto 2012, n. 18 del 19 febbraio 2013 e n. 105 del 12 settembre 2013 è stato approvato il Programma Operativo Municipi, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative dei Comuni che hanno avuto la sede danneggiata e/o distrutta, con il quale è stata prevista e stimata, tra l'altro, la spesa di € 40.000.000,00 per "Costruzione di edifici municipali temporanei (EMT), comprese le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro il dicembre 2013", la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 30 del 30 agosto 2012 è stata, tra l'altro, approvata la documentazione per la realizzazione di edifici municipali temporanei;
- che con decreto n. 143 del 09 novembre 2012 sono stati approvati gli atti di gara e decretata l'aggiudicazione provvisoria dei lotti 1,3,4,6,8,9 e 10;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il lotto 3 relativo alla realizzazione del Municipio e del magazzino del Comune di Finale Emilia (MO) è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta UNIECO Soc. Cooperativa che ha offerto un ribasso percentuale del 14,37% per il corrispettivo contrattuale di € 3.868.740,12 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 193.158,00, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 25 del 18 gennaio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 3 in argomento;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49I12000160001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 451356038A;
- che, in data 18 aprile 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 88 per il corrispettivo contrattuale di € 3.868.740,12 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 193.158,00, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA.

Visti:

- il 2° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 11 giugno 2013 ed il Certificato di Pagamento n. 2 del 17 giugno 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 1.672.946,28 IVA 21% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. E0338 dell'11 giugno 2013 di € 1.672.946,28 IVA 21%

compresa, emessa dalla Ditta UNIECO Soc. Cooperativa;

- il 3° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 8 luglio 2013 ed il Certificato di Pagamento n. 3 dell' 11 luglio 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 843.158,64 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la fattura n. E0389 dell'11 luglio 2013 di € 843.158,64 IVA 21% compresa, emessa dalla Ditta UNIECO Soc. Cooperativa;
- la spesa complessiva da liquidare ammontante ad € 2.516.104,92.

Rilevato:

- che sono ancora in corso i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dalla aggiudicataria e da alcune delle imprese subappaltatrici e/o subaffidatarie;
- che, in particolare, per il rilascio dell' informazione di riferimento, relativa alla Ditta UNIECO Soc. Cooperativa, sono state inoltrate alla Prefettura di Modena le istanze di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 e del D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011 ed in adempimento del Protocollo di legalità stipulato tra la Regione Emilia-Romagna e le Prefetture Provinciali sottoscritto in data 30.11.2010;
- che a tutt'oggi non risultano pervenuti i riscontri in ordine a tali istanze;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta UNIECO Soc. Cooperativa, dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che la Ditta UNIECO Soc. Cooperativa ha presentato la documentazione relativa ai pagamenti effettuati alle ditte subappaltatrici;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti correnti dedicati.

Visti:

- l'articolo 11 del contratto di appalto e l'articolo 20 del Capitolato Speciale di Appalto, in base ai quali il pagamento è effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento;
- l'articolo 20 del contratto di appalto, con il quale è stata prevista, in caso intervenga informativa interdittiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla Ditta UNIECO Soc. Cooperativa della somma di € 2.085.853,96 IVA compresa, di cui € 1.672.946,28 a saldo del secondo

stato di avanzamento lavori ed € 412.907,68 in acconto del terzo stato di avanzamento lavori, importo determinato escludendo le spese riferite ai lavori eseguiti dalle imprese subappaltatrici/subcontraenti per i quali i controlli sono in corso, e con la precisazione che, qualora dovessero intervenire informative interdittive da parte della competente Prefettura, il pagamento dei lavori verrà limitato al valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 2.085.853,96 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in relazione al lotto 3 degli edifici Municipali Temporanei(E.M.T.), alla

Ditta UNIECO Soc. Cooperativa, l'importo di € **2.085.853,96** IVA compresa, a saldo del 2' stato di avanzamento lavori, di cui alla fattura n. E0338 del 11 giugno 2013 di € 1.672.946,28 IVA 21% compresa e per € 412.907,68 in acconto del terzo stato di avanzamento lavori di cui alla fattura n. E0389 dell'11 luglio 2013 di € 843.158,64 IVA 21% compresa;

2. di dare atto che l'importo di € 2.085.853,96 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 2.085.853,96 a favore della Ditta UNIECO Soc. Cooperativa, sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta UNIECO Soc. Cooperativa ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;
5. di subordinare il pagamento della restante somma di € 430.250,96 a saldo del 3' stato di avanzamento lavori, ad avvenuta acquisizione, con esito positivo, della certificazione relativa ai controlli previsti dalla normativa vigente, avviati ed ancora in corso su alcune delle imprese subappaltatrici e/o subaffidatarie;
6. di dare atto che, qualora dovesse intervenire informativa interdittiva da parte della competente Prefettura, il pagamento dei lavori verrà limitato al valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Bologna, li 26 Settembre 2013

Vasco Errani
