



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 968 del 27 settembre 2013

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 21 - Scuola Secondaria di 1' grado "Gasparini" e Primaria "Cesare Battisti" di Rovereto nel Comune di Novi di Modena (MO)

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.3 ter E N.4

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 4402439F93

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna,

Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.2.2013 e n. 68 del 7 giugno 2013 e n. 104 del 12 settembre 2013 è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 250.600.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera d) del programma approvato con la citata ordinanza n. 68/2013 è stato stimato un costo di € 79.500.000,00 per la "costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara ed il quadro economico dell'intervento che prevede una spesa complessiva di Euro 56.420.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 21 relativo alla Scuola Secondaria di 1° grado "Gasparini" e Primaria "Cesare Battisti" di Rovereto nel Comune di Novi di

Modena (MO), è stato provvisoriamente aggiudicato al raggruppamento Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. (Capogruppo) e Cosmo Haus (Mandante), che ha offerto il ribasso del 3,01%, per il corrispettivo contrattuale di 1.319.370,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 58.500,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che le Ditte Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. e Cosmo Haus S.r.l. hanno costituito in data 7 agosto 2012, per atto del notaio in Rubiera Guido Corradi rep. n. 95066, una associazione temporanea di imprese, nominando capogruppo la Edilizia Montelaghi Valter S.r.l., al fine di dare esecuzione all' appalto di cui in argomento;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4402439F93;
- che con decreto n. 40 del 3 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 21 presentato dall'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 21 in argomento;
- che in data 7 novembre 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0019 per il corrispettivo contrattuale di € 1.319.370,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 58.500,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che, con riferimento al lotto 21 in argomento, con decreto n. 450 del 4 giugno 2013 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 120.095,07 oltre IVA 10%, oneri contenuti nell'importo del quadro economico approvato con le suindicate ordinanze ed approvato l'affidamento degli stessi lavori all'A.T.I. costituita tra Edilizia Montelaghi Valter s.r.l.(mandataria) e Cosmo Haus s.r.l.(mandante);
- che in data 13 settembre 2013 è stato sottoscritto con La Mandataria Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. il relativo atto aggiuntivo Rep. n.158 al contratto di appalto Rep. n. 0019 del 07.11.2012, per il maggior corrispettivo contrattuale di €

120.095,07 oltre IVA, comprensivi degli oneri di sicurezza;

- che, conseguentemente, il corrispettivo contrattuale ascende a complessivi € 1.439.465,07 oltre ad IVA;
- che, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 ed in adempimento alle Linee Guida Antimafia, Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere adottate per la Ricostruzione, sono state richieste alla Prefettura di Modena i rinnovi dell'informativa di riferimento per le Ditte Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. e Cosmo Haus s.r.l..

Visti:

il certificato di pagamento n. 3 ter emesso in data 7 giugno 2013, come previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale di appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 145.130,70 IVA 10% compresa, a seguito di presentazione di polizza fideiussoria Elba Assicurazioni S.p.A. n. 468201 del 22 aprile 2013 di € 152.387,24, corrispondente all'importo della ritenuta maggiorato del 5%;

- la relativa fattura n. 56 del 22/05/2013 di € 145.130,70 IVA 10% compresa emessa dall'Impresa Capogruppo Edilizia Montelaghi Valter S.r.l.;
- l'articolo 5 dell'atto aggiuntivo Rep. n. 158 del 13 settembre 2013, disciplinante le modalità di pagamento del corrispettivo relativo ai lavori di perizia;
- la documentazione presentata in relazione a detti lavori di perizia, ovvero:
- il 4' ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori emesso in data 13 settembre 2013 ed il certificato di pagamento n. 4 del 19 settembre 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 110.316,53 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 88/13 del 13 settembre 2013 di € 110.316,53 IVA 10% compresa, emessa dall'Impresa Capogruppo Edilizia Montelaghi Valter S.r.l.;
- la spesa complessiva da liquidare ammontante ad € 255.447,23.

Rilevato:

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che l'Edilizia Montelaghi Valter S.r.l è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che, sono pervenuti riscontri positivi in ordine ai controlli avviati su imprese subappaltatrici e la Ditta Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. ha presentato la prova dei pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici/subcontraenti;
- che, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., è stata presentata la formale comunicazione del conto corrente dedicato;
- che, con riferimento al contratto in argomento, in data 7 settembre 2012 è stato notificato l'atto notaio Ruben Israel di Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 5.09.2012 al n. 31085, concernente la cessione da parte delle Ditte Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. e Cosmo Haus S.r.l. alla SACE FCT S.p.a. dei crediti derivanti dalla aggiudicazione al raggruppamento Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. (Capogruppo) e Cosmo Haus S.r.l. (mandante) della progettazione esecutiva e realizzazione degli edificio scolastici temporanei del lotto 21 di cui in argomento, per l'importo di € 1.319.370,00 oltre ad IVA e per gli importi dei crediti che avrebbero potuto sorgere nel periodo di 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto stesso e per il medesimo titolo.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla Ditta Montelaghi Valter S.r.l. della somma di € 255.447,23 a saldo dei suindicati certificati di pagamento, con la precisazione che, qualora dovessero intervenire informative interdittive da parte della competente Prefettura, il pagamento dei lavori verrà limitato al valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 255.447,23 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 40 del 3 settembre 2012;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in relazione al lotto 21 degli edifici scolastici temporanei (EST), a favore dell'Impresa Capogruppo Edilizia Montelaghi Valter S.r.l., la somma di € **255.447,23** IVA compresa, a saldo dei certificati di pagamento n.ri 3 ter e 4, di cui alle fatture n 56 del 22/05/2013 di € 145.130,70 e n.88/13 del 13/09/2013 di € 110.316,53 emesse dalla stessa Impresa Edilizia Montelaghi Valter S.r.l., tenendo conto della **cessione del credito** da parte delle imprese aggiudicatarie

- a SACE FCT S.p.a., come da atto notificato in data 7 settembre 2012;
2. di dare atto che il complessivo importo di € 255.447,23 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 40 del 3 settembre 2012;
 3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 255.447,23 a favore dell'Impresa Edilizia Montelaghi Valter S.r.l., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, tenuto conto della **cessione del credito** da parte delle Ditte Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. e Cosmo Haus S.r.l. alla SACE FCT S.p.a.;
 4. di dare atto altresì che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, è stata presentata la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
 5. di precisare infine che, qualora dovesse intervenire informativa interdittiva da parte della competente Prefettura, il pagamento dei lavori verrà limitato al valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Bologna lì, 27 settembre 2013

Vasco Errani

