



IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### Decreto n. 989 del 3 Ottobre 2013

**FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI PER I PREFABBRICATI  
MODULARI ABITATIVI RIMUOVIBILI - LOTTO 2 -**

**LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE A SEGUITO  
EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLA  
FORNITURA**

**CUP n. J48B12000030001 CIG 4652511D85**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Considerato:**

- che con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 è stato approvato il programma denominato "Programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" con la quale è stata prevista la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati;
- che con ordinanza n. 61 del 25 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la fornitura e l'installazione degli arredi per i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) e per i Prefabbricati Modulari Rurali Rimuovibili (PMRR) per una spesa complessiva pari ad € 7.936,027,00, di cui a base di gara € 5.917.000,00 oltre IVA la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con decreto n. 161 del 23 novembre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti nr. 1,2 e 3;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 2 è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta HOMES S.p.a, di Pieve di Soligo (TV) che ha offerto il ribasso percentuale del 22,30%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.898.211,00 oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48B12000030001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

di lavori è il n. CIG n.4652511D85;

- che con decreto n. 10 del 9 gennaio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 2 ed il relativo quadro tecnico economico di complessivi € 3.276.612,13 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che, in data 6 marzo 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 73, per il corrispettivo di € 1.898.211,00 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 743 del 5 agosto 2013 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva al suindicato lotto 2, comportante una spesa aggiuntiva di € 174.416,78 oltre ad IVA, e la nuova fornitura aggiudicata alla stessa Ditta HOMES S.p.a;
- che in data 23 settembre 2013 è stato stipulato il relativo atto integrativo Rep. n. 0166 al contratto di appalto Rep. n. 0073 del 6.3.2913, per il corrispettivo di € 174.416,78 oltre ad IVA;
- che, conseguentemente, il nuovo importo contrattuale ascende ad € 2.072.627,78 oltre ad IVA.

**Visti:**

- il decreto n. 197 del 21 marzo 2013, con il quale è stata liquidata all'impresa la somma di € 1.423.658,25 oltre IVA e così per complessivi € 1.722.626,48, riferita alla 1, 2' e 3' rata del corrispettivo contrattuale, il cui dispositivo, per errore materiale, al punto 1. indica il lotto n. 1 anziché il lotto n. 2 e deve pertanto conseguentemente essere rettificato;
- l'articolo 5 del suindicato atto integrativo, in base al quale la rata di saldo è subordinata alla emissione del certificato di verifica della conformità della fornitura;
- il certificato di verifica della conformità/regolare esecuzione della fornitura ed installazione degli arredi per i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili redatto in data 24 settembre 2013, dal quale risulta che l'impresa HOMES S.p.a. ha regolarmente eseguito detta fornitura e pertanto liquida alla stessa impresa il credito di € 2.072.627,78 oltre ad IVA, di cui già corrisposte in acconto € 1.423.658,25 + IVA e da liquidare a saldo € 648.969,53 oltre ad IVA 21% e così per totali € 785.253,13;

- le seguenti fatture emesse dalla Società HOMES S.p.a. liquidabili in complessivi € 785.253,13 IVA 21% compresa:

n. 10479 dell'8.3.2013 di € 147.126,14, di cui € 142.457,32 liquidate in acconto con decreto n. 197/2013 e quindi da liquidare € 4.668,82;

n. 10826 del 19.4.2013 di € 2.503,78;

n. 10737 del 4.4.2013 di € 484.431,20;

n. 11058 del 27.5.2013 di € 168.035,19;

n. 11179 del 6.6.2013 di € 125.614,15;

n. 11182 del 13.6.2013 di € 691,03;

n. 11934 del 30.9.2013 di € 90,98

e nota di credito n. 11181 del 13.6.2013 di € 782,02

#### **Rilevato:**

- che sono stati avviati i controlli previsti dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dalla aggiudicataria;
- che, in particolare, in relazione al rilascio della informazione di riferimento, è stata inoltrata alla Prefettura di Ferrara l'istanza di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 e del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 ed in adempimento del protocollo di legalità stipulato tra la Regione Emilia-Romagna e le Prefetture Provinciali sottoscritto in data 30.11.2010;
- che a tutt'oggi non risulta pervenuto alcun riscontro in ordine a tale istanza;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta HOMES S.p.a. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato.

#### **Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 785.253,13 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra richiamati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario

Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

**DECRETA**

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Ditta HOMES S.p.a. l'importo di € 785.253,13 IVA 21% compresa a saldo del corrispettivo relativo alla fornitura ed all'installazione degli arredi per i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili - lotto 2 e a saldo delle seguenti fatture:

- n. 10479 dell'8.3.2013 di € 147.126,14, di cui € 142.457,32 liquidate in acconto con decreto n. 197/2013 e quindi da liquidare € 4.668,82;
- n. 10826 del 19.4.2013 di € 2.503,78;

n. 10737 del 4.4.2013 di € 484.431,20;  
n. 11058 del 27.5.2013 di € 168.035,19;  
n. 11179 del 6.6.2013 di ® 125.614,15;  
n. 11182 del 13.6.2013 di € 691,03;  
n. 11934 del 30.9.2013 di € 90,98  
e nota di credito n. 11181 del 13.6.2013 di € 782,02;

2. di dare atto che il complessivo importo di € 785.253,13 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e dai decreti citati in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 785.253,13 sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;
4. di dare altresì atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, la Società HOMES S.p.a., ha presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche;
5. di modificare il punto 1 del dispositivo del precedente decreto n. 197 del 21 marzo 2013, con il quale è stata liquidata all'impresa la somma di € 1.722.626,48, nel senso che la fornitura è riferita al lotto n. 2 anziché al lotto n. 1 e fermo il resto.

Bologna, lì 3 Ottobre 2013

Vasco Errani

