



Decreto n. 863 del 10 settembre 2013

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di: Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e connesse opere di urbanizzazione e Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) .

Incremento compensi ai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione per le maggiori prestazioni professionali effettuate.

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese";
- l'articolo 6 del Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 convertito in legge n. 71 del 24/06/2013 e pubblicata sulla G. U. n. 147 del 25.06.2013, recante ulteriori

disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2014.

Richiamati:

- l'ordinanza n. 23/2012 relativa all'approvazione del *Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione* che ha disposto la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili nei centri urbani gravemente danneggiati.
- l'ordinanza n. 41/2012, n. 50/2012 e n. 53/2012 che hanno approvato, modificato e integrato gli atti di gara per la realizzazione soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura e installazione e manutenzione di Prefabbricati modulari abitativi rimovibili (Pmar) e delle connesse opere di urbanizzazione; unitamente al quadro economico previsto nell'ordinanza n. 50/2012 per la realizzazione di n. 8 lotti per PMAR che prevede al punto B.5 *"Spese di cui all'art. 92, comma 7 bis del Codice Contratti, spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di supporto al Responsabile del procedimento, di verifica e validazione dei progetti"* una spesa pari a Euro 1.883.101,0700;
- l'ordinanza n. 45 del 21/09/2012 che ha approvato gli atti di gara per la per la realizzazione dei prefabbricati modulari rurali rimovibili (PMRR); unitamente al quadro economico per la realizzazione di n. 4 lotti per PMRR che prevede al punto B.5 *"Spese di cui all'art. 92, comma 7 bis del Codice Contratti, spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di supporto al Responsabile del procedimento, di verifica e validazione dei progetti"* una spesa pari a Euro 201.999,50;
- il decreto n. 124 del 19 ottobre 2012 con il quale si è affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli otto lotti relativi ai prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR) e connesse opere di urbanizzazione e per i quattro lotti dei prefabbricati modulari rurali rimovibili (PMRR) a professionisti esterni;

Rilevato che dopo la consegna delle opere e durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei PMAR e delle annesse opere di urbanizzazione si sono manifestate diverse ed in alcuni casi rilevanti nuove esigenze imprevedibili e non programmabili in sede di predisposizione dei progetti di intervento;

Preso atto della necessità di predisporre per ognuno dei lotti interessati dal programma perizie di variante ai progetti approvati, che hanno comportato un incremento dei lavori previsti nei contratti di appalto sottoscritti dalle imprese esecutrici, che le perizie sono tutte state approvate ed i relativi lavori aggiuntivi sono conclusi come rilevabile dagli atti;

Considerato quindi che, per i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione si è incrementata l'attività di controllo e di verifica dei cantieri con un maggiore impegno ed una maggiore responsabilità derivante dal ruolo attribuito e che in alcuni casi si è

rilevata particolarmente consistente in relazione alla dimensione delle maggiori opere eseguite;

Visto in particolare il prospetto riportato nell'allegata tabella, nella quale sono riportati gli incrementi degli importi lavori dei diversi lotti dei PMAR che hanno conseguentemente e proporzionalmente richiesto le maggiori attività di coordinamento ed i relativi maggiori onorari professionali;

Ravvisata pertanto l'opportunità di incrementare i compensi agli incaricati del coordinamento in fase esecutiva aumentando i compensi offerti in sede di gara e contrattualizzati con i singoli professionisti di un importo proporzionale all'aumento dei lavori;

Inteso pertanto riconoscere ai tecnici incaricati le maggiori prestazioni professionali effettuate ed incrementare i compensi secondo la distribuzione riportata nella sopra citata tabella allegata al presente decreto;

Di dare atto che i maggiori compensi indicati per ogni professionista verranno liquidati in un'unica soluzione una volta che venga accertata dal RUP la consegna di tutta la documentazione prevista dal disciplinare d'incarico per procedere alla verifica finale ed al collaudo delle opere;

Preso atto che:

- la maggiore spesa complessiva di € 57.178,14 per spese tecniche che risulta compresa nell'importo di € 1.883.101,0700 - punto B.5, oltre a € 12.007,41 per IVA che risulta compresa nell'importo di € 1.117.286,60 – punto B.12 del quadro tecnico economico per la realizzazione di n. 8 lotti per PMAR di cui alla richiamata ordinanza n. 53 del 10.10.2012; importi interamente compresi nel costo stimato di € 85.557.764,19 relativo al programma per la realizzazione di prefabbricati modulari abitativi rimovibili PMAR il cui finanziamento è stato assicurato nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di incrementare ai professionisti individuati per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli otto lotti relativi ai prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR) e connesse opere di urbanizzazione e per i quattro lotti dei prefabbricati modulari rurali rimovibili (PMRR) i compensi secondo i principi indicati in premessa e che risultano articolati per ogni professionista incaricato come riportato nella tabella allegata al presente decreto;

- 2) di dare atto che l'incremento per prestazioni professionali pari ad € 57.178,14 è compresa nell'importo per spese tecniche di € 1.883.101,0700 - punto B.5, oltre a € 12.007,41 per IVA che risulta compresa nell'importo di € 1.117.286,60 – punto B.12 del quadro tecnico economico per la realizzazione di n. 8 lotti per PMAR di cui alla richiamata ordinanza n. 53 del 10.10.2012; importi interamente compresi nel costo stimato di € 85.557.764,19 relativo al programma per la realizzazione di prefabbricati modulari abitativi rimovibili PMAR il cui finanziamento è stato assicurato nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Bologna lì, 10 settembre 2013

Vasco Errani


