

**Decreto n.195 del 17 Febbraio 2014**

Corresponsione a favore del Professionista Geom. Andrea Brandoli a saldo della parcella per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) e dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto CSE N. 11 (che comprende EST 5, EST 24, EST 28, PMS 24, PMS 25).

CIG n. 47297308A9**Visti:**

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".
- il Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013 n. 71, con il quale, tra l'altro, viene prorogato al 31.12.2014 lo stato di

emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

- l'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 56.420.000,00 per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei .- EST – al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 2.148.781,00 + IVA per “Spese di cui all'articolo 90, comma 5, del codice comprese spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e di validazione”;
- l'ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 21.500.000,00 per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici – PMS - al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 471.435,00 + IVA per “Spese tecniche: Controllo dei lavori, attività di assistenza giornaliera, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all'art. 92, comma 7 bis, del codice dei contratti”;

Considerato che con decreto n. 12 del 10 agosto 2012 veniva preso atto del numero di domande pervenute per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei - EST, dei Prefabbricati Modulari Scolastici – PMS e degli Edifici Municipali Temporanei - EMT, della necessità dell'affidamento di n. 12 incarichi professionali di Coordinatore per la Sicurezza, approvata la lettera d'invito ai professionisti sorteggiati e lo schema di disciplinare che regola i rapporti con la stazione appaltante;

Visto il decreto n. 38 del 27 agosto 2012 con il quale è stato conferito al Professionista Geom. Andrea Brandoli l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per complessivi Euro 35.050,62 al lordo di contributi previdenziali e IVA, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 5) Scuola Primaria ubicata a Rolo (RE);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 24) Scuola Secondaria di 1° Grado e Scuola Primaria “Don Andreoli” ubicate a San Possidonio (MO);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 28) Scuola Secondaria di 1° Grado “Zanoni” e Scuola Primaria “Gasparini” ubicate a Concordia sulla Secchia (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 24) Scuola d'Infanzia Statale “Donatori di Sangue” ubicata a Medolla (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 25) Scuola d'Infanzia ubicata a San Possidonio (MO);

Detti interventi costituiscono il raggruppamento n. 11 CSE cui è stato assegnato Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. **47297308A9**, attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Visto il decreto n. 1327 del 14 novembre 2013 con cui si stabilisce di incrementare i compensi ai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione per le maggiori prestazioni professionali effettuate a seguito delle varianti introdotte in corso d'opera ai lotti EST e PMS;

Ravvisato che in base al disciplinare d'incarico sottoscritto dal Professionista in data 24/08/2012, venivano disposte le seguenti modalità di pagamento ai Coordinatori per la Sicurezza nell'Esecuzione delle Opere:

- 100% entro 30 gg. (trenta giorni) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio per gli edifici di tipologia EST-EMT;
- 90% entro 30 gg. (trenta giorni) dall'emissione del certificato di verifica di conformità ai fini del noleggio (indicato genericamente collaudo provvisorio) per gli edifici di tipologia PMS-PMM;
- 10% per gli edifici di tipologia PMS-PMM, entro 30 giorni dallo smontaggio del prefabbricato;

Preso atto che i seguenti edifici sono stati ultimati e consegnati ai rispettivi Comuni, come si evince dai verbali di presa in consegna anticipata (per gli EST) e dalle dichiarazioni di regolare esecuzione propedeutiche alla locazione (per i PMS), rispettivamente:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 5) Scuola Primaria ubicata a Rolo (RE) in data **28 settembre 2012**;
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 24) Scuola Secondaria di 1° Grado e Scuola Primaria "Don Andreoli" ubicate a San Possidonio (MO) in data **11 ottobre 2012**;
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 28) Scuola Secondaria di 1° Grado "Zanoni" e Scuola Primaria "Gasparini" ubicate a Concordia sulla Secchia (MO) in data **23 ottobre 2012**;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 24) Scuola d'Infanzia Statale "Donatori di Sangue" ubicata a Medolla (MO) in data **13 ottobre 2012**;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 25) Scuola d'Infanzia ubicata a San Possidonio (MO) in data **13 ottobre 2012**;

ed aperti all'uso scolastico per cui sono stati costruiti;

Verificata a verbale l'attività del Professionista, la cui documentazione relativa all'incarico svolto (assunta al Protocollo Regionale CR.2012.6711 del 16/11/2012), consiste nelle seguenti copie fascicolate:

- verbali dei sopralluoghi con documentazione fotografica;
- verifiche di idoneità del PSC e dei POS;
- aggiornamento/modifica del PSC;
- aggiornamento del fascicolo dell'opera;

Considerato che nella realizzazione degli interventi ci si è avvalsi delle deroghe concesse con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 e pertanto sono in corso di redazione le varianti intervenute in corso d'opera ed in corso di realizzazione che saranno approvate nei prossimi mesi;

Atteso che, sempre nella considerazione della particolare situazione di emergenza per la realizzazione strutture scolastiche da ultimare entro i termini di apertura dell'anno scolastico 2012-2013, i lavori risultano da tempo ultimati, mentre alcuni lavori di completamento richiesti sono stati in parte ultimati entro i termini di apertura dell'anno scolastico 2013-2014 ed alcuni sono in corso di ultimazione;

Preso atto che per tutti gli edifici sono stati acquisiti i collaudi statici o i certificati di collaudabilità delle strutture, nonché le certificazioni relative agli impianti propedeutici alla loro messa in funzione e per la presentazione della SCIA ai fini dell'antincendio;

Rilevato che l'impresa ha consegnato, ai sensi dell'articolo 230 del d.P.R. 207/2010, le strutture realizzate alla stazione appaltante gli edifici sono stati consegnati agli Enti utilizzatori degli stessi;

Ravvisato che è in corso la redazione del collaudo tecnico amministrativo degli edifici EST essendo già intervenute le approvazioni delle varianti suppletive e di variata distribuzione, infatti:

- con **decreto n. 624 del 17 luglio 2013** è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa all'EST 24 di San Possidonio (MO);
- con **decreto n. 202 del 25 marzo 2013** è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa al PMS 25 di San Possidonio (MO);

Visto il disciplinare di incarico che all'articolo 7 si riferisce al "*certificato di collaudo*";

Ritenuto che in ogni caso siano state acquisite documentazioni tali da poter affermare che l'opera abbia tutti i requisiti tecnici di collaudabilità per la parte strutturale ed impiantistica e che occorre solamente concludere la contabilità finale mentre d'altro canto le opere sono già state consegnate e risultano utilizzate ormai da oltre tre mesi;

Preso atto che l'attività resa dai Professionisti è stata garantita per un impegno temporale e di mezzi che, rispetto alle previsioni, è stato molto maggiore, a causa delle necessità derivanti dalle varianti apportate in corso d'opera, e nonostante tutto gli stessi si sono tenuti costantemente a disposizione della Struttura Tecnica prestando il proprio servizio presso i cantieri assegnati;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla corresponsione di una somma in acconto sulle prestazioni professionali rese pari al 10% dell'importo indicato nel disciplinare di incarico sottoscritto in data 24/08/2012 per i lavori conclusi EST, ed una somma a saldo delle prestazioni professionali rese per le varianti in corso d'opera, proporzionata al costo delle varianti apportate ed approvate relative agli edifici di tipologia EST e PMS, sulla base del decreto di incremento del costo delle prestazioni n. 1616 del 4 dicembre 2013;

Vista la nota pro-forma del 10/02/2014, dell'importo lordo di €. 4.390,89, oneri previdenziali ed IVA 22% compresa, emessa dal Geom. Andrea Brandoli;

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Certificato di Regolarità Contributiva, attualmente in corso di validità, per la Cassa Italiana Provvidenza e Assistenza Geometri, dal quale risulta che lo stesso è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali al 10/02/2014;
- che il Geom. Andrea Brandoli, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del Conto Corrente dedicato;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione a favore del Professionista Geom. Andrea Brandoli della somma di Euro 4.390,89 per il Coordinamento della Sicurezza in corso d'opera nell'esecuzione delle varianti in corso d'opera ai seguenti interventi:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 24) Scuola Secondaria di 1° Grado e Scuola Primaria "Don Andreoli" ubicate a San Possidonio (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 25) Scuola d'Infanzia ubicata a San Possidonio (MO);

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 4.390,89 è assicurata, dallo stanziamento previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con le ordinanze n. 7 del 5 luglio, n. 16 del 31 luglio 2012 e n. 30 del 30 agosto 2013;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tenuto conto della liquidazione avvenuta del 1° acconto di Euro 31.545,73 per decreto n. 180 del 18 marzo 2013 relativo a EST 5, EST 24, EST 28, PMS 24, PMS 25.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di corrispondere al Professionista Geom. Andrea Brandoli C.F.BRNNDR76C22I462H p.IVA 02690170366 la somma di Euro €. 4.390,89 a saldo della nota pro-forma del 10/02/2014, oneri previdenziali ed IVA 22% compresa, relativa al 2° acconto del corrispettivo di Euro 35.050,62 pattuito con disciplinare di incarico sottoscritto in data 24 agosto 2012, incrementato con decreto n. 1327 del 14 novembre 2013 a seguito di varianti ai lotti EST e PMS, per il Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori realizzati:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 5) Scuola Primaria ubicata a Rolo (RE) 10% residuo;
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 24) Scuola Secondaria di 1° Grado e Scuola Primaria "Don Andreoli" ubicate a San Possidonio (MO) 10% residuo e varianti;
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 28) Scuola Secondaria di 1° Grado "Zanoni" e Scuola Primaria "Gasparini" ubicate a Concordia sulla Secchia (MO) 10% residuo;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 25) Scuola d'Infanzia ubicata a San Possidonio (MO) varianti;

2) di liquidare la spesa di €. 4.390,89 a favore del professionista:

<i>Professionista</i>	<i>Compenso al lordo della ritenuta</i>	<i>Ritenuta d'acconto</i>	<i>Compenso netto</i>
Geom. Andrea Brandoli	€. 4.390,89	€. 692,13	€. 3.698,76

dando atto che la spesa grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012,

pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con le ordinanze n. 7 del 5 luglio, n. 16 del 31 luglio 2012 e n. 30 del 30 agosto 2012;

3) di dare atto altresì che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, il Geom. Andrea Brandoli ha presentato la dichiarazione relativa al Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche;

4) di incaricare l' Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell' art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a.;

5) di incaricare l' Agenzia Regionale di Protezione Civile affinché provveda alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell' articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d' Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

6) di incaricare l' Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il versamento erariale dell' IRPEF pari ad €. 692,13 entro i termini di legge.

Bologna li, 17 Febbraio 2014


Vasco Errani