

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 1184 dell'8 luglio 2014

Programma Operativo Scuole: Prosecuzione nell'utilizzo e locazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS), ubicati nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) – Lotto 4, nel Comune di Crevalcore (BO) Lotti 9 – 10 – 11, nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) – Lotto 12, nel Comune di Finale Emilia (MO) – Lotti 19 – 20, nel Comune di San Prospero (MO) – Lotto 22, nel Comune di Cento (FE) – Lotto 32, installati dalla Impresa Tecnifor S.p.A.

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico;

Visto il decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni con la legge n. 71 del 24/06/2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici dell'Emilia Romagna del maggio 2012 al 31 dicembre 2014;

Vista la propria ordinanza n° 5 del 5 luglio 2012 con la quale è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole che prevede la costruzione di soluzioni alternative, costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili immediatamente e dalla acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di moduli prefabbricati modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili in tempi contenuti;

Atteso che per consentire la riapertura delle scuole, con tale ordinanza n° 5 del 5 luglio 2012 è stato stabilito di attuare una serie di interventi costituiti da:

- riparazione immediata, con rafforzamento locale, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "B" e "C", secondo quanto disposto dalle Ordinanze del Commissario Delegato n° 2 del 16 giugno e n° 4 del 3 luglio 2012, che consenta il riutilizzo delle scuole al settembre 2012;
- riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "E" che consenta il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2013-2014;
- costruzione di edifici scolastici temporanei in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate entro il settembre 2013;
- affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, entro il settembre 2013;

Viste le proprie ordinanze:

- n. 13 del 25 luglio 2012 con la quale è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole per il ripristino, riparazione o sostituzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 20-29 luglio 2012 per consentire la riapertura delle scuole per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, individuando gli interventi da eseguire e quantificando i relativi costi;
- n. 15 del 31 luglio 2012 con la quale sono state localizzate le aree per la realizzazione dei prefabbricati modulari scolastici (PMS);
- n. 16 del 31 luglio 2012 con la quale è stata approvata la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione del prefabbricati modulari scolastici (PMS);

- n. 78 del 21 novembre 2012 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole, approvato con l'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012, che descrive i vari interventi ed i relativi costi;
- n. 17 del 18 febbraio 2013 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole, approvato con l'ordinanza n. 78 del 21 novembre 2012, che descrive i vari interventi ed i relativi costi;
- n. 41 del 28 marzo 2013 con la quale è stata effettuata la localizzazione delle aree per le strutture temporanee, rettifica;
- n. 49 del 18 aprile 2013 con la quale è stata effettuata la localizzazione delle aree per le strutture temporanee, rettifica;
- n. 68 del 7 giugno 2013 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole, approvato con l'ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013, che descrive i vari interventi ed i relativi costi;
- n. 104 del 12 settembre 2013 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Scuole, approvato con l'ordinanza n. 68 del 7 giugno 2013, che descrive i vari interventi ed i relativi costi;
- n. 19 del 13 marzo 2014 con la quale è stato, fra l'altro, rimodulato il Programma Operativo Scuole di cui alle suindicate ordinanze n. 13 del 2012 e n. ri 17, 68 e 104 del 2013;
- n. 52 del 30 giugno 2014 con la quale è stato, fra l'altro, ulteriormente rimodulato il Programma Operativo Scuole di cui alle suindicate ordinanze n. 13 del 2012 e n. ri 17, 68, 104 del 2013 e n. 19 del 2014.

Considerato che:

- con l'ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione di prefabbricati modulari scolastici (PMS), con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, per un periodo di nove mesi con l'ulteriore possibilità di prolungamento nell'utilizzo di tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;
- entro il periodo massimo di locazione autorizzato con tale ordinanza era previsto dovessero essere terminati da parte dei Comuni e delle Province gli interventi di ripristino degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici ed inagibili;
- la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, di concerto con le province ed i comuni, ha effettuato una attenta ricognizione dello stato di avanzamento dei lavori di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2012, come evidenziato nella tabella trasmessa al Commissario con nota del 04.06.2014 prot. n. CR.2014.0019017;
- non essendo ancora stati completati i lavori relativi a molti degli edifici scolastici inagibili, sono pervenute numerose istanze acquisite agli atti, da parte dei soggetti attuatori, per la prosecuzione delle locazioni in corso oltre il suindicato termine massimo di ventuno mesi, al fine di garantire, con l'utilizzo dei PMS, il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- non esistono soluzioni alternative alla prosecuzione della locazione dei prefabbricati modulari scolastici PMS che consentano di assicurare anche per l'anno scolastico 2014-2015 il regolare svolgimento delle attività didattiche;

- le ditte installatrici dei PMS hanno rappresentato la propria disponibilità a proseguire la locazione anche per l'anno scolastico 2014-2015 per assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche proponendo, un'offerta migliorativa rispetto a quella praticata in sede di gara per gli ultimi sei mesi;

Preso atto che per ragioni di economicità e di adeguatezza del sistema, così come presente, non si ritiene opportuno procedere a porre in essere una nuova procedura di gara, in quanto le strutture attualmente installate e per le quali è stata richiesta una proroga nell'utilizzo rispondono pienamente alle esigenze scolastiche, ed i costi di fornitura ed installazione di nuove strutture prefabbricate per assicurare lo svolgimento dell'attività didattica presenterebbero dei costi notevolmente superiori, difficoltà logistiche e tempistiche molto stringenti, assolutamente non consone ai principi di economicità dell'azione amministrativa;

Vista l'ordinanza n. 52 del 30 giugno 2014 con la quale, per le motivazioni di cui sopra, è stato disposto di proseguire nell'utilizzo dei prefabbricati modulari scolastici PMS già installati, per tutta la durata dell'anno scolastico 2014-2015, al fine di consentire la continuità didattica anche per il prossimo anno ed è stato approvato il nuovo Quadro Tecnico-Economico relativo a: Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) per totali € 35.200.000,00

Visto che:

- il Comune di Vigarano Mainarda ha richiesto con nota n. 6130 del 09.05.2014 la proroga della locazione del PMS Lotto n. 4;
- la Provincia di Bologna ha richiesto con nota n. 75618 del 13.05.2014 la proroga della locazione del PMS Lotto n. 9 ubicato nel Comune di Crevalcore;
- il Comune di Crevalcore ha richiesto con nota n. 2014/0014569 del 23.05.2014 la proroga della locazione del PMS del Lotto n. 10 e del Lotto n. 11;
- il Comune di San Giovanni in Persiceto ha richiesto con nota prot. CR.2014/18128 del 26.05.2014 la proroga della locazione del PMS Lotto n. 12;
- la Provincia di Modena ha richiesto con nota n. 06-06-02 fasc. 437/2012 del 14.05.2014 la proroga della locazione del PMS Lotto n. 19 e Lotto n. 20;
- il Comune di San Prospero ha richiesto con nota n. 4947/2014 del 28.05.2014 la proroga della locazione del PMS Lotto n. 22;
- il Comune di Cento ha richiesto con nota n. 11283/2014 del 12.03.2014 la proroga della locazione del PMS Lotto n. 32;
- si rende necessario procedere con la prosecuzione e l'utilizzo dei PMS ubicati nei Comuni di Vigarano Mainarda (FE) - Lotto 4, nel Comune di Crevalcore (BO) – Lotti 9-10-11, nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) – Lotto 12, nel Comune di Finale Emilia (MO) – Lotti 19 e 20, nel Comune di San Prospero (MO) – Lotto 22, nel Comune di Cento (FE) – Lotto 32, forniti dall'Impresa Tecnifor S.p.A. di Terni (TR) per un periodo fino al 30.06.2015 per consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2014-2015;

Rilevato che per il lotto 4:

- a. con decreto n. 80 del 02.10.2012 è stato aggiudicato alla Ditta Tecnifor S.p.A. ed in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0032 per il corrispettivo, relativo alla locazione per nove mesi, di € 628.234,20, oltre ad IVA

- e, per l'eventuale proroga di sei mesi di € 122.958,00 + IVA, e per gli eventuali successivi ulteriori 6 (sei) mesi di € 86.070,70 + IVA;
- b. che con decreto n. 709 del 31 luglio 2013 la locazione è stata prorogata di 12 mesi;
 - c. la locazione è iniziata il 01 ottobre 2012, data di presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare Scolastico e pertanto il periodo contrattuale scadrà il 30 giugno 2014;

Rilevato che per il lotto 9:

- a. con decreto n. 66 del 21.09.2012 è stato aggiudicato alla Ditta Tecnifor S.p.A. ed in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0034 per il corrispettivo, relativo alla locazione per nove mesi, di € 592.416,00, oltre ad IVA e, per l'eventuale proroga di sei mesi di € 115.830,00 + IVA, e per gli eventuali successivi ulteriori 6 (sei) mesi di € 81.081,00 + IVA; a seguito di ampliamento del PMS i canoni sono stati aggiornati, con aumento di € 6.697,94 per i primi sei mesi di proroga e di € 4.658,56 per i successivi ulteriori sei mesi;
- b. che con decreto n. 601 dell'15 luglio 2013 la locazione è stata prorogata di dodici mesi;
- c. che la locazione è iniziata il 08 ottobre 2012, data di presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare Scolastico e pertanto il periodo contrattuale scadrà il 07 luglio 2014;

Rilevato che per il lotto 10:

- a. con decreto n. 67 del 21.09.2012 è stato aggiudicato alla Ditta Tecnifor S.p.A. ed in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0035 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 1.003.285,80, oltre ad IVA e, per l'eventuale proroga di sei mesi di € 197.802,00 + IVA e per i successivi ulteriori 6 (sei) mesi di € 138.461,40 + IVA; a seguito di ampliamento del PMS i canoni sono stati aggiornati, con aumento di € 52.240,00 per i successivi ulteriori sei mesi;
- b. con decreto n. 604 del 16 luglio 2013 la locazione è stata prorogata di dodici mesi;
- c. la locazione è iniziata il 02 ottobre 2012, data di presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare Scolastico e pertanto il periodo contrattuale scadrà il 01 luglio 2014;

Rilevato che per il lotto 11:

- a. con decreto n. 68 del 21.09.2012 è stato aggiudicato alla Ditta Tecnifor S.p.A. ed in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0036 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 726.561,00, oltre ad IVA e, per l'eventuale proroga di sei mesi di € 142.560,00 + IVA e per i successivi ulteriori 6 (sei) mesi di € 99.792,00 + IVA; a seguito di ampliamento del PMS i canoni sono stati aggiornati, per un totale di € 155.235,96 per i primi sei mesi di proroga e di € 108.665,17 per i successivi ulteriori sei mesi;
- b. con decreto n. 599 del 15 luglio 2013 la locazione è stata prorogata di dodici mesi;
- c. la locazione è iniziata il 08 ottobre 2012, data di presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare Scolastico e pertanto il periodo contrattuale scadrà il 07 luglio 2014;

Rilevato che per il lotto 12:

- a. con decreto n. 69 del 21.09.2012 è stato aggiudicato alla Ditta Tecnifor S.p.A. ed in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0037 per il

corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 958.636,80, oltre ad IVA e, per l'eventuale proroga di sei mesi di € 188.892,00 + IVA e per i successivi ulteriori 6 (sei) mesi di € 132.224,40 + IVA; a seguito di ampliamento del PMS i canoni sono stati aggiornati, con aumento di € 900,00 per i primi sei mesi di proroga e di € 900,00 per i successivi ulteriori sei mesi;

- b. con decreto n. 610 del 17 luglio 2013 la locazione è stata prorogata di dodici mesi;
- c. la locazione è iniziata il 05 ottobre 2012, data di presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare Scolastico e pertanto il periodo contrattuale scadrà il 04 luglio 2014;

Rilevato che per il lotto 19:

- a. con decreto n. 88 del 02.10.2012 è stato aggiudicato alla Ditta Tecnifor S.p.A ed in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0038 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 1.310.503,58, oltre ad IVA e, per l'eventuale proroga di sei mesi di € 240.958,80 + IVA e per i successivi ulteriori 6 (sei) mesi di € 168.671,16 + IVA; a seguito di ampliamento del PMS i canoni sono stati aggiornati, con aumento di € 4.352,84 per i primi sei mesi di proroga e di € 3.046,99 per i successivi ulteriori sei mesi;
- b. con decreto n. 644 del 19 luglio 2013 la locazione è stata prorogata di dodici mesi;
- c. la locazione è iniziata l'15 ottobre 2012, data di presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare Scolastico e pertanto il periodo contrattuale scadrà il 14 luglio 2014;

Rilevato che per il lotto 20:

- a. con decreto n. 89 del 02.10.2012 è stato aggiudicato alla Ditta Tecnifor S.p.A ed in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0039 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 1.445.911,44, oltre ad IVA e, per l'eventuale proroga di sei mesi di € 266.133,60 + IVA e per i successivi ulteriori 6 (sei) mesi di € 186.293,52 + IVA; a seguito di ampliamento del PMS i canoni sono stati aggiornati, con aumento di € 71.473,92 per i successivi ulteriori sei mesi;
- b. con decreto n. 645 del 19 luglio 2013 la locazione è stata prorogata di dodici mesi;
- c. la locazione è iniziata l'15 ottobre 2012, data di presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare Scolastico e pertanto il periodo contrattuale scadrà il 14 luglio 2014;

Rilevato che per il lotto 22:

- a. con decreto n. 95 del 05.10.2012 è stato aggiudicato alla Ditta Tecnifor S.p.A ed in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0040 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 975.531,40, oltre ad IVA e, per l'eventuale proroga di sei mesi di € 172.512,00 + IVA e per i successivi ulteriori 6 (sei) mesi di € 120.758,40 + IVA; a seguito di ampliamento del PMS i canoni sono stati aggiornati, con aumento di € 4.243,80 per i primi sei mesi di proroga e di € 2.970,66 per i successivi ulteriori sei mesi;
- b. con decreto n. 705 del 31 luglio 2013 la locazione è stata prorogata di dodici mesi;
- c. la locazione è iniziata il 17 ottobre 2012, data di presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare Scolastico e pertanto il periodo contrattuale scadrà il 16 luglio 2014;

Rilevato che per il lotto 32:

- a. con decreto n. 1176 del 30.10.2013 è stato aggiudicato alla Ditta Tecnifor S.p.A ed in data 11.11.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0196 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 26.838,00, oltre ad IVA;
- b. la locazione è iniziata il 13 novembre 2013, data di presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare Scolastico e pertanto il periodo contrattuale scadrà il 12 agosto 2014;

Visto le offerte trasmesse dall'Impresa Tecnifor S.p.A. relative ai nuovi canoni di locazione dei lotti 4, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 22 dei PMS, pervenute in data 05.06.2014, risultano migliorative rispetto all'ultimo periodo dei sei mesi di ulteriore proroga prevista dai contratti in essere e per il lotto 32 risulta migliorativa rispetto all'importo contrattuale;

Preso atto che:

- i canoni mensili di locazione offerti, al netto dell'IVA, risultano i seguenti:
 - a) PMS Lotto 4 Comune di Vigarano Mainarda (FE), euro 13.627,85
 - b) PMS Lotto 9 Comune di Crevalcore (BO), euro 26.394,10
 - c) PMS Lotto 10 Comune di Crevalcore (BO), euro 30.194,39
 - d) PMS Lotto 11 Comune di Crevalcore (BO), euro 17.205,32
 - e) PMS Lotto 12 Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), euro 24.897,60
 - f) PMS Lotto 19 Comune di Finale Emilia (MO), euro 27.909,99
 - g) PMS Lotto 20 Comune di Finale Emilia (MO), euro 39.681,50
 - h) PMS Lotto 22 Comune di San Prospero (MO), euro 19.590,44
 - i) PMS Lotto 32 Comune di Cento (FE), euro 2.832,90
- le proroghe delle locazioni sono state richieste secondo il seguente schema:
 - a) PMS Lotto 4 Comune di Vigarano Mainarda (FE), fino al 30.06.2015
 - b) PMS Lotto 9 Comune di Crevalcore (BO), fino al 31.12.2014
 - c) PMS Lotto 10 Comune di Crevalcore (BO), fino al 31.12.2014
 - d) PMS Lotto 11 Comune di Crevalcore (BO), euro fino al 31.08.2014
 - e) PMS Lotto 12 Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), fino al 30.06.2015
 - f) PMS Lotto 19 Comune di Finale Emilia (MO), fino al 31.03.2015
 - g) PMS Lotto 20 Comune di Finale Emilia (MO), fino al 31.12.2014
 - h) PMS Lotto 22 Comune di San Prospero (MO), fino al 30.06.2015
 - i) PMS Lotto 32 Comune di Cento (FE), fino al 30.06.2015
- fino alle suindicate date di scadenza, il costo complessivo presunto dei canoni di locazione dei nove lotti risulta essere pari ad € 1.546.765,51 al netto dell'IVA;
 - PMS Lotto 4 (dal 01/07/2014 al 30/06/2015 x € 13.627,85) = € 163.534,14
 - PMS Lotto 9 (dal 08/07/2014 al 31/12/2014 x € 26.394,10) = € 158.364,58
 - PMS Lotto 10 (dal 02/07/2014 al 31/12/2014 x € 30.194,39) = € 181.166,33

- PMS Lotto 11 (dal 08/07/2014 al 31/08/2014 x € 17.205,32) = € 34.410,64
- PMS Lotto 12 (dal 05/07/2014 al 30/06/2015 x € 24.897,60) = € 298.771,20
- PMS Lotto 19 (dal 15/07/2014 al 31/03/2015 x € 27.909,99) = € 237.234,92
- PMS Lotto 20 (dal 15/07/2014 al 31/12/2014 x € 40.813,18) = € 224.472,48
- PMS Lotto 22 (dal 17/07/2014 al 30/06/2015 x € 19.590,44) = € 225.290,00
- PMS Lotto 32 (dal 13/08/2014 al 30/06/2015 x € 2.832,90) = € 29.745,45

Rilevato che la spesa aggiuntiva presunta di € 1.887.053,92, compreso l'IVA al 22% trova finanziamento nel quadro tecnico del Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) rimodulato con l'ordinanza n. 52 del 30 giugno 2014;

Ritenuto di prevedere che qualora terminasse l'esigenza scolastica e si pervenisse alla risoluzione anticipata della locazione prima delle suindicate date di scadenza, con conseguente richiesta di smontaggio del PMS con preavviso di almeno 30 giorni, nulla potrà più pretendere l'Impresa in merito al canone di locazione;

Preso atto che nel caso, a seguito di verifiche che saranno effettuate dalla Struttura Tecnica del Commissario, si rendesse necessaria una ulteriore proroga, rispetto alle suindicate scadenze, si dovrà preventivamente adottare una nuova ordinanza per finanziare l'eventuale spesa in eccesso;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

- 1) di approvare la prosecuzione della locazione e dell'utilizzo dei PMS ubicati nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) - Lotto 4, nel Comune di Crevalcore (BO) – Lotti 9-10-11, nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) – Lotto 12, nel Comune di Finale Emilia (MO) – Lotti 19 e 20, nel Comune di San Prospero (MO) – Lotto 22, nel Comune di Cento (FE) – Lotto 32, fino alle scadenze indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, installati dalla impresa Tecnifor S.p.A. di Terni (TR);
- 2) di approvare l'offerta economica dei nuovi canoni di locazione dei PMS fino alle scadenze indicate in premessa, proposta dall'Impresa Tecnifor S.p.A. di Terni (TR), migliorativa di quella praticata negli ultimi sei mesi, che risulta essere la seguente:

Lotto	Comune	Canone mensile	DECORRENZA
4	Vigarano Mainarda (FE)	€ 13.627,85	01.07.2014
9	Crevalcore (BO)	€ 26.394,10	08.07.2014
10	Crevalcore (BO)	€ 30.194,39	02.07.2014
11	Crevalcore (BO)	€ 17.205,32	08.07.2014
12	San Giovanni in Persiceto (BO)	€ 24.897,60	05.07.2014
19	Finale Emilia (MO)	€ 27.909,99	15.07.2014
20	Finale Emilia (MO)	€ 39.681,50	15.07.2014
22	San Prospero (MO)	€ 19.590,44	17.07.2014
32	Cento (FE)	€ 2.832,90	13.08.2014

- 3) di dare atto che la spesa aggiuntiva presunta di € 1.887.053,92, compreso IVA al 22% trova finanziamento nel quadro tecnico del Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) rimodulato con l'ordinanza n. 52 del 30 giugno 2014;
- 4) di stabilire che qualora terminasse l'esigenza scolastica e si pervenisse alla risoluzione anticipata della locazione prima delle scadenze indicate in premessa, con conseguente richiesta di smontaggio del PMS con preavviso di almeno 30 giorni, nulla potrà più pretendere l'Impresa in merito al canone di locazione;
- 5) di dare atto che nel caso, a seguito di verifiche che saranno effettuate dalla Struttura Tecnica del Commissario, si rendesse necessaria una ulteriore prosecuzione, rispetto alle scadenze indicate in premessa, per il periodo fino al termine dell'anno scolastico 2014-2015 la prosecuzione è autorizzata con l'ordinanza n. 52 del 30 giugno 2014 mentre per l'eventuale ulteriore periodo si dovrà preventivamente adottare una nuova ordinanza anche per finanziare l'ulteriore spesa necessaria;
- 6) di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura commissariale, per la stipula del relativo contratto nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna lì, 8 luglio 2014

Vasco Errani
