




IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### **Decreto n.1016 del 17 Giugno 2014**

**PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI  
MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR)**

**LOTTO 9 Liquidazione competenze per il servizio di manutenzione  
ordinaria e straordinaria reso nel periodo dal 28.02.2014 al  
27.05.2014**

**CUP n. J49C12000290001 CIG n.4562661AF5**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Considerato:**

- che con ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012 e n. 19 del 13 marzo 2014 è stato approvato il Programma Operativo Casa con il quale, alla lettera a) è stata prevista la realizzazione delle soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e l'installazione e manutenzione di moduli temporanei rimovibili per una spesa complessiva di Euro 57.500.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'art.2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanze n.ri 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;
- che con decreto n. 136 del 7 novembre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il lotto 9 al Raggruppamento Consorzio Stabile Syncos S.c.ar.l.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49C12000290001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. CIG n.4562661AF5;
- che con atto registrato in data 19 novembre 2012 al n. 7735 - notaio Fulvio Sbrolli, è stata costituita l'associazione Temporanea di Imprese fra le Ditte suindicate, attribuito il titolo di Società capogruppo dell'ATI alla società Consorzio Stabile Syncos S.c.ar.l.;
- che all'articolo 9 del suindicato atto notarile la ditta Tecnifor S.p.a. è stata indicata come esecutrice dei lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria dei PMAR;

- che con decreti n. 167 del 23 novembre 2012, n. 186 e 188 del 30 novembre 2012 e 242 del 21 dicembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 9 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente approvata l'aggiudicazione definitiva al raggruppamento con Capogruppo il Consorzio Stabile Syncos S.c.a.r.l.;
- che, in data 22 febbraio 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0071 per il corrispettivo contrattuale di € 5.214.349,50 comprensivo di € 143.504,56 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;
- che in data 24 maggio 2013 è stato sottoscritto un atto integrativo Rep. n. 98 al suindicato contratto, a seguito della approvazione, con decreto n. 340 del 2 maggio 2013, del progetto di perizia di variante e suppletiva;
- che in data 26 luglio 2013 è stato sottoscritto l'atto integrativo n. 2 Rep. n. 0133 al suindicato contratto d'appalto Rep. n. 0071/2013, a seguito della approvazione, con decreto n. 527 del 1° luglio 2013, del progetto di perizia di variante e suppletiva n. 2;
- che, a seguito delle suindicate perizie, il corrispettivo contrattuale ammonta ora ad € 6.736,944,72, comprensivo di oneri per la sicurezza ed € 137.337,18 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA.

**Visti:**

- il decreto n. 623 del 17 luglio 2013 con il quale è stato stabilito, tra l'altro, che l'obbligo della manutenzione dei moduli abitativi da parte delle ditte aggiudicatarie ed i relativi canoni contrattuali decorrono dalla data di consegna delle aree e delle opere di urbanizzazione dei P.M.A.R. ai Comuni, avvenuta, per il lotto in argomento, in data 27 agosto 2013;
- la dichiarazione di regolare esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria del P.M.A.R. lotto 9, richiesta e dovuta da parte dell'impresa nel periodo dal 28.02.2014, al 27.05.2014 (scadenza del 3° trimestre) e la conseguente possibilità di corresponsione all'impresa della prima rata trimestrale di € 10.286,00 oltre ad IVA;
- il relativo certificato di pagamento n. 03/12 emesso in data 03.06.2014, dal quale risulta che la rata da corrispondere per

il periodo di cui al punto precedente, calcolata sulla base dei moduli installati, ammonta ad € 10.286,00 oltre ad IVA 22% e così per totali € 12.548,92;

- la relativa fattura n. 1450041222 del 27 maggio 2014 di € 12.548,92 IVA 22% compresa, emessa dalla ditta Tecnifor S.p.a..

**Rilevato:**

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per le ditte facenti parte del raggruppamento e per le imprese consorziate esecutrici di parte delle lavorazioni, dal quale risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che è stato chiesto alla Prefettura di Modena il rinnovo delle informazioni previste dalla normativa vigente sui requisiti autocertificati dalle imprese dell'ATI ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 ed in adempimento delle Linee Guida Antimafia Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere adottate per la Ricostruzione";
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Corrente dedicati;
- che si ritiene pertanto di poter procedere alla liquidazione al Consorzio Stabile Syncos scarl della somma di € 12.548,92 IVA 22% compresa a saldo del certificato di pagamento n. 03/12 del 03.06.2014.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 12.548,92 IVA 22% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra richiamati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il

controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

**DECRETA**

- a) di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della Capogruppo aggiudicataria dei lavori di cui al lotto 9 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), Consorzio Stabile Syncos S.c.a.r.l., l'importo di € **12.548,92** IVA 22% compresa, a saldo del certificato di pagamento n. 03/12 del 03.06.2014 relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi prefabbricati nel periodo dal 28.02.2014 al 27.05.2014 e a saldo della fattura n. 145004122 del 27.05.2014 di € 12.548,92 IVA compresa emessa dalla Ditta Tecnifor S.p.a.;
- b) di dare atto che il complessivo importo di € 12.548,92 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e dai decreti

citati in narrativa;

- c) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 12.548,92 a favore della Società capogruppo Consorzio Stabile Syncos scarl, sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;
- d) di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, la Società ha presentato la dichiarazione relativa ai conti dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 17 Giugno 2014

Vasco Errani  
