

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n. 701 del 2 maggio 2014****PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI
MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR)****LOTTO 5 - Liquidazione competenze per il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria reso nel periodo dal
28.11.2013 al 27.02.2014****CUP n. J49C12000290001 CIG n.45626577 A9****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29

maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.06.2013, n. 71, che, tra l'altro, proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012 e n. 19 del 13 marzo 2014 è stato approvato il Programma Operativo Casa con il quale, alla lettera a) è stata prevista la realizzazione delle soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e l'installazione e manutenzione di moduli temporanei rimovibili per una spesa complessiva di Euro 57.500.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'art.2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanze n.ri 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;
- che con decreto n. 117 del 19 ottobre 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti nr. 1,2,3,5,6,10 e 13;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 5 è stato provvisoriamente aggiudicato al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa che ha offerto il ribasso percentuale del 18,24%, per il corrispettivo contrattuale di € 5.925,660,80 e di € 51.848,76 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49C12000290001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. CIG n. 45626577A9;
- che con decreti n. 168 del 23 novembre 2012 e n. 239 del 21

dicembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato lotto redatto a cura dell'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa;

- che, in data 8 febbraio 2013 è stato sottoscritto con l'aggiudicatario il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0067 per il corrispettivo contrattuale di € 5.925.660,80 e di € 51.848,76 per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 249 dell'11 aprile 2013 è stato approvato il progetto dei lavori di perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 368.200,00 oltre ad IVA, lavori aggiudicati al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa;
- che, in data 16 settembre 2013 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo Rep. n. 0161 al suindicato contratto di appalto Rep. 0067/2013 per il corrispettivo contrattuale di € 368.200,00 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 564 del 9 aprile 2014 sono stati approvati il conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale.

Visti:

- il decreto n. 623 del 17 luglio 2013 con il quale è stato stabilito, tra l'altro, che l'obbligo della manutenzione dei moduli abitativi da parte delle ditte aggiudicatarie ed i relativi canoni contrattuali, decorrono dalla data di consegna delle aree e delle opere di urbanizzazione dei P.M.A.R. ai Comuni;
- il verbale di consegna in data 27.8.2013 delle aree e delle opere di urbanizzazione del P.M.A.R. lotto n. 5;
- la dichiarazione di regolare esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria del P.M.A.R. lotto 5, richiesta e dovuta da parte dell'impresa nel periodo dal 28.11.2013 al 27.02.2014 (scadenza del 2° trimestre) e la conseguente possibilità di corresponsione all'impresa della seconda rata trimestrale di € 4.353,00 oltre ad IVA;
- il relativo certificato di pagamento n. 02/12 emesso in data 17.03.2014, dal quale risulta che la rata da corrispondere per il periodo di cui al punto precedente, calcolata sulla base dei moduli installati, ammonta ad € 4.353,00 oltre ad IVA 22% e così per totali € 5.310,66;

- la fattura n. 30269 del 20 marzo 2014 di € 5.310,66 IVA 22% compresa, emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa..

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità per il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa, per le ditte consorziate assegnatarie dei lavori: Cooperativa di Costruzioni Soc. Cooperativa, Cooperativa Ediltezzazzeri "C.E.T." soc. Coop. e B.A.T.E.A. Società Cooperativa di Lavoro e per le imprese subappaltatrici, dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa ha provveduto a trasmettere fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori;
- che l'aggiudicatario Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa risulta iscritta nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012 della Prefettura di Bologna, come da provvedimento di iscrizione Prot. n. 38276/AREAI del 07.11.2013;
- che per il rilascio della informazione di riferimento relative alle Ditte consorziate assegnatarie dei lavori, sono state inoltrate alla Prefettura di Modena le istanze di cui al D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011 in adempimento del Protocollo di legalità stipulato tra la Regione Emilia-Romagna e le Prefetture Provinciali sottoscritto in data 30.11.2010 ed in adempimento delle Linee Guida Antimafia Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere adottate per la Ricostruzione;
- che a tutt'oggi non risultano pervenuti i riscontri in ordine a tali istanze;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato.

Ritenuto, per quanto sopra esposto ed in osservanza delle norme contrattuali, di provvedere alla liquidazione all'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa della somma di cui sopra di € 5.310,66 IVA 22% compresa, a saldo del certificato di pagamento n. 02/12 del 17.03.2014.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 5.310,66 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra richiamati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

- a) di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa, aggiudicatario dei lavori di cui al lotto 5 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), l'importo complessivo di € **5.310,66** IVA 22% compresa a

saldo della fattura n. 30269 del 20.03.2014 dallo stesso emesso a titolo di canone per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Prefabbricati Modulari Abitativi effettuata nel periodo dal 28.11.2013 al 27.02.2014, regolarmente resa come da dichiarazione dell'11.03.2014 e certificato di pagamento n. 02/12 del 17.03.2014;

- b) di dare atto che il complessivo importo di € 5.310,66 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e dai decreti citati in narrativa;
- c) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad emettere l'ordinativo di pagamento di € 5.310,66 a favore del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa, sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- d) di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società cooperativa ha presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche;

Bologna lì, 2 maggio 2014

Vasco Errani
