



IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### **Decreto n.759 del 9 Maggio 2014**

#### **Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 9 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.).**

##### **Premesso che:**

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), ha previsto le specifiche disposizioni normative vigenti cui i Commissari delegati alla ricostruzione sono autorizzati a derogare, per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;
- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto, fra gli altri, ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e ha prorogato il relativo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

##### **Premesso inoltre che:**

- l'ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 ha approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole, che ha previsto la costruzione di soluzioni alternative, costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili entro il settembre 2013 e dalla acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di moduli prefabbricati modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili entro il settembre 2013;
- con ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;

- che l'ordinanza n. 13/2012 ha previsto una spesa di Euro 21.500.000,00 per l'acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che saranno riparate, con miglioramento sismico, per l'anno scolastico 2013-2014;
- con ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 è stata approvata la localizzazione delle aree in cui saranno realizzati i prefabbricati modulari scolastici, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- con l'ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stato approvato il quadro tecnico economico per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici per la spesa complessiva prevista di Euro 21.500.000,00;
- con decreto n. 10 del 9 agosto 2012 è stata confermata la spesa complessiva per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici, approvata con l'ordinanza n. 16/2012, pari ad Euro 21.500.000,00 ed è stato rimodulato il quadro tecnico economico complessivo degli interventi;
- con decreto n. 35 del 23 agosto 2012 è stata approvata la variante n. 1 al suindicato programma, che ha confermato le tipologie di intervento e il costo complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del 25.07.2012, modificando però gli importi relativi ai singoli interventi previsti;
- con il suddetto decreto n. 35/2012 a seguito dell'aggiudicazione provvisoria di diversi lotti dei P.M.S. con offerte anche in aumento, è stato necessario modulare le risorse previste con l'ordinanza n. 16/2012 implementando il finanziamento a 23.000.000,00 Euro;
- con decreto n. 64 del 20 settembre 2012 è stato approvato il quadro tecnico economico per la locazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) a seguito delle risultanze degli atti di gara, per la spesa complessiva pari a 23.000.000,00;
- con successive Ordinanze n. 78 del 21.11.2012 e n. 17 del 18.02.2013 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 224.000.000,00;
- con ordinanza n. 68 del 07.06.2013 è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole, con modifiche ed integrazioni dei precedenti programmi che hanno determinato un costo complessivo stimato di Euro 242.450.000,00;
- in particolare, nella predetta rimodulazione prevista dall'ordinanza n. 68/2013, al punto 1) lettera "e)", è stato previsto per la *"Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile"*, un costo stimato di Euro 31.000.000,00.
- con ordinanza n. 104 del 12.09.2013 è stata altresì approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole, con modifiche ed integrazioni dei precedenti programmi che hanno determinato un costo complessivo stimato di Euro 32.700.000,00;
- con ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014 è stato confermato il costo complessivo stimato per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici di Euro 32.700.000,00 che prevede, al punto 1) lettera "e)", per l' *"Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile"*.

**Vista** l'Ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 con la quale è stata approvata la procedura negoziata ad offerte segrete per l'acquisizione in locazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici.

**Preso atto**, con riferimento al Lotto n. 9 dei P.M.S., relativo alla Scuola Secondaria di II° grado "Malpighi" in Comune di Crevalcore (BO), che, ad esito delle procedure di gara previste dalla sopra citata ordinanza n. 16/2012:

- che con decreto n. 9 del 09.08.2012 è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta "Tecnifor S.p.A." di Sangemini (TR), per un importo netto di Euro 592.416,00;
- che il decreto n. 66 del 21.09.2012 ha approvato il Progetto Esecutivo presentato dalla medesima Ditta "Tecnifor S.p.A." e il relativo quadro tecnico economico, e aggiudicato definitivamente alla Ditta la realizzazione del P.M.S. di cui trattasi, per un importo complessivo di Euro 768.136,40 di cui Euro 592.416,00 per canone di locazione ed Euro 175.720,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4518883C35;
- che, in data 24.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0034 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 592.416,00, oltre ad IVA e, per l'eventuale proroga di sei mesi di € 115.830,00 + IVA, e per gli eventuali successivi ulteriori sei mesi di € 81.081,00 + IVA.

**Considerato** che sono stati ridefiniti tutti i quadri tecnici economici di tutti i lotti dei P.M.S. e quello del Lotto n. 9 dei P.M.S. è risultato così rideterminato:

<b>LOTTO 9</b>		<b>Ubicazione : CREVALCORE (BO)</b>	
<b>Den.: SEC. II GRADO "MALPIGHI"</b>			
<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>			
Canone di locazione del P.M.S. della durata di 9 (nove) mesi, comprensiva degli oneri per la progettazione, la realizzazione del basamento, le opere di urbanizzazione primaria dell'area di pertinenza, il trasporto, la fornitura e posa in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smontaggio, l'eventuale ripristino dell'area di pertinenza nella condizione originaria			
<b>A)</b>	<b>CANONE DI LOCAZIONE</b>		
A.1 -	Canone di locazione posto a base di gara		598.400,00
A.2 -	Ribasso offerto	1,00%	-5.984,00
<b>CANONE DI LOCAZIONE</b>			<b>592.416,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1 -	Indagini geologiche		0,00
B.2 -	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00
B.3 -	Imprevisti		81.000,00
B.4 -	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi		159.000,00
B.5 -	Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010		2.000,00
B.6 -	Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti, spese tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti		3.200,00
B.7 -	Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti		2.300,00
B.8 -	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
B.9 -	Spese per pubblicità		700,00
B.10 -	Commissione verifica conformità		0,00
B.11 -	I.V.A. 21%, importo su (A+B.3+B.5)		141.837,36
B.12 -	Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6		128,00
B.13 -	I.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo (21%) su importo (B.1+B.2+B.6+B.8+B.9+B.10+B.12)		845,88
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>391.011,24</b>
<b>SOMMA TOTALE INTERVENTO</b>			<b>983.427,24</b>

**Dato atto** che, con decreto n. 124 del 21 febbraio 2013, è stato riapprovato il quadro tecnico economico complessivo per l'acquisizione in locazione dei P.M.S., aggiornato a seguito dell'ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013, ridefinito ulteriormente con decreto n. 490 del 18.06.2013 aggiornato a seguito dell'ordinanza n. 68/2013. E' stata altresì approvata un'ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole a seguito dell'ordinanza n. 104 del 12.09.2013, confermata dalla successiva ordinanza n. 19 del 13.03.2014:

- che il decreto n. 603 del 15 luglio 2013 ha prorogato di mesi 12 la locazione con la Ditta "Tecnifor S.p.A." del lotto 9 dei prefabbricati modulari scolastici (P.M.S.) nel Comune di Crevalcore (BO), per il corrispettivo contrattuale di € 196.911,00 oltre ad IVA previsto dal contratto di appalto Rep. n. 34/2012;
- che il decreto n. 742 del 05 agosto 2013 ha approvato la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 per il corrispettivo risultante di Euro 671.171,21 oltre IVA;
- che in data 28.08.2013 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep. n. 0147 al contratto di appalto, Rep. n. 0034 del 24.11.2012, dell'importo di € 78.755,21 oltre ad IVA, con conseguente aggiornamento del corrispettivo contrattuale per i primi nove mesi in € 671.171,21 oltre ad IVA, l'importo della locazione per i tre moduli aggiuntivi prevista per gli eventuali successivi 6 mesi in € 6.697,94 oltre ad IVA e per gli eventuali ulteriori 6 mesi in € 4.658,56 oltre ad IVA per la proroga relativa ad ampliamento della Perizia n. 1, ed l'importo di € 47.866,67 per i lavori ed € 128.187,42 oltre ad IVA per il canone di locazione sino alla scadenza del contratto per la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2.

**Viste** le nuove esigenze rappresentate dall'Amministrazione Provinciale di Bologna, dalla Direzione Didattica e dal Comune di Crevalcore, consistenti in:

- fornitura e posa in opera di moduli aggiuntivi;
- adeguamento degli impianti tecnologici;
- fornitura e posa in opera di tende veneziane e di ulteriori moduli ad uso magazzino;

**Considerato** che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, con atto del 10.04.2014, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, sentita l'Amministrazione, ha ordinato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto Geom. Benedetto Renzetti di far eseguire tutte le lavorazioni aggiuntive PMS, richieste dai Comuni e dalle Direzioni Didattiche, al fine di adattarli alle specifiche esigenze scolastiche dell'Istituto scolastico, non conosciute all'epoca dell'approvazione del progetto esecutivo e della perizia di variante n. 1, in considerazione del fatto che i singoli PMS sarebbero stati utilizzati per un tempo superiore ad un anno e che era necessario evitare che l'attività didattica risultasse danneggiata dalla mancanza di tali implementazioni.

**Verificato** che, in considerazione dell'urgenza e nelle more della formalizzazione della prevista Perizia di Variante Suppletiva n. 2:

- l'Amministrazione ha autorizzato le lavorazioni aggiuntive richieste dall'Amministrazione Provinciale di Bologna, dalla Direzione Didattica e dal Comune di Crevalcore, che sono state fatte eseguire d'urgenza, in continuità con l'appalto in essere, al fine di garantire la consegna del P.M.S. nei tempi contrattuali;
- si è proceduto con la sottoscrizione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'Impresa dei Calcoli sommari della spesa relativi alle lavorazioni di cui trattasi, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. g) del D.P.R. 207/2010, in data 01.09.2013, per un importo stimato di circa Euro 240.000 - per la realizzazione dell'ampliamento del P.M.S. e l'adeguamento impianti dell'esistente P.M.S. -, il secondo in data 01.09.2013 per un importo stimato di circa Euro 5.000 per la fornitura e posa in opera di tende veneziane, il terzo in data 12.09.2013 per un importo stimato di circa Euro 5.000 per la ulteriore fornitura e posa in opera di due moduli ad uso magazzino.

**Vista** la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n.2 del Lotto n. 9 dei P.M.S., redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Geom. Benedetto Renzetti in data 13.12.2013 e consegnata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto pro-tempore Arch. Alfiero Moretti, in cui sono dettagliate le motivazioni che hanno determinato la necessità di procedere alle lavorazioni diverse e aggiuntive ritenute necessarie per la piena funzionalità dell'edificio, come sopra descritte.

**Preso atto** che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, come specificato nella apposita Relazione di Perizia:

- ha accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- ha motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione dell'appalto, della consegna dei lavori, dell'approvazione della progettazione esecutiva redatta dalla Ditta "Tecnifor S.p.A." e dell'approvazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 2.

**Considerato** che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n.9 dei P.M.S. sono state determinate da cause impreviste sorte in corso di esecuzione delle opere, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettera b).

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto del 10.04.2014, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, sentita

l'Amministrazione, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 9 dei P.M.S. predisposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in linea tecnica ed economica, che comporta l'aumento dell'importo contrattuale aggiuntivo di Euro 671.171,21 per lavori a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, di Euro 196.911,00 per effetto della proroga della locazione e Euro 11.356,50 per la proroga della locazione del primo ampliamento realizzato e aumenta ulteriormente di Euro 176.054,09 per effetto della Perizia n. 2 di cui Euro 47.866,67 per lavori ed Euro 128.187,42 relativi alla locazione del nuovo ampliamento ed è pertanto pari ad Euro 1.055.492,80.

**Preso atto** che l'importo della fornitura al netto del ribasso, in virtù delle nuove lavorazioni richieste, esclusa IVA, risulta così modificato:

	Lavori	Canone Locazione Periodi aggiuntivi	TOTALE
IMPORTO ORIGINARIO	€ 592.416,00		
CANONE DI LOCAZIONE PER ULTERIORI 6+6 MESI DI PROROGA		€ 196.911,00	
MAGGIORI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1	€ 78.755,21		
AUMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER ULTERIORI 6+6 MESI DI PROROGA RELATIVO AD AMPLIAMENTO PERIZIA N.1		Primi 6 mesi € 6.697,94	
		Ulteriori 6 mesi € 4.658,56	
MAGGIORI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 2 compreso canone di locazione sino alla scadenza del contratto	€ 47.866,67	€ 128.187,42	
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 719.037,88</b>	<b>€ 336.454,92</b>	<b>€ 1.055.492,80</b>

**Visto** il quadro tecnico economico presentato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella Relazione Tecnica di perizia e confermato nell'atto di approvazione della perizia dal Responsabile del Procedimento, che risulta:

		PROGETTO APPROVATO	RIDEFINIZIONE A SEGUITO DEL DECRETO N.742 DEL 05/08/2013	PERIZIA SUPPLETIVA E D VARIANTE N. 2
<b>A)</b>	<b>CANONE DI LOCAZIONE</b>			
A.1	Canone di locazione posto a base di gara	598.400,00	598.400,00	598.400,00
A.1.1	Ribasso offerto 1,00%	-5.984,00	-5.984,00	-5.984,00
			<b>592.416,00</b>	<b>592.416,0</b>
A.2	Perizia n.1		79.550,72	79.550,72
A.2.1	Ribasso offerto 1,00%		-795,51	-795,51
			<b>78.755,21</b>	<b>78.755,2</b>
A.3	Aumento canone di locazione per ulteriori 6+6 mesi di proroga relativo ad ampliamento perizia n.1			<b>11.356,5</b>
A.4	Perizia n.2			177.832,41
A.4.1	Ribasso offerto 1,00%			-1.778,32
				<b>176.054,0</b>
A.5	Canone di locazione per ulteriori 6+6 mesi di proroga			<b>196.911,0</b>
	<b>CANONE DI LOCAZIONE</b>	<b>592.416,00</b>	<b>671.171,21</b>	<b>1.055.492,8</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			

B.1	Indagini geologiche	0,00	0,00	0,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	650,00	0,00	0,00
B.3	Imprevisti	15.000,00	2.244,79	12.155,23
B.4	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	6.250,00	159.000,00	1.037.597,58
B.5	Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010	5.984,00	2.000,00	2.000,00
B.6	Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti, spese tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti			
B.6.1	Spese per DL			0,00
B.6.2	Spese per CSE			3.250,01
B.6.3	Spese per AGENZIA TERRITORIO (non soggette ad IVA e contributo integrativo)			1.692,00
B.6.4	Spese per AVCP (non soggette ad IVA e contributo integrativo)			81,36
	Totale B.6	5.385,60	3.200	5.023,37
B.7	Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti	7.480,00	2.300,00	2.469,95
B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	666,67	0,00	0,00
B.9	Spese per pubblicità	166,67	700,00	636,57
B.10	Commissione verifica conformità	2.992,00	0,00	0,00
B.11	I.V.A. 21-22%, importo su (A+B.3+B.5)	128.814,00	141.837,36	228.610,85
B.12	Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2	215,42	128,00	130,00
B.13	I.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo (21-22%) su importo (B.1+B.2+(B.6.2)+B.8+B.9+B.10+B.12)	2.116,04	845,88	883,65
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>175.720,40</b>	<b>312.256,03</b>
	<b>SOMMA TOTALE INTERVENTO</b>		<b>768.136,40</b>	<b>983.427,24</b>
				<b>1.289.507,2</b>
				<b>2.345.000,0</b>

**Preso atto** che la Ditta "Tecnifor S.p.A." ha manifestato, a suo tempo, l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione il Calcolo Sommario della Spesa, in data 02.08.2013, in data 01.09.2013 e in data 12.09.2013, ed il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, in data 10.12.2013.

**Dato atto** che, con decreto n. 490 del 18 giugno 2013, è stato riapprovato il quadro tecnico economico complessivo per l'acquisizione in locazione dei P.M.S., aggiornato a seguito delle ordinanze n. 68 del 7 giugno 2013.

**Visto che:**

- l'importo contrattuale di Euro 592.416,00 è aumentato di Euro 196.911,00 per effetto della proroga della locazione, di Euro 78.755,21 per effetto della Perizia n. 1, di Euro 11.356,50 per la proroga della locazione del primo ampliamento realizzato e aumenta ulteriormente di Euro 176.054,09 per effetto della Perizia n. 2 (di cui Euro 47.866,67 per lavori ed Euro 128.187,42 relativi alla locazione del nuovo ampliamento), ed è pertanto pari ad Euro 1.055.492,80;
- l'importo dei lavori della Perizia incide per il 7,13 % rispetto all'importo contrattuale derivato dalla Perizia di Variante e Suppletiva n.1;
- i maggiori oneri determinati dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 2, trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico relativo al Lotto n.9 dei P.M.S., risultante dalla ridefinizione del finanziamento di cui alle Ordinanze n. 17/2013, n. 68/2013 e n.19/2014.

Tutto ciò premesso e considerato

## D E C R E T A

1. di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti,

della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 9 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) del 10.04.2014;

2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 del Lotto n. 9 dei P.M.S., relativo alla Scuola Secondaria di II° grado "Malpighi" in Comune di Crevalcore (BO), redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Geom. Benedetto Renzetti, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato - per la fornitura e posa in opera degli ulteriori moduli per l'ampliamento del PMS e delle tende veneziane- e che comporta una spesa aggiuntiva di Euro 176.054,09 (di cui Euro 47.866,67 per lavori ed Euro 128.187,42 relativi alla locazione del nuovo ampliamento) oltre IVA 22%, con un aumento dell'importo netto contrattuale per locazione da Euro 592.416,00 a Euro 671.171,21 per effetto della Perizia n. 1 e ad Euro 1.055.492,80 per effetto della Perizia n. 2;
3. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 9 dei P.M.S., rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 2, come riportato in premessa per un importo pari ad Euro 2.345.000,00;
4. di prendere atto che la Ditta "Tecnifor S.p.A." di Sangemini (TR) ha manifestato l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione il Calcolo Sommario della Spesa, in data 02.08.2013, in data 01.09.2013 e in data 12.09.2013, ed il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi , in data 10.12.2013;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con l'ordinanza n. 68 del 07 giugno 2013 e dal decreto n. 490 del 18 giugno 2013 e con ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014;
6. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura commissariale, per i successivi adempimenti di competenza.

Bologna li, 9 Maggio 2014

Vasco Errani  
