


IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 815 del 15 maggio 2014**

Approvazione della complessiva e definitiva spesa sostenuta dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all'Edificio Scolastico Temporaneo di cui al Lotto 10 EST (Scuola Secondaria I Grado "Quacquarelli") e ai Prefabbricati Modulari Scolastici di cui al Lotto 12 PMS (Scuola Primaria "Quacquarelli"). Determinazioni conseguenti.

CUP n. D51B12000140002 – CIG n. 4494127EE8**Visti:**

- la Legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 dello 07.02.2005 recante "*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 04.11.2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 27.12.2002 n. 286;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del paese*";
- l'art. 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, in Legge 24.06.2013 n. 71 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*".

Tenuto conto:

- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'art. 1,

comma 5, del D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, necessarie ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei e dei prefabbricati modulari;

- che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci, con l'ordinanza n. 6 dello 05.07.2012 e s.m.i. alla localizzazione delle aree destinate agli Edifici Scolastici Temporanei (EST) e con l'ordinanza n. 15 del 31.07.2012 e s.m.i. alla localizzazione delle aree destinate ai Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS);

- che con ordinanza n. 19 del 13.03.2014 è stata approvata l'ultima rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanza n. 13 del 25.07.2012, con decreto n. 35 del 23.08.2012, con ordinanza n. 78 del 21.11.2012, con ordinanza n. 17 del 18.02.2013, con ordinanza n. 68 dello 07.06.2013 e con ordinanza n. 104 del 12.09.2013) fissando un costo complessivo stimato di Euro 257.400.000,00;

- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l'ordinanza n. 19/2014, al punto 1) della parte dispositiva, alla lettera "g", è stato previsto il *"Contributo agli enti attuatori pubblici per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se non già ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (comprese palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione."*, per un costo complessivo stimato di Euro 28.500.000,00;

- che con il decreto n. 60 del 18.09.2012 sono stati assegnati al Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) i seguenti finanziamenti:

a) Euro 297.063,49 occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al Lotto 10 degli EST (Scuola Secondaria I Grado "Quacquarelli");

b) Euro 74.280,40 occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al Lotto 12 dei PMS (Scuola Primaria "Quacquarelli").

Ravvisato che con l'Ordinanza n. 105 del 12.09.2013 sono state disposte delle nuove modalità di erogazione dei fondi assegnati agli Enti attuatori per i programmi operativi scuole e municipi, modalità poi esplicitate con lettera/circolare della Struttura Tecnica del Commissario delegato dello 01.10.2012 Prot. CR.2013.0022226.

Visti, inoltre, relativamente alle opere in trattazione, il decreto n. 120 del 19.10.2012 e il decreto n. 174 del 15.03.2013 con i quali si è provveduto alla corresponsione, a favore del Comune di San Giovanni in Persiceto, di acconti per un ammontare complessivo di Euro 252.037,56 (di cui Euro 201.630,05 per il Lotto 10 EST ed Euro 50.407,51 per il Lotto 12 PMS) a valere sul complessivo finanziamento di Euro 371.343,89 (di cui Euro 297.063,49 per il Lotto 10 EST ed Euro 74.280,40 per il Lotto 12 PMS) assegnato con decreto n. 60/2012, a seguito della consegna e dell'ultimazione, avvenuta rispettivamente in data 27.08.2012 e in data 05.10.2012, dei lavori affidati all'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE Srl di Montese – MO (Impresa affidataria dell'unico appalto

indetto dal Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di entrambi i lotti).

Dato atto:

- che tutte le spese sostenute dal Comune di San Giovanni in Persiceto per il completamento delle opere in parola sono state dallo stesso Comune definitivamente accertate e che, pertanto, è possibile fissare il costo complessivo e definitivo occorso per la loro realizzazione in Euro 254.619,59, costo così suddiviso nei relativi Quadri Economici Finali:

Q.E. Finale complessivo Lotti 10 EST e 12 PMS

Lavori in appalto	Euro	197.734,41
Lavori in economia	<u>Euro</u>	<u>15.444,00</u>
Totali lavori	Euro	213.178,41
Allacciamenti	Euro	1.945,48
Spese tecniche (compresa tassa Avcp pari a Euro 225,00)	Euro	14.163,86
IVA	<u>Euro</u>	<u>25.331,84</u>
Totale complessivo Lotti 10 EST e 12 PMS	Euro	254.619,59

Q.E. Finale Lotto 10 EST

Lavori in appalto	Euro	163.313,01
Lavori in economia	<u>Euro</u>	<u>2.430,00</u>
Totali lavori	Euro	165.743,01
Allacciamenti	Euro	174,69
Spese tecniche (compresa tassa Avcp pari a Euro 185,83)	Euro	12.331,66
IVA	<u>Euro</u>	<u>18.586,05</u>
Totale complessivo Lotto 10 EST	Euro	196.835,41

Q.E. Finale Lotto 12 PMS

Lavori in appalto	Euro	34.421,40
Lavori in economia	<u>Euro</u>	<u>13.014,00</u>
Totali lavori	Euro	47.435,40
Allacciamenti	Euro	1.770,79
Spese tecniche (compresa tassa Avcp pari a Euro 39,17)	Euro	1.832,20
IVA	<u>Euro</u>	<u>6.745,79</u>
Totale complessivo Lotto 12 PMS	Euro	57.784,18

- che a conclusione delle opere di cui trattasi è stata, inoltre, accertata una minore spesa di complessivi Euro 116.724,30 (di cui Euro 100.228,08 per il Lotto 10 EST ed Euro 16.496,22 per il Lotto 12 PMS) rispetto al complessivo finanziamento di Euro 371.343,89 assegnato con il Decreto n. 60/2012 (di cui Euro 297.063,49 per il Lotto 10 EST ed Euro 74.280,40 per il Lotto 12 PMS).

Vista, altresì, la richiesta del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 18.10.2013 Prot. n. 47258 (assunta al protocollo regionale in data 22.10.2013 al n. CR.2013.0024968) di erogazione del saldo dovuto allo stesso Comune a totale copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento in trattazione.

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto e alla documentazione presentata, si possa procedere, a favore del Comune di San Giovanni in Persiceto, alla

corresponsione della somma di Euro 7.376,67 quale residuo credito dovuto allo stesso Comune a totale copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al Lotto 12 PMS, importo così quantificato:

Costo complessivo accertato per il Lotto 12 PMS	Euro	57.784,18
A detrarre acconto corrisposto con decreto n. 120/2012 e 174/2013	Euro	50.407,51
Residuo credito da corrispondere al Comune	Euro	7.376,67

Dato atto che al Comune di San Giovanni in Persiceto sono state corrisposte, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al Lotto 10 EST, risorse economiche eccedenti rispetto all'effettiva spesa sostenuta per Euro 4.794,64, importo così determinato:

Costo complessivo accertato per il Lotto 10 EST	Euro	196.835,41
A detrarre acconto corrisposto con decreto n. 120/2012 e 174/2013	Euro	201.630,05
Tornano	Euro	4.794,64

Ritenuto che in base a quanto sopra esposto e alla documentazione presentata, il Comune di San Giovanni in Persiceto provveda alla restituzione della predetta somma di Euro 4.794,64 mediante accredito presso la contabilità speciale codice conto n. 5699 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna e intestata al Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012.

Preso atto

- che la copertura della complessiva e definitiva spesa sostenuta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai Lotti 10 EST e 12 PMS – ammontante ad Euro 254.619,59 - è assicurata, come disposto con ordinanza n. 19/2014, dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 01.08.2012 n. 122;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna - è stata aperta, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

- 1) di approvare in Euro 254.619,59 (di cui Euro 196.835,41 per il Lotto 10 EST ed Euro 57.784,18 per il Lotto 12 PMS) il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all'Edificio Scolastico Temporaneo di cui al Lotto 10 EST (Scuola Secondaria I Grado "Quacquarelli") e ai Prefabbricati Modulari Scolastici di cui al Lotto 12 PMS (Scuola Primaria "Quacquarelli") e, pertanto, di accertare un'economia di spesa di complessivi Euro 116.724,30 (di cui Euro 100.228,08 per il Lotto 10 EST ed Euro 16.496,22 per il Lotto 12 PMS) rispetto al complessivo finanziamento assegnato allo stesso Comune con decreto n. 60/2012 e ammontante

a Euro 371.343,89 (di cui Euro 297.063,49 per il Lotto 10 EST ed Euro 74.280,40 per il Lotto 12 PMS);

- 2) di corrispondere al Comune di San Giovanni in Persiceto la somma di Euro 7.376,67 - a valere sul finanziamento assegnato con decreto n. 60/2012 e ammontante a Euro 74.280,40 – quale saldo delle spese sostenute dallo stesso Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al Lotto 12 PMS (Scuola Primaria “Quacquarelli”), importo così determinato:

Costo complessivo accertato per il Lotto 12 PMS	Euro	57.784,18
A detrarre acconto corrisposto con decreto n. 120/2012 e 174/2013	<u>Euro</u>	<u>50.407,51</u>
Residuo credito da corrispondere al Comune	Euro	7.376,67

- 3) di provvedere al recupero di Euro 4.794,64 - a valere sul finanziamento assegnato con decreto n. 60/2012 e ammontante a Euro 297.063,49 - accreditati al Comune di San Giovanni in Persiceto in eccedenza rispetto all'effettiva spesa sostenuta dallo stesso Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al Lotto 10 EST (Scuola Secondaria I Grado “Quacquarelli”), importo così determinato:

Costo complessivo accertato per il Lotto 10 EST	Euro	196.835,41
A detrarre acconto corrisposto con decreto n. 120/2012 e 174/2013	<u>Euro</u>	<u>201.630,05</u>
Tornano	Euro	4.794,64

- 4) di dare atto che la complessiva e definitiva spesa sostenuta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai Lotti 10 EST e 12 PMS – ammontante ad Euro 254.619,59 - trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 19/2104, sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012;

- 5) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alle relative operazioni sulla contabilità speciale 5699, intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12”, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna lì, 15 maggio 2014

Vasco Errani
