

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1055 del 24 aprile 2018

**COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) - LOTTO
10 COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO**

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO -
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI**

CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 4759261A69 - 5443437251

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile".

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- il comunicato dell'ANAC del 22 aprile 2016 che ha precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione

della medesima”.

Premesso:

- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 23 del 17.10.2017, è stata approvata la modifica dell'ordinanza 8 del 26.02.2016 prevedendo una ulteriore rimodulazione del programma operativo scuole, per una spesa complessiva di € 262.479.743,17, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera f) della suindicata ordinanza n. 23 del 17.10.2017, è stato stimato un costo di € 37.500.000,00 per la “Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristini strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici”;
- che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;
- che con decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, fra gli altri, del lotto n. 10 relativo alla palestra del Comune di San Giovanni in Persiceto, (BO) alla Ditta CMC Prefabbricati S.r.l. di Adria per il corrispettivo contrattuale di € 795.376,02, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 273 del 16.04.2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 10;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4759261A69;
- che in data 31.05.2013 è stato sottoscritto con la Ditta CMC Prefabbricati S.r.l. il relativo contratto di appalto, Rep. n. 00103 per il corrispettivo contrattuale di € 795.376,02, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 1365 del 18.11.2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 al lotto 10 in argomento, che prevede lavorazioni integrative, affidate alla stessa impresa CMC Prefabbricati S.r.l., per un costo aggiuntivo di € 619.654,92, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 29.361,35, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito è il n. 5443437251;
- che, in data 22.11.2013 è stato sottoscritto con la CMC

Prefabbricati S.r.l. il relativo atto aggiuntivo Rep. n. 210 al contratto di appalto Rep. n.0103 del 31.05.2013, per il corrispettivo di € 619.654,92, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 29.361,35, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che con decreto n. 2695 del 02.09.2016 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, dai quali risultano lavori eseguiti per € 1.412.571,99 oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 1.345.990,30 oltre ad IVA e da erogare a saldo € 66.581,69 oltre ad IVA.

Visti:

- il certificato di collaudo dei lavori in argomento, redatto in data 05.03.2018 dal Collaudatore Ing. Paolo Staccioli incaricato con decreto n. 2899 del 17.10.2017 e sottoscritto dall'impresa senza riserve, dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli e dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti, il quale conferma i dati riportati sul conto finale dei lavori e liquida pertanto all'aggiudicataria il residuo credito di € 66.581,69 oltre ad IVA così determinato:

a. € 59.506,54 oltre ad IVA pari alla ritenuta del 10% sui lavori di perizia di variante e suppletiva n. 1;

b. € 7.075,15 oltre ad IVA pari alla ritenuta dello 0,5% operata sui pagamenti di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010.

Tenuto conto:

- che lo svincolo della ritenuta dello 0,5% pari ad € 7.075,15 oltre ad IVA è subordinato alla presentazione della polizza fideiussoria come previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 11 comma 11 del contratto di appalto;

- che l'aggiudicataria CMC Prefabbricati S.r.l. per il pagamento della somma di € 7.075,15 oltre ad IVA ha presentato la polizza fideiussoria n. 159005032 del 20.04.2018 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Cod. Agenzia 31011, Cod. Subag. 100 - Ramo 96 di € 7.829,36 importo determinato in osservanza di quanto previsto dall'art. 124, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

Vista la fattura n. 5/PA MAN del 20.04.2018 di € 73.239,86 IVA 10% compresa.

Preso atto:

- che, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e

s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'approvazione del collaudo può ritenersi svincolata la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante fidejussione n. 82491760 rilasciata in data 18.04.2013 dalla Unipol Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Adria/31011 per l'importo di € 39.768,80 e successiva integrazione, per effetto della perizia di variante e suppletiva n. 1 con Atto di Variazione - Appendice n. 1 alla suindicata polizza dell'importo di € 30.982,75 per un importo complessivo garantito di € 70.751,55 in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;

- che CMC Prefabbricati S.r.l., come previsto dall'art. 30 comma 2 del Capitolato Speciale di Appalto ha a suo tempo presentato la polizza fideiussoria n. 101275292 Cod. Agenzia 31011 - Cod. Subag. 100 - Ramo 96 emessa in data 21.11.2013 dalla Unipol Assicurazioni S.p.a. per € 91.865,93 IVA compresa per lo svincolo anticipato della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori principali di cui al contratto Rep. n. 0103 del 31.05.2013, contrattualmente prevista, di € 87.491,36 IVA compresa come da certificato di pagamento n. 2 bis del 22.11.2013 di pari importo, liquidato con decreto n. 1519 del 28.11.2013;

- che la ritenuta del 10% a garanzia dei lavori viene erogata all'emissione del certificato di collaudo;

- che tale polizza fideiussoria pertanto, con l'approvazione del collaudo, può essere svincolata.

Rilevato:

- che la Ditta aggiudicataria CMC Prefabbricati S.r.l. risulta iscritta con provvedimento n. 41189/AREAI dell'11.05.2017 nella White List della Prefettura di Bologna;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la CMC Prefabbricati S.r.l. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti corrente dedicati.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 73.239,86 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n.

74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto dalle ordinanze e dai decreti sopra richiamati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 6.658,17 di cui alla suindicata fattura deve essere versata all'erario secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della somma di cui sopra di € 73.239,86 e di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 e s.m.i. "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione

di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati in riferimento ai lavori di cui al lotto 10 delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.) nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO):

1. di approvare il certificato di collaudo dei lavori in argomento, redatto in data 05.03.2018 dal Collaudatore Ing. Paolo Staccioli incaricato con decreto n. 2899 del 17.10.2017 e sottoscritto dall'impresa senza riserve, dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli e dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti, il quale conferma i dati riportati sul conto finale dei lavori e liquida pertanto all'aggiudicataria il residuo credito di € 66.581,69 oltre ad IVA così determinato:
 - a. € 59.506,54 oltre ad IVA pari alla ritenuta del 10% sui lavori di perizia di variante e suppletiva n. 1;
 - b. € 7.075,15 oltre ad IVA pari alla ritenuta dello 0,5% operata sui pagamenti di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010:
2. che l'aggiudicataria CMC Prefabbricati S.r.l. per il pagamento della somma di € 7.075,15 oltre ad IVA ha presentato la polizza fideiussoria n. 159005032 del 20.04.2018 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Cod. Agenzia 31011, Cod. Subag. 100 - Ramo 96 di € 7.829,36 importo determinato in osservanza di quanto previsto dall'art. 124, comma 3 del D.P.R. 207/2010;
3. di liquidare pertanto l'importo di **€ 73.239,86** IVA 10% compresa a saldo della fattura n. 5/A MAN del 20.04.2018 di pari importo, emessa dalla CMC Prefabbricati S.r.l.;
4. di dare atto che l'importo di € 73.239,86 IVA 10% compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento

previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti richiamati in narrativa;

5. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 3.:
 - per **€ 66.581,69** a favore della Ditta CMC Prefabbricati S.r.l.;
 - per **€ 6.658,17** corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
6. di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 e s.m.i. "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 5. sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
7. di dare atto che, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'approvazione del collaudo può ritenersi svincolata la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante fidejussione n. 82491760 rilasciata in data 18.04.2013 dalla Unipol Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Adria/31011 per l'importo di € 39.768,80 e successiva integrazione, per effetto della perizia di variante e suppletiva n. 1 con Atto di Variazione - Appendice n. 1 alla suindicata polizza dell'importo di € 30.982,75 per un importo complessivo garantito di € 70.751,55 in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;

8. di svincolare la polizza fideiussoria n. 101275292 Cod. Agenzia 31011 - Cod. Subag. 100 - Ramo 96 emessa in data 21.11.2013 dalla Unipol Assicurazioni S.p.a. per € 91.865,93 IVA compresa per l'anticipato pagamento della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori principali di cui al contratto Rep. n. 0103 del 31.05.2013;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa ha presentato la dichiarazione relativa ai conti corrente dedicati alle commesse pubbliche.

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)