

Decreto n. 1205 del 14 maggio 2018**Programma per la costruzione di Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T. I) danneggiati dal sisma.****Lotto n. 5 - località: Camposanto (MO).****Presa d'atto del Conto Finale dei lavori e della relazione sul Conto Finale.****Premesso:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;
- che con Decreto Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

Visto l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

Considerato che la disciplina transitoria riferita all'applicazione della nuova disposizione legislativa potrà prevedere progressive applicazioni della stessa anche a fasi di procedimenti in corso, le opportune valutazioni ed eventuali applicazioni appunto saranno effettuate qualora previste.

Premesso inoltre:

- che con Ordinanza n. 38 del 28/03/2013, a titolo “*Edifici Pubblici Temporanei (già EMT, EST, PST), Approvazione atti di gara*”, è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura di gara aperta per la progettazione e realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei I e connesse opere di urbanizzazione, articolata in 5 lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di € 4.467.365,00, e con la quale è stata altresì nominata l'Ing. Manuela Manenti, quale Responsabile unico del Procedimento;
- che con le Ordinanze n. 67 del 07/06/2013, n. 105 del 12/09/2013, n. 19 del 13/03/2014, n. 79 del 05/12/2014, n. 7 del 04/02/2015, n. 41 del 06/08/2015, n. 8 del 26/02/2016, n. 7 del 14/03/2017 e n. 23 del 17/10/2017, è stato più volte rimodulato il Programma Operativo Municipali, in particolare nell'Ordinanza n. 23/2017 al punto 2) lettera b) del dispositivo sono stati stanziati € 37.000.000,00 per la “Costruzione di Edifici Municipali Temporanei (EMT) compreso le opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati entro il dicembre 2013”, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'art.2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012.

Preso atto con riferimento al Lotto n. 5 relativo agli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T. I) – Edificio Municipale Temporaneo nel Comune di Camposanto (MO), che:

- con Decreto n. 499 del 19/06/2013, integrato con Decreto n. 2218 del 20/11/2014, è stata assegnata alla società FBM (Finanziaria Bologna Metropolitana) S.p.A. la Direzione dei Lavori, che ha designato quale Direttore dei Lavori, il Geom. Gianfranco Coliva e quale Direttore Operativo dei Lavori Strutturali l'Ing. Marco Santarelli. A decorrere dal 30/09/2015 tutte le competenze sono passate all'Ing. Marco Santarelli;

- a seguito dell'espletamento della gara, l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione è stato attribuito all'Arch. Giovanna Masciandri, formalizzato con Decreto n. 570 del 09/07/2013 e relativo Disciplinare di Incarico sottoscritto in data 09/07/2013;
- con Decreto n. 485 del 12/06/2013 è stata nominata la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori, così composta: Ing. Alberto Cervellati (Presidente); Ing. Adriano Di-cuonzo (Componente); Ing. Giuliana Chiodini (Componente); tutti funzionari della Regione Emilia Romagna. L'Ing. Alberto Cervellati iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n. 1347/A, è stato incaricato quale Collaudatore Statico.

Preso atto altresì, con riferimento al Lotto in argomento che, ad esito delle procedure di gara:

- con Decreto n. 451 del 04/06/2013, l'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dei lavori riferiti al Lotto 5 degli EPT I è stata aggiudicata provvisoriamente all'impresa Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. di Modena che ha offerto un ribasso del 24,52% per un importo netto di € 815.184,00 al quale vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 48.600,00; pertanto, l'importo netto contrattuale risulta essere pari a € 863.784,00;
- con Decreto n. 857 del 09/09/2013 è stato approvato il Progetto Esecutivo e il relativo quadro tecnico economico e contestualmente è stata aggiudicata all'impresa Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. per un totale di € 863.784,00 la realizzazione dei lavori riferiti all'Edificio Pubblico Temporaneo (E.P.T. I) costituito dall'Edificio Municipale Temporaneo (E.M.T.) del Comune di Camposanto (MO) – Lotto 5;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48G13000040001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori (ora ANAC) è il n. 502916456B;
- in data 16/09/2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0160 per il corrispettivo contrattuale di € 863.784,00 oltre ad IVA;
- con Decreto n. 1696 del 10/12/2013 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante per un importo netto di per un importo netto di € 577.440,54 per lavori e € 32.873,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 610.314,15 ed è stato approvato il quadro tecnico economico;
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori (ora ANAC) è il n. 55009485E4;
- in data 05/03/2014 è stato stipulato l'atto aggiuntivo, Rep. n. 0245 al contratto di appalto Rep. n. 0160, con l'impresa Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. per il corrispettivo di € 610.314,15 oltre ad IVA, comportando un aumento dell'importo netto contrattuale da € 863.784,00 a € 1.474.098,15 oltre ad IVA;
- con Decreto n. 2306 del 01/12/2014 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2 per un importo netto di per un importo netto di € 227.414,66 per lavori e € 12.761,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 240.176,27 ed è stato approvato il quadro tecnico economico;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J87E14000270001

e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è il n. 6046764B7F;

- in data 27/01/2015 è stato stipulato l'atto aggiuntivo ricognitivo, Rep. n. 0339 al contratto di appalto Rep. n. 0160, con l'impresa Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. per il corrispettivo di € 240.176,27 oltre ad IVA, comportando un aumento dell'importo netto contrattuale da € 1.474.098,15 a € 1.714.274,42 oltre ad IVA.

Rilevato che con provvedimento n. 356/2015 del 26/06/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha dichiarato la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. e, con provvedimento del 24/12/2015 è stato dichiarato lo stato di insolvenza.

Visto che con riferimento all' Edificio Pubblico Temporaneo (E.P.T. I) costituito dall'Edificio Municipale Temporaneo (E.M.T.) nel Comune di Camposanto (MO) – Lotto 5, sono stati emessi n. 7 Certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 1.681.685,43 al netto dell'IVA, interamente contenuto nel suindicato corrispettivo contrattuale:

Certificati di pagamento	Importo	IVA al 22%	Totale
Certificato di pagamento n. 1 – 12/11/2013	€ 312.092,42	€ 68.660,33	€ 380.752,75
Certificato di pagamento n. 2 – 04/12/2013	€ 363.267,89	€ 79.918,94	€ 443.186,83
Certificato di pagamento n. 3 – 11/03/2014	€ 330.202,64	€ 72.644,58	€ 402.847,22
Certificato di pagamento n. 4 – 03/04/2014	€ 209.169,93	€ 46.017,38	€ 255.187,31
Certificato di pagamento n. 5 – 26/05/2014	€ 104.584,96	€ 23.008,69	€ 127.593,65
Certificato di pagamento n. 5bis – 09/06/2014	€ 147.409,82	€ 32.430,16	€ 179.839,98
Certificato di pagamento n. 6 – 11/02/2015	€ 214.957,77	€ 47.290,71	€ 262.248,48
Importo complessivo corrisposto	€ 1.681.685,43	€ 369.970,79	€ 2.051.656,22

Visti i predetti certificati, i pagamenti sono stati effettuati in esecuzione dei seguenti decreti la cui somma, ammonta a € 2.051.656,22 comprensiva di Iva:

DECRETI		
NUMERO	DATA	IMPORTO LIQUIDATO COMPRENSIVO DI IVA AL 22%
1386	19.11.2013	€ 380.752,75
1743	12.12.2013	€ 443.186,83
775	12.05.2014	€ 658.034,53
1232	11.07.2014	€ 307.433,63
1910	07.10.2015	€ 262.248,48
TOTALE		€ 2.051.656,22

Vista la relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli del 19/12/2017, pervenuta al Responsabile del Procedimento in data 21/12/2017 ed assunta al Prot. C.R.2017.0044108.

Visto altresì il Conto Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli della società FBM S.p.A. in data 19 dicembre 2017, e confermato dal RUP in data 06 aprile 2018,

dal quale emergono le seguenti risultanze al netto dell'IVA, interamente contenute nel corrispettivo contrattuale:

totale netto dei lavori.....	€	1.714.274,42
a dedurre certificati emessi.....	-€	1.681.685,43
a dedurre detrazioni operate dal D.L.	-€	29.258,68
rimane il credito dell'impresa sui lavori	€	3.330,31

Rilevato che l'impresa Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. - nella persona del Dott. Claudio Trenti in qualità di Commissario Liquidatore e Rappresentante dell'impresa - è stata invitata, ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. 207/2010, tramite posta elettronica certificata, a firmare il Conto Finale con nota Prot. C.R.2018.0000382 del 09/01/2018 entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Il Commissario Liquidatore e Rappresentante dell'impresa non si è presentato alla firma, che pertanto, visto il tempo trascorso dalla comunicazione, si intende definitivamente accettato.

Vista la relazione sul Conto Finale del RUP Ing. Manuela Manenti, del 06/04/2018, depositata presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato.

Ritenuto quindi di dover procedere all'approvazione del Conto Finale dei Lavori secondo le risultanze al netto dell'IVA sopra indicate, dando atto che lo svincolo della rata di saldo pari ad € 3.330,31 oltre ad IVA potrà avvenire in osservanza della normativa prevista in materia.

Tutto ciò premesso e considerato, con riferimento all' Edificio Pubblico Temporaneo (E.P.T. I) costituito dall'Edificio Municipale Temporaneo (E.M.T.) nel Comune di Camposanto (MO) – Lotto 5,

DECRETA

1) di prendere atto del Conto Finale dei Lavori di cui al Lotto 5 degli E.P.T. I aggiudicati all'impresa Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop., redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli della società FBM S.p.A. in data 19 dicembre 2017, confermato dal RUP in data 06 aprile 2018, e non firmato dall'impresa aggiudicataria regolarmente invitata alla sua sottoscrizione e pertanto così definitivamente accettato, dal quale emergono le seguenti risultanze al netto dell'IVA, interamente contenute nel corrispettivo contrattuale suindicato:

- importo complessivo netto dei lavori.....	€	1.714.274,42
- totale certificati emessi	- €	1.681.685,43
- totale detrazioni D.L.	- €	29.258,68
- resta a saldo da liquidare.....	€	3.330,31

2) di prendere atto della relazione sul Conto Finale redatta dal RUP Ing. Manuela Manenti in data 06/04/2018;

3) di dare atto che lo svincolo della rata di saldo pari ad € 3.330,31 oltre ad IVA, potrà essere liquidata dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo in osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia;

4) di dare atto altresì che la spesa di cui sopra risulta finanziata nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti di cui in narrativa.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)