

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1367 del 31 maggio 2018

COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) - LOTTO 1 COMUNE DI BONDENO (FE)

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 4759226D86

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto-legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- l'art. 2 bis comma 44 del decreto 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile".

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- il comunicato dell'ANAC del 22 aprile 2016 che ha precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016;
- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che *"...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure*

contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima".

Considerato:

- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 23 del 17.10.2017, è stata approvata la modifica dell'ordinanza 8 del 26.02.2016 prevedendo una ulteriore rimodulazione del programma operativo scuole, per una spesa complessiva di € 262.479.743,17, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera f) del programma operativo scuole, di cui all'ordinanza n. 7 del 14.03.2017, è stata prevista la spesa di € 37.500.000,00 per "Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristini strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici";
- che con riferimento al lotto 1 delle Palestre Scolastiche temporanee (P.S.T.) nel comune di Bondeno (FE):
 - a. i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Consorzio Servizi e Appalti - C.S.A. con contratto Rep. n. 0117 del 28.06.2013 per il corrispettivo di € 1.188.638,11 oltre ad IVA e atto aggiuntivo Rep. n. 0228 del 20.12.2013 per il corrispettivo di € 221.716,43 oltre ad IVA e così per totali € 1.410.354,54 oltre ad IVA;
 - b. il Codice unico di Progetto (C.U.P.) è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4759226D86;
 - c. che con Decreto n. 900 del 25.09.2014 è stata approvata l'applicazione della penale pari a € 12.900,95 all'impresa esecutrice IMPRE S.r.l. conseguente all'interdittiva antimafia;
 - d. con decreto 1293 del 9 maggio 2017 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, dai quali risultano lavori eseguiti per € 1.410.354,54 oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 1.403.302,77, oltre ad IVA, e pertanto da erogare a saldo € 6.862,77 (al netto

della detrazione contabile operata dal Direttore dei lavori pari a € 189,00) oltre ad IVA.

Visto il certificato di collaudo dei lavori in argomento, redatto in data 04 agosto 2017 dalla Commissione di Collaudo Ing. Paolo Staccioli - Presidente, Ing. Simone Stella e Ing. Cristina Bianchi incaricata con Decreto n. 127 del 21.02.2013 e sottoscritto dall'impresa senza riserve, dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli e dal RUP Ing. Manuela Manenti, che conferma i dati riportati nel conto finale e liquida all'impresa Consorzio Servizi e Appalti - C.S.A. il residuo credito di € 6.862,77 oltre ad IVA, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 operata sui certificati di pagamento, importo quest'ultimo al netto della detrazione operata dal D.L. per € 189,00.

Tenuto conto:

- che l'impresa aggiudicataria Consorzio Servizi e Appalti - C.S.A., per il pagamento dell'importo di cui sopra ha presentato:

- a. la polizza fideiussoria n. 2185500 del 13/10/2017 emessa da COFACE Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. di € 7.564,15 IVA compresa, come previsto dagli art. 124 comma 3 e 235 del D.P.R. 207/2010 e successive sue appendici n. 1 del 13/10/2017 e n. 2 del 30/10/2017 che hanno integrato la polizza originale;
- b. la relativa fattura n. 90182 del 18/05/2018 di € 7.549,05 IVA 10% compresa.

Ritenuto:

- che, come previsto dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo dei lavori del lotto in argomento, deve ritenersi svincolata la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante polizza fideiussoria n. 2007076 del 09.04.2013 con relativa appendice n° 1, che ne forma parte integrante, rilasciata dall'Assicurazione COFACE S.A. - sede secondaria e rappresentanza generale per l'Italia, Agenzia n. 056 di Bologna, per l'importo di € 70.605,10 e successiva integrazione con Appendice n. 2 rilasciata dalla COFACE S.A. - sede secondaria e rappresentanza generale per l'Italia, Agenzia

n. 056 di Bologna - in data 05/12/2013, aumentando l'importo della polizza originale di € 11.669,96, per un importo complessivo garantito di € 82.275,06;

- che l'aggiudicataria, come previsto dall'art. 30 del capitolato Speciale di Appalto, ha a suo tempo presentato atto di fidejussione n. 2048660 del 24.06.2014 dalla COFACE Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. Agenzia n. 0565/000 di € 162.895,95 IVA compresa, per l'anticipato pagamento della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 155.139,00 IVA 10% compresa come da certificato di pagamento n. 4 bis del 30 giugno 2014 di pari importo, liquidato con decreto n. 1281 del 17.07.2014;
- che l'articolo 29 del Capitolato Speciale di Appalto, prevede che la ritenuta del 10% a garanzia dei lavori venga erogata alla emissione del certificato di collaudo;
- che tale polizza pertanto, con l'approvazione del collaudo, potrà essere svincolata.

Rilevato:

- che l'impresa aggiudicataria Consorzio Servizi e Appalti - C.S.A. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Reggio Emilia con provvedimento Prot. n. 438/2016 del 23.03.2017;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per l'impresa aggiudicataria Consorzio Servizi e Appalti - C.S.A., dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che il Consorzio Servizi e Appalti - C.S.A. ha presentato la prova dei pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici;
- che il Consorzio Servizi e Appalti - C.S.A. in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 7.549,05 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n.

74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 686,28 di cui alla suindicata fattura deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della somma di € 7.549,05 e di incaricare per i pagamenti l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto-legge 06.06.2012

n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in riferimento ai lavori di cui al lotto 1 delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.) Comune di Bondeno:

1. di approvare il certificato di collaudo dei lavori in argomento, redatto in data 04 agosto 2017 dalla Commissione di Collaudo Ing. Paolo Staccioli - Presidente, Ing. Simone Stella e Ing. Cristina Bianchi incaricata con Decreto n. 127 del 21.02.2013 e sottoscritto dall'impresa senza riserve, dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli e dal RUP Ing. Manuela Manenti, che conferma i dati riportati nel conto finale e liquida all'impresa Consorzio Servizi e Appalti - C.S.A. il residuo credito di € 6.862,77 oltre ad IVA, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 operata sui certificati di pagamento, importo quest'ultimo al netto della detrazione operata dal D.L. per € 189,00;
2. di dare atto che l'impresa aggiudicataria Consorzio Servizi e Appalti- C.S.A., per il pagamento dell'importo di cui sopra, ha presentato la polizza fideiussoria n. 2185500 del 13/10/2017 emessa da COFACE Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Exterior S.A. di € 7.564,15 IVA compresa, come previsto dagli art. 124 comma 3 e 235 del D.P.R. 207/2010 e successive sue appendici n. 1 del 13/10/2017 e n. 2 del 30/10/2017 che hanno integrato la polizza originale;
3. di liquidare pertanto l'importo di € 7.549,05 IVA 10% compresa a saldo della relativa fattura n. 90182 del 18/05/2018 di pari importo emessa dalla ditta Consorzio Servizi e Appalti- C.S.A.;
4. in attuazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23.01.2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 3.:

a. per € 6.862,77 a favore della ditta Consorzio Servizi e Appalti- C.S.A.;

- b. per € **686,28** corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
5. di dare atto che il suindicato importo di € 7.549,05 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti richiamati in narrativa;
6. di incaricare l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 4. sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto-legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
7. di dare atto che:
- che, come previsto dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo dei lavori del lotto in argomento, deve ritenersi svincolata la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante polizza fideiussoria n. 2007076 del 09.04.2013 con relativa appendice n° 1, che ne forma parte integrante, rilasciata dall'Assicurazione COFACE S.A. - sede secondaria e rappresentanza generale per l'Italia, Agenzia n. 056 di Bologna, per l'importo di € 70.605,10 e successiva integrazione con Appendice n. 2 rilasciata dalla COFACE S.A. - sede secondaria e rappresentanza generale per l'Italia, Agenzia n. 056 di Bologna - in data 05/12/2013, aumentando l'importo della polizza originale di € 11.669,96, per un importo complessivo garantito di € 82.275,06;
 - che l'aggiudicataria, come previsto dall'art. 30 del capitolato Speciale di Appalto, ha a suo tempo presentato atto di fidejussione n. 2048660 del 24.06.2014 dalla COFACE Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. Agenzia n. 0565/000 di € 162.895,95 IVA compresa, per l'anticipato pagamento della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 155.139,00 IVA 10% compresa come da certificato di pagamento n. 4 bis del 30 giugno 2014 di pari importo, liquidato con decreto n. 1281 del 17.07.2014;

- che l'articolo 29 del Capitolato Speciale di Appalto, prevede che la ritenuta del 10% a garanzia dei lavori venga erogata alla emissione del certificato di collaudo;
 - che tale polizza pertanto, con l'approvazione del collaudo, potrà essere svincolata;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, Consorzio Servizi e Appalti- C.S.A. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)