

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1564 del 22 giugno 2018

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 9 - Scuola
Secondaria di I' Grado "Giovanni XIII" nel Comune di Galliera
(BO)**

OPERE COMPLEMENTARI

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI -
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI**

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 5273839D9B - 5934044006

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il

quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- l'art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 01 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile".

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- il comunicato dell'ANAC del 22 aprile 2016 che ha precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente

normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima”.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 23 del 17.10.2017, è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 262.479.743,17, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera d) del programma operativo scuole, di cui all'ordinanza n. 23 del 17.10.2017, è stato stimato un costo di € 80.000.000,00 per la “costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014”;
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 9 relativo alla Scuola Secondaria di I' Grado “Giovanni XIII” nel Comune di Galliera (BO), è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l., che ha offerto il ribasso del 13,53%, per il corrispettivo contrattuale di € 659.532,50 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 32.625,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che, sempre in relazione al lotto 9 in argomento, con decreto n. 625 del 17 luglio 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari e l'affidamento degli stessi Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l. per il corrispettivo contrattuale di € 378.418,08 oltre ad IVA 10%;
- che il relativo Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)

attribuito è il n. 5273839D9B;

- che in data 3 settembre 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0153, per il corrispettivo di € 378.418,08 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- che con decreto n. 1529 del 20 agosto 2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori complementari del lotto 9 in argomento, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto di € 142.616,90 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 7.068,02 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA, affidate alla stessa Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l.;
- che il relativo Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 5934044006;
- che in data 04 novembre 2014 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo ricognitivo Rep. n. 0318 del 04 novembre 2014, per il corrispettivo di € 142.616,90 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 7.068,02 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA.

Considerato altresì che con decreto n. 912 dell'11.04.2018 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, dai quali risultano lavori eseguiti per € 521.034,98 oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 504.168,12 oltre ad IVA e da erogare a saldo € 16.866,86 oltre ad IVA.

Visti:

- il certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in argomento, redatto in data 16.04.2018 dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti e sottoscritto dall'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. senza riserve che certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'aggiudicataria C.M.C. Prefabbricati S.r.l. e liquida pertanto il residuo credito di € 16.866,86 oltre ad IVA così determinato:
 - a. € 14.261,69 oltre ad IVA corrispondente alla ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di perizia di variante e suppletiva n. 1, contrattualmente prevista;
 - b. € 2.605,17 oltre ad IVA pari alla ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010.

Tenuto conto:

- che lo svincolo della ritenuta dello 0,5% pari ad € 2.605,17

oltre ad IVA di cui all'art. 4 DPR 207/2010 è subordinato alla presentazione della polizza fideiussoria come previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010;

- che l'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. per il pagamento della suindicata somma di € 2.605,17 oltre ad IVA, ha presentato, ai sensi dell'art. 235 del DPR 207/2010 e dell'articolo 11 comma 10 del contratto di appalto, la polizza fideiussoria n. 6407111100117 emessa dalla compagnia ASSIMOCO S.p.a. - Cod. Agenzia 640 - ASSIPOOL SAS S.p.a. del 12.06.2018 di € 2.882,89 importo determinato in osservanza di quanto previsto dall'art. 124, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e che tale polizza è stata acquisita al Prot. n. CR.2018.23329 del 14.06.2018.

Vista la fattura n. 10/PA MAN del 15.06.2018 di € 18.553,55 IVA 10% compresa emessa dalla ditta CMC Prefabbricati S.r.l.

Considerato:

- che, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori può ritenersi svincolata la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante polizza n. 6207110100485 in data 06.08.2013 rilasciata dall'Assicurazione Assimoco S.p.a. - Agenzia di Adria (RO) - cod. n. 620 per l'importo di € 25.921,54 e successiva integrazione, per effetto della perizia di variante e suppletiva n. 1 con polizza n. 6207110100636 rilasciata dall'Assicurazione Assimoco S.p.a. Agenzia n. 620 - Amidei Mariuccia in data 01.10.2014 per un importo pari ad € 9.285,10, in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;

- che l'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. come previsto dall'art. 30 comma 2 del Capitolato Speciale di Appalto ha a suo tempo presentato la polizza fideiussoria n. 6207111100011 del 28.11.2012 di € 43.707,29 emessa dall'Assicurazione Assimoco S.p.a. Agenzia n. 620 - Amidei Mariuccia in data 28.11.2013 per lo svincolo anticipato della ritenuta del 10%, contrattualmente prevista, a garanzia dei lavori principali di cui al contratto Rep. n. 0153 del 03.09.2013, come da certificato di pagamento n. 1 BIS del 29.11.2013 di € 41.625,99 IVA 10% compresa, liquidata con decreto n. 1674 del 10.12.2013;

- che la ritenuta del 10% a garanzia dei lavori viene erogata all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

- che tale fideiussione pertanto, con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, può essere svincolata.

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che la C.M.C. Prefabbricati S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicataria Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato;
- che l'Impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. risulta iscritta con Provvedimento n. 41189/AREAI nella White List della Prefettura di Bologna come da documentazione in atti registrata al prot. n. CR.2018.22810 dell'11.06.2018.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 18.553,55 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto dalle ordinanze e dai decreti sopra richiamati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di totali € 1.686,69 di cui alla suindicata fattura deve essere versata all'erario secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 e ss.mm.ii. "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori complementari del Lotto 9 degli edifici scolastici temporanei (EST), relativo alla Scuola Secondaria di I° Grado "Giovanni XIII" nel Comune di Galliera (BO):

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in argomento, redatto in data 16.04.2018 dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti e sottoscritto dall'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. senza riserve che certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'aggiudicataria C.M.C. Prefabbricati S.r.l. e liquida pertanto il residuo credito di € 16.866,86 oltre ad IVA così determinato:

- a. € 14.261,69 oltre ad IVA corrispondente alla ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di perizia di variante e suppletiva n. 1, contrattualmente prevista;
- b. € 2.605,17 oltre ad IVA pari alla ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010;
2. di dare atto che l'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. per il pagamento della suindicata somma di € 2.605,17 oltre ad IVA, ha presentato, ai sensi dell'art. 235 del DPR 207/2010 e dell'articolo 11 comma 10 del contratto di appalto, la polizza fideiussoria n. 6407111100117 del 12.06.2018 emessa dalla compagnia ASSIMOCO S.p.a. - Cod. Agenzia 640 - ASSIPOOL SAS S.p.a. di € 2.882,89 importo determinato in osservanza di quanto previsto dall'art. 124, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e che tale polizza è stata acquisita al Prot. n. CR.2018.23329 del 14.06.2018;
3. di liquidare pertanto l'importo di **€ 18.553,55** IVA 10% compresa a saldo della fattura n. 10/PS MAN del 15.06.2018 di pari importo, emessa dall'Impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l.;
4. di dare atto che il suindicato importo di € 18.553,55 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti richiamati in narrativa;
5. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 3.:
- per **€ 16.866,86** a favore dell'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l.;
 - per **€ 1.686,69** corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
6. di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 e ss.mm.ii. "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante

disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 5. sulla contabilità speciale 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12”, aperta ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

7. di dare atto che, come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori può ritenersi svincolata la cauzione definitiva presentata dall’appaltatore mediante polizza n. 6207110100485 in data 06.08.2013 rilasciata dall’Assicurazione Assimoco S.p.a. - Agenzia di Adria (RO) - cod. n. 620 per l’importo di € 25.921,54 e successiva integrazione, per effetto della perizia di variante e suppletiva n. 1 con polizza n. 6207110100636 rilasciata dall’Assicurazione Assimoco S.p.a. Agenzia n. 620 - Amidei Mariuccia in data 01.10.2014 per un importo pari ad € 9.285,10, in relazione alla certificazione di cui all’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
8. di svincolare la fideiussione la polizza fideiussoria n. 6207111100011 del 28.11.2012 di € 43.707,29 emessa dall’Assicurazione Assimoco S.p.a. Agenzia n. 620 - Amidei Mariuccia in data 28.11.2013 per l’anticipato pagamento della ritenuta del 10%, contrattualmente prevista, a garanzia dei lavori principali di cui al contratto Rep. n. 0153 del 03.09.2013, come da certificato di pagamento n. 1 BIS del 29.11.2013 di € 41.625,99 IVA 10% compresa, liquidata con decreto n. 1674 del 10.12.2013;
9. di dare atto che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l’Impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l., ha presentato la dichiarazione relativa ai conti corrente dedicati alle commesse pubbliche.

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)